

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

"(4) Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Пермский край)"

Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Общее количество показателей в отчетном периоде 4, из них: - 4 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 10, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 25, из них: - 21 достигнутых контрольных точек.	61128.27 тыс. руб., 3.27 %
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи									
1.1.		Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, убывающий	ФП	Процент	9.2	6.2	6.2	Данные федерального статистического наблюдения по форме №30 "Сведения о медицинской организации"	5.3	Представленные ГКУ ПК "Финансово-хозяйственное управление" на 01.04.2023
1.2.		Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, убывающий	ФП	Процент	41.7	41.08	35.05	Данные федерального статистического наблюдения по форме №30 "Сведения о медицинской организации"	37.5	Представлены ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.04.2023.
1.3.		Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год, возрастающий	ФП	Единица	6.95	1.54	1.54	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России	7.07	Представленные ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.04.2023
1.4.		Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент, возрастающий	ФП	Процент	0	32	35.8	Данные выборочного опроса респондентов по вопросу	33	Данные представлены Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Пермского края на 31.03.2023.

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
								"Удовлетворенно сть населения медицинской помощью"		



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи															
1.1	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования															
	План	ФП	Процент	41,1000	41,0900	41,0800	41,0700	41,0600	41,0500	41,0400	41,0300	41,0200	41,0100	39,0000	37,5000	
	Факт/прогноз			41,1000	41,0900	35,0500	41,0700	41,0600	41,0500	41,0400	41,0300	41,0200	41,0100	39,0000	37,5000	
1.2	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент															
	План	ФП	Процент	30,0000	31,0000	32,0000	32,0000	32,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	
	Факт/прогноз			26,8000	30,2000	35,8000	32,0000	32,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	
1.3	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год															
	План	ФП	Единица	0,3100	0,9200	1,5400	2,1500	2,7700	3,3800	4,0000	4,6100	5,2300	5,8400	6,4600	7,0700	
	Факт/прогноз			0,3100	0,9200	1,5400	2,1500	2,7700	3,3800	4,0000	4,6100	5,2300	5,8400	6,4600	7,0700	
1.4	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта															
	План	ФП	Процент	6,2000	6,2000	6,2000	6,2000	6,2000	6,1500	6,1500	6,1000	6,0000	5,8500	5,7000	5,3000	
	Факт/прогноз			6,2000	6,2000	6,2000	6,0100	6,0000	6,0000	5,9000	5,9000	5,8500	5,8500	5,7000	5,3000	

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи														
1.1		Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов Значение: 195,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	195	194	195			31.12.2023	31.12.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Единая информационная система в сфере закупок		Информация по значению результата: В работе. В 2023 году планируется приобретение 14 автомобилей, из них 3 автомобиля УАЗ, 10 автомобилей Лада Гранта и 1 автомобиль Нива, в 12 медицинских организаций . На 01.04.2023 заключены контракты на приобретение 13 автомобилей. На 1 автомобиль объявлена закупка. 13 автомобилей переданы в медицинские организации. Предоставлена информация : 194 из 195.
															



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.1		Закупка включена в план закупок								01.02.2023	30.01.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Единая информационная система в сфере закупок	Иное План-график	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План-график" Иное ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ" от 28.12.2022г. № 202203562000063001, указана ссылка. План-график опубликован
1.1.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								28.04.2023	16.03.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	.	Реестр контрактов Приобретение автомобильного транспорта, Реестр контрактов Приобретение санитарных автомобилей	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр контрактов от 31.01.2023г. № 2590410348923000006, указана ссылка. 2. "Приобретение санитарных автомобилей" Реестр



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															контрактов от 31.01.2023г. № 2590410348923000005, указана ссылка. 3. "Приобретение автомобильного транспорта " Иное Государственное казённое учреждение здравоохранения Пермского края "Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф" от 13.03.2023г. №34/2023 , приложен файл. На 01.04.2023 заключены контракты на приобретение 14 автомобилей , из которых 13 переданы медицинским организациям.
1.1. 3		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								15.03.2023	08.02.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения	.	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставле	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Постановление Правительства Пермского края от 20.09.2022 № 788-п "О внесении изменений в



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		включено в реестр соглашений)										Пермского края		нии субсидии из федеральног о бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 30.12.2021 № 056-09- 2022-622, Постановлен ие Постановлен ие Правительст ва Пермского края от 20.09.2022 № 788-п "О внесении изменений в государстве нную программу Пермского края "Качественн ое здравоохран	государственную программу Пермского края "Качественное здравоохранение", утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1319- п" Постановление Правительство Пермского края от 20.09.2022г. №788-п, приложен файл. 2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 30.12.2021 № 056-09- 2022-622" Соглашение Министерство здравоохранения Пермского края от 30.12.2022г. №056-09- 2022-622-11, приложен файл. В соответствии с постановлением Правительства



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Пермского от 20.09.2022 № 788-п "О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Качественное здоровоохранение", утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1319- п" заключено дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 30.12.2021 № 056-09- 2022-622, от 30.12.2022 № 056-09-2022-622/11, на основании которого денежные средства перераспределены на ГКУЗ ПК "Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф"



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.2		Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	0	0	0			31.12.2022	30.06.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Единая информационная система в сфере закупок		Информация по значению результата: В работе. Существует риск: Неисполнение результата, Причина риска: Срыв сроков по строительству объектов., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 29.06.2023г. Принятые меры: 1. Ведется претензионная работа с подрядчиком, срок исполнения 29.06.2023. В 2023 году планируется завершение мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году на 2 объектах: 1. ГБУЗ ПК "ГКП г.Перми". Строительная готовность объекта 84%, ожидаемое окончание строительства 2 квартал



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															2023 года. 2.ГБУЗ ПК"Полазненская районная больница". Строительная готовность объекта 99%, работы ведутся в соответствии с гос.контрактом, ожидаемое окончание строительства 2 квартал 2023 года. На 2х объектах получена лицензия на осуществление медицинской деятельности. Просрочка 181 день. Предоставлена информация : 0 из 0.
1.2.1		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2022	17.02.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	.	Акт приема-передачи Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых	Подтверждающие документы: 1. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ДЕМЕНЕВА, 12." Акт приема-передачи от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														модульных конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 9) , Акт приема- передачи Приобретен ие санитарных автомобилей , Акт приема- передачи Капитальны й ремонт здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемулл инская, 75 Лит А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН	30.01.2023г. №1, указана ссылка. 2. "Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №1 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 43" Акт приема-передачи от 09.01.2023г. №2, указана ссылка. 3. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АМБУЛАТОРИИ ГБУЗ ПК ""БОЛЬШЕСОСНОВСК АЯ ЦРБ ИМ.КОЛЧАНОВОЙ Г.Ф."" ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИ Й РАЙОН, С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА, 4А " Акт приема-передачи от 11.01.2023г. №1, указана ссылка. 4. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(капитальны й ремонт крыши), Акт приема- передачи ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ НОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИ НИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИК И, УЛ. ДЕМЕНЕВА , 12., Акт приема- передачи Капитальны й ремонт фасада здания поликлиник и №1 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г.	модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 7)" Акт приема- передачи от 16.02.2023г. №8, указана ссылка. 5. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 7)" Акт приема- передачи от 16.02.2023г. №13, указана ссылка. 6. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 8) " Акт приема- передачи от 10.02.2023г. №22, указана ссылка. 7. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Пермь, Комсомольс кий проспект, 43, Акт приема- передачи КАПИТАЛЬ НЫЙ РЕМОНТ АМБУЛАТО РИИ ГБУЗ ПК ""БОЛЬШЕ СОСНОВСК АЯ ЦРБ ИМ.КОЛЧА НОВОЙ Г.Ф."" ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСО СНОВСКИЙ РАЙОН, С.БОЛЬША Я СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИН А, 4А , Акт приема- передачи Право	быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 8) " Акт приема- передачи от 10.02.2023г. №21, указана ссылка. 8. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 9) " Акт приема- передачи от 10.02.2023г. №1, указана ссылка. 9. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: ""ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)" Акт приема- передачи от 30.01.2023г. №ПМО-3640, указана ссылка. 10.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 7), Акт приема-передачи Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 9) " Акт приема-передачи от 10.02.2023г. №3, указана ссылка. 12. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-	"ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: ""ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)" Акт приема-передачи от 30.01.2023г. №ПМО-3637, указана ссылка. 11. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														8) , Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: ""ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)	акушерских пунктов (лот 9) " Акт приема-передачи от 10.02.2023г. №2, указана ссылка. 13. "Приобретение санитарных автомобилей" Акт приема-передачи от 17.02.2023г. №1, указана ссылка. 14. "Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемуллинская, 75 Лит А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН (капитальный ремонт крыши)" Акт приема-передачи от 25.01.2023г. №1, указана ссылка.
1.2.2		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2022	10.02.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского	.	Платежное поручение Капитальный ремонт фасада здания поликлиник и №1 ГБУЗ ПК «ДКБ	Подтверждающие документы: 1. "Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №1 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 43" Платежное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												края		им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 43	поручение от 10.02.2023г. №91017, указана ссылка.
1.3		Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	1	0	1			31.12.2023	31.12.2023	Крутенъ Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Единая информационная система в сфере закупок		Информация по значению результата: В работе.В 2023 году планируется завершение мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций на 1 объекте: 1.Поликлиника, ГАУЗ ПК "Городская клиническая больница № 4", рп.Углеуральский, строительные работы ведутся, согласно графику, строительная готовность - 90% . А так же планируется начало строительства 4 объектов: 1. Поликлиника, ГБУЗ ПК "Чусовская больница им В.Г.Любимова", ведутся



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															работы, строительная готовность - 3% ; 2. Поликлиника, ГБУЗ ПК "Осинская центральная районная больница"; 3. Поликлиника, ГБУЗ ПК "Пермская центральная районная больница", с.Фролы. 4. Поликлиника, ГБУЗ ПК "Пермская центральная районная больница", Кондратово. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.3.1		Закупка включена в план закупок								03.02.2023	27.02.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	.	Закупка Закупка	Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 27.02.2023г. №202303563000184001, указана ссылка. 2. "Закупка" Закупка от 07.02.2023г. № 202303563002772001, указана ссылка. 3. "Закупка" Закупка от 07.02.2023г. № 202303563000353001, указана ссылка. 4. "Закупка" Закупка от 15.02.2023г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															202303563001155001, указана ссылка. 5. "Закупка" Закупка от 13.02.2023г. № 202303565000005001, указана ссылка. 6. "Закупка" Закупка от 10.02.2023г. № 202303565000012001, указана ссылка. 7. "Закупка" Закупка от 10.02.2023г. № 202303565000012001, указана ссылка. 8. "Закупка" Закупка от 16.02.2023г. № 202303565000060001, указана ссылка. 9. "Закупка" Закупка от 15.02.2023г. № 202303563000184001, указана ссылка. 10. "Закупка" Закупка от 08.02.2023г. № 202303562000063001, указана ссылка. 11. "Закупка" Закупка от 02.02.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка. 12. "Закупка" Закупка от 02.02.2023г. №

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															202303565000056001, указана ссылка. 13. "Закупка" Закупка от 02.02.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка. 14. "Закупка" Закупка от 02.02.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка. 15. "Закупка" Закупка от 27.01.2023г. № 202303563000627001, указана ссылка. 16. "Закупка" Закупка от 27.01.2023г. № 202303563000627001, указана ссылка. 17. "Закупка" Закупка от 30.01.2023г. № 202303563000307001, указана ссылка. 18. "Закупка" Закупка от 17.01.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка. 19. "Закупка" Закупка от 19.01.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка.
1.3.		Заклучено соглашение о										Лесников	.	Соглашение	Подтверждающие



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
2		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								15.02.2023	09.02.2023	Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохран ения Пермского края		Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 20.01.2023г. №20-2022- 056600. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 20.01.2023г. №20-2022- 056643. 3. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 25.01.2023г. №20-2022- 055170. 4. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.01.2023г. №20-2023- 000425. 5. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.01.2023г. №20-2023- 000470. 6. "Соглашение



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.01.2023г. №20-2023-000471. 7. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 07.02.2023г. №20-2023-046947. 8. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 08.02.2023г. №20-2023-049953. 9. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 03.02.2023г. №20-2023-041820. 10. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 08.02.2023г. №20-2023-049766. 11. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(физическому) лицу" Соглашение от 09.02.2023г. №20-2023- 049891. 12. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 08.02.2023г. №20-2023- 048353. 13. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 08.02.2023г. №20-2023- 048442. 14. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 09.02.2023г. №20-2023- 048327. 15. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 08.02.2023г. №20-2023- 048556. 16. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															08.02.2023г. №20-2023-049543. 17. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 09.02.2023г. №20-2023-049491. 18. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 09.02.2023г. №20-2023-048572. 19. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 08.02.2023г. №20-2023-048160. 20. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 08.02.2023г. №20-2023-048705. 21. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 09.02.2023г. №20-2023-049646. 22. "Соглашение



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 08.02.2023г. №20-2023-048242. 23. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 08.02.2023г. №20-2023-048406.
1.4		Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций Значение: 33,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	33	27	33			31.12.2022	30.04.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Единая информационная система в сфере закупок		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Невыполнение КТ, Причина риска: Задержка подрядной организацией поставки модульных конструкций и их монтажа , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.04.2023г. Принятые меры: 1. Заказчиком ведется претензионная работа с подрядной организацией, срок исполнения 30.04.2023. На 01.04.2023



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															монтажные работы завершены на 27 ФАП, из которых 27 ФАП получили лицензию на осуществление мед. деятельности Просрочка 120 дней. Предоставлена информация : 27 из 33.
1.4.1		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2022	17.02.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Акт приема-передачи ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ И, УЛ. ДЕМЕНЕВА, 12., Акт приема-передачи Капитальный ремонт фасада здания	Подтверждающие документы: 1. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ДЕМЕНЕВА, 12." Акт приема-передачи от 30.01.2023г. №1, указана ссылка. 2. "Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №1 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 43" Акт приема-передачи от 09.01.2023г. №2, указана ссылка. 3.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поликлиник и №1 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, Комсомольс кий проспект, 43, Акт приема- передачи КАПИТАЛЬ НЫЙ РЕМОНТ АМБУЛАТО РИИ ГБУЗ ПК ""БОЛЬШЕ СОСНОВСК АЯ ЦРБ ИМ.КОЛЧА НОВОЙ Г.Ф."" ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСО СНОВСКИЙ РАЙОН, С.БОЛЬША	"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АМБУЛАТОРИИ ГБУЗ ПК ""БОЛЬШЕСОСНОВСК АЯ ЦРБ ИМ.КОЛЧАНОВОЙ Г.Ф."" ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИ Й РАЙОН, С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА, 4А " Акт приема-передачи от 11.01.2023г. №1, указана ссылка. 4. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 7)" Акт приема- передачи от 16.02.2023г. №8, указана ссылка. 5. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Я СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИН А, 4А , Акт приема- передачи Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 7), Акт приема- передачи Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво	модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 7)" Акт приема- передачи от 16.02.2023г. №13, указана ссылка. 6. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 8) " Акт приема- передачи от 10.02.2023г. №22, указана ссылка. 7. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 8) " Акт приема- передачи от 10.02.2023г. №21, указана ссылка. 8. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														димых модульных конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 8) , Акт приема- передачи Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 9) , Акт приема- передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИН СКОГО ОБОРУДОВ	быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 9) " Акт приема- передачи от 10.02.2023г. №1, указана ссылка. 9. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: ""ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)" Акт приема- передачи от 30.01.2023г. №ПМО-3640, указана ссылка. 10. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: ""ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)" Акт приема-

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														АНИЯ (СИСТЕМА ЭНДОСКОП ИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: ""ГОРОДСК АЯ КЛИНИЧЕС КАЯ ПОЛИКЛИ НИКА, Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСК ИЙ РАЙОН), Акт приема- передачи Приобретен ие санитарных автомобилей , Акт приема- передачи Капитальны й ремонт здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемулл	передачи от 30.01.2023г. №ПМО-3637, указана ссылка. 11. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 9) " Акт приема- передачи от 10.02.2023г. №3, указана ссылка. 12. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 9) " Акт приема- передачи от 10.02.2023г. №2, указана ссылка. 13. "Приобретение санитарных автомобилей" Акт приема-передачи от 17.02.2023г. №1, указана ссылка. 14. "Капитальный ремонт

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														инская, 75 Лит А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН (капитальный ремонт крыши)"	здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемуллинская, 75 Лит А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН (капитальный ремонт крыши)" Акт приема-передачи от 25.01.2023г. №1, указана ссылка.
1.4.2		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2022	10.02.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Платежное поручение Капитальный ремонт фасада здания поликлиник и №1 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 43	Подтверждающие документы: 1. "Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №1 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 43" Платежное поручение от 10.02.2023г. №91017, указана ссылка.
1.4.3		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,								23.12.2022	10.02.2023	Лесников Александр Валерьевич	-	Платежное поручение Капитальный	Подтверждающие документы: 1. "Капитальный ремонт



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		оказанных услуг по муниципальному контракту										- Заместитель министра здравоохранения Пермского края		й ремонт фасада здания поликлиник и №1 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 43	фасада здания поликлиники №1 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 43" Платежное поручение от 10.02.2023г. №91017, указана ссылка.
1.4.4		Подписан акт приемки выполненных работ								01.12.2022	30.04.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. Просрочка 150 дней. Существует риск: Невыполнение КТ, Причина риска: Задержка подрядной организацией поставки модульных конструкций и их монтажа, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.04.2023г. Принятые меры: 1. Заказчиком ведется претензионная работа с подрядной организацией, срок исполнения 30.04.2023. На 01.04.2023



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															монтажные работы завершены на 27 ФАП. Окончание строительно-монтажных работ оставшихся 6 ФАП планируется в срок до 30.04.2023
1.5		Приобретены и смонтированы модульные конструкции объектов медицинских организаций Значение: 69,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	69	27	69			31.12.2023	31.12.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Единая информационная система в сфере закупок		Информация по значению результата: В работе. В 2023 предусмотрен монтаж 33 модульных ФАП и 3 модульных ВА. На 01.04.2023 заключены контракты на монтаж всех 36 объектов. Предоставлена информация : 27 из 69.
1.5.1		Закупка включена в план закупок								03.02.2023	30.01.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Иное План-график	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План-график" Иное ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ" от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															30.12.2022г. № 202208562000004001, указана ссылка. План-график закупок сформирован и опубликован
1.5.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								15.02.2023	31.01.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Иное Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции (лот 1), Иное Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции (лот 5), Иное Право	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции (лот 1)" Иное Государственное казенное учреждение Пермского края «Финансово-хозяйственное управление» от 02.12.2022г. № 128/2022/ЭА, приложен файл. 2. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций (лот 13), Иное Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций (лот 7), Иное Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых	(лот 5)" Иное Государственное казенное учреждение Пермского края «Финансово- хозяйственное управление» от 02.12.2022г. № 130/2022/ЭА, приложен файл. 3. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 6)" Иное Государственное казенное учреждение Пермского края «Финансово- хозяйственное управление» от 05.12.2022г. № 131/2022/ЭА, приложен файл. 4. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														модульных конструкций (лот 8), Иное Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций (лот 6), Иное Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций (лот 12), Иное Право заключения государстве нного контракта на	(лот 7)" Иное Государственное казенное учреждение Пермского края «Финансово- хозяйственное управление» от 09.12.2022г. № 132/2022/ЭА, приложен файл. 5. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 4)" Иное Государственное казенное учреждение Пермского края «Финансово- хозяйственное управление» от 02.12.2022г. № 136/2022/ЭА, приложен файл. 6. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций (лот 9), Иное Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций (лот 14), Иное Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димой модульной конструкции (лот 2), Иное Право	(лот 8)" Иное Государственное казенное учреждение Пермского края «Финансово- хозяйственное управление» от 06.12.2022г. № 133/2022/ЭА, приложен файл. 7. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 9)" Иное Государственное казенное учреждение Пермского края «Финансово- хозяйственное управление» от 06.12.2022г. № 144/2022/ЭА, приложен файл. 8. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций (лот 4), Иное Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций (лот 10), Иное Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых	(лот 10)" Иное Государственное казенное учреждение Пермского края «Финансово- хозяйственное управление» от 06.12.2022г. № 145/2022/ЭА, приложен файл. 9. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 11)" Иное Государственное казенное учреждение Пермского края «Финансово- хозяйственное управление» от 05.12.2022г. № 146/2022/ЭА, приложен файл. 10. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(лот 12)" Иное Государственное казенное учреждение Пермского края «Финансово-хозяйственное управление» от 09.12.2022г. № 147/2022/ЭА, приложен файл. 11. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 11), Иное Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции (лот 3) модульных конструкций (лот 11), Иное Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 13)" Иное Государственное казенное учреждение Пермского края «Финансово-хозяйственное управление» от 09.12.2022г. № 148/2022/ЭА, приложен файл. 12. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(лот 14)" Иное Государственное казенное учреждение Пермского края «Финансово-хозяйственное управление» от 09.12.2022г. № 149/2022/ЭА, приложен файл. 13. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции (лот 3)" Иное Государственное казенное учреждение Пермского края «Финансово-хозяйственное управление» от 09.12.2022г. № 151/2022/ЭА, приложен файл. 14. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															(лот 2)" Иное Государственное казенное учреждение Пермского края «Финансово-хозяйственное управление» от 06.12.2022г. № 152/2022/ЭА, приложен файл. Контракты на приобретение и монтаж модульных конструкций заключены.
1.5.3		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								15.09.2023	07.02.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 20.01.2023г. №20-2022-056600. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 20.01.2023г. №20-2022-056643. 3. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Соглашение от 25.01.2023г. №20-2022-055170. 4. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.01.2023г. №20-2023-000425. 5. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.01.2023г. №20-2023-000470. 6. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.01.2023г. №20-2023-000471. 7. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 07.02.2023г. №20-2023-046947. 8. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 03.02.2023г. №20-2023-



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															041820.
1.6		Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	50	49	50			31.12.2022	31.05.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Единая информационная система в сфере закупок		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Неисполнение КТ, Причина риска: Согласно условиям государственных контрактов на капитальный ремонт объектов срок окончания ремонтных работ 31.12.2022. 1. Капитальный ремонт здания ГБУЗ ПК «Пермская центральная районная больница» по адресу: Пермский край, Пермский район, п. Кукуштан, ул. Уральская, 18 Лит. А. В процессе выполнения работ, ухудшилось состояние фундаментов здания (появились трещины). В настоящее время работы по капитальному ремонту приостановлены, проводятся работы по обследованию грунтов и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															фундаментов. После получения заключения по результатам обследования будет принято решение о дальнейшем исполнении заключенного контракта на капитальный ремонт. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.05.2023г. Принятые меры: 1. Ведутся изыскательские работы, срок исполнения 31.05.2023. Выполнено 49 капитальных ремонтов. По одному капитальному ремонту работы не завершены. Капитальный ремонт здания ГБУЗ ПК «Пермская центральная районная больница» по адресу: Пермский край, Пермский район, п. Кукуштан, ул. Уральская, 18 Лит. А. В процессе выполнения работ, ухудшилось состояние фундаментов здания (появились



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															трещины). В настоящее время работы по капитальному ремонту приостановлены, проводятся работы по обследованию грунтов и фундаментов. После получения заключения по результатам обследования будет принято решение о дальнейшем исполнении заключенного контракта на капитальный ремонт. Просрочка 151 день. Предоставлена информация : 49 из 50.
1.6.1		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2022	17.02.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Акт приема-передачи ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИК	Подтверждающие документы: 1. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ДЕМЕНЕВА, 12." Акт приема-передачи от 30.01.2023г. №1, указана ссылка. 2. "Капитальный



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														И, УЛ. ДЕМЕНЕВА , 12., Акт приема- передачи Капитальны й ремонт фасада здания поликлиник и №1 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, Комсомольс кий проспект, 43, Акт приема- передачи КАПИТАЛЬ НЫЙ РЕМОНТ АМБУЛАТО РИИ ГБУЗ ПК ""БОЛЬШЕ СОСНОВСК АЯ ЦРБ ИМ.КОЛЧА	ремонт фасада здания поликлиники №1 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 43" Акт приема-передачи от 09.01.2023г. №2, указана ссылка. 3. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АМБУЛАТОРИИ ГБУЗ ПК ""БОЛЬШЕСОСНОВСК АЯ ЦРБ ИМ.КОЛЧАНОВОЙ Г.Ф."" ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИ Й РАЙОН, С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА, 4А " Акт приема-передачи от 11.01.2023г. №1, указана ссылка. 4. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НОВОЙ Г.Ф." ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСО СНОВСКИЙ РАЙОН, С.БОЛЬША Я СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИН А, 4А , Акт приема- передачи Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 7), Акт приема-	акушерских пунктов (лот 7)" Акт приема- передачи от 16.02.2023г. №8, указана ссылка. 5. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 7)" Акт приема- передачи от 16.02.2023г. №13, указана ссылка. 6. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 8) " Акт приема- передачи от 10.02.2023г. №22, указана ссылка. 7. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 8) , Акт приема- передачи Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций фельдшерск о-	фельдшерско- акушерских пунктов (лот 8) " Акт приема- передачи от 10.02.2023г. №21, указана ссылка. 8. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 9) " Акт приема- передачи от 10.02.2023г. №1, указана ссылка. 9. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: ""ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)" Акт приема- передачи от 30.01.2023г. №ПМО-3640, указана ссылка. 10. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														акушерских пунктов (лот 9) , Акт приема- передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИН СКОГО ОБОРУДОВ АНИЯ (СИСТЕМА ЭНДОСКОП ИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: ""ГОРОДСК АЯ КЛИНИЧЕС КАЯ ПОЛИКЛИ НИКА, Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСК ИЙ РАЙОН), Акт приема- передачи Приобретен ие санитарных автомобилей , Акт	ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: ""ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)" Акт приема- передачи от 30.01.2023г. №ПМО-3637, указана ссылка. 11. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 9) " Акт приема- передачи от 10.02.2023г. №3, указана ссылка. 12. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 9) " Акт приема-



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														приема-передачи Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемуллинская, 75 Лит А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН (капитальный ремонт крыши)	передачи от 10.02.2023г. №2, указана ссылка. 13. "Приобретение санитарных автомобилей" Акт приема-передачи от 17.02.2023г. №1, указана ссылка. 14. "Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемуллинская, 75 Лит А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН (капитальный ремонт крыши)" Акт приема-передачи от 25.01.2023г. №1, указана ссылка.
1.6.2		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2022	10.02.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Платежное поручение Капитальный ремонт фасада здания поликлиник и №1 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина	Подтверждающие документы: 1. "Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №1 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 43" Платежное поручение от 10.02.2023г. №91017,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														П.И.» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 43	указана ссылка.
1.6.3		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту								23.12.2022	10.02.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Платежное поручение Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №1 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 43	Подтверждающие документы: 1. "Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №1 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 43" Платежное поручение от 10.02.2023г. №91017, указана ссылка.
1.6.4		Подписан акт приемки выполненных работ								01.12.2022	31.05.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. Просрочка 181 дней. Существует риск: Неисполнение КТ, Причина риска: Согласно условиям государственных контрактов на капитальный ремонт объектов срок окончания



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												края			ремонтных работ 31.12.2022. 1. Капитальный ремонт здания ГБУЗ ПК «Пермская центральная районная больница» по адресу: Пермский край, Пермский район, п. Кукуштан, ул. Уральская, 18 Лит. А. В процессе выполнения работ, ухудшилось состояние фундаментов здания (появились трещины). В настоящее время работы по капитальному ремонту приостановлены, проводятся работы по обследованию грунтов и фундаментов. После получения заключения по результатам обследования будет принято решение о дальнейшем исполнении заключенного контракта на капитальный ремонт. 2. Капитальный ремонт здания ГБУЗ ПК «Пермская центральная районная больница» по

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															адресу п. Звездный, ул. Ленина, 22 лит. АА1а1. При выполнении работ по демонтажу плитки и частичной отбивки штукатурки со стен, произошло разрушение существующих перегородок; потребовалось внесение изменений в проектно-сметную документацию; потребовалось проведение дополнительных работ Минздравом России рассматривается возможность переноса окончания 1 ремонта на 2023 г. (Кукуштан). , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.05.2023г. Принятые меры: 1. Ведутся изыскательные работы, срок исполнения 31.05.2023. На 01.04.2023 подписаны акты приемки выполненных работ на 49 объектов. По одному



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															объектам необходимы дополнительные работы, работы ведутся. Плановый срок окончания 31.05.2023
1.7		Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 93,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	93	52	93			31.12.2023	31.12.2023	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Единая информационная система в сфере закупок		Информация по значению результата: В работе. В 2023 году запланирован капитальный ремонт 43 объектов. На 01.04.2023 на ремонт 32 объектов заключен государственный контракт. По трем объектам капитальный ремонт завершен. Предоставлена информация : 52 из 93.
1.8		Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых	Единица	0	679	662	679			31.12.2022	30.04.2023	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Единая информационная система в сфере закупок		Информация по значению результата: В работе. Существует риск: Невыполнения КТ, Причина риска: Длительность процедуры закупки и поставки оборудования, Вероятность: 10%, ожидаемая дата



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 679,0000 Дата: 31.12.2022													наступления: 15.04.2023г. Принятые меры: 1. Поставка оборудования происходит согласно государственных контрактов, срок исполнения 15.04.2023. В 2022 году планировалась поставка 679 единиц оборудования в 47 медицинских организаций. На 01.04.2023 заключены контракты на поставку 679 единиц оборудования, 662 ед. поставлены в медицинские организации, 662 ед. введено в эксплуатацию. Просрочка 120 дней. Предоставлена информация : 662 из 679.
1.8. 1		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2022	17.02.2023	Крутьень Анастасия Владимиров на - Министр	Единая информацио нная система в сфере	Акт приема- передачи ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО	Подтверждающие документы: 1. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												здравоохран ения Пермского края	закупок	КАПИТАЛЬ НОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИ НИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИК И, УЛ. ДЕМЕНЕВА , 12., Акт приема- передачи Капитальны й ремонт фасада здания поликлиник и №1 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, Комсомольс кий проспект, 43, Акт приема- передачи КАПИТАЛЬ НЫЙ	РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ДЕМЕНЕВА, 12." Акт приема-передачи от 30.01.2023г. №1, указана ссылка. 2. "Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №1 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 43" Акт приема-передачи от 09.01.2023г. №2, указана ссылка. 3. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АМБУЛАТОРИИ ГБУЗ ПК ""БОЛЬШЕСОСНОВСК АЯ ЦРБ ИМ.КОЛЧАНОВОЙ Г.Ф."" ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИ Й РАЙОН, С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА, 4А " Акт приема-передачи от 11.01.2023г. №1, указана

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														РЕМОНТ АМБУЛАТО РИИ ГБУЗ ПК ""БОЛЬШЕ СОСНОВСК АЯ ЦРБ ИМ.КОЛЧА НОВОЙ Г.Ф."" ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСО СНОВСКИЙ РАЙОН, С.БОЛЬША Я СОСНОВА, УЛЛЕНИН А, 4А , Акт приема- передачи Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых	ссылка. 4. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 7)" Акт приема- передачи от 16.02.2023г. №8, указана ссылка. 5. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 7)" Акт приема- передачи от 16.02.2023г. №13, указана ссылка. 6. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 8) " Акт приема-



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 7), Акт приема-передачи Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 8) " Акт приема-передачи от 10.02.2023г. №21, указана ссылка. 8. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 9) " Акт приема-передачи от 10.02.2023г. №1, указана ссылка. 9. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: ""ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ	передачи от 10.02.2023г. №22, указана ссылка. 7. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 8) " Акт приема-передачи от 10.02.2023г. №21, указана ссылка. 8. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 9) " Акт приема-передачи от 10.02.2023г. №1, указана ссылка. 9. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: ""ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 9) , Акт приема- передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИН СКОГО ОБОРУДОВ АНИЯ (СИСТЕМА ЭНДОСКОП ИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: ""ГОРОДСКА Я КЛИНИЧЕС КАЯ ПОЛИКЛИ НИКА, Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСК ИЙ	ПОЛИКЛИНИКА, Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)" Акт приема- передачи от 30.01.2023г. №ПМО-3640, указана ссылка. 10. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: ""ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)" Акт приема- передачи от 30.01.2023г. №ПМО-3637, указана ссылка. 11. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 9) " Акт приема- передачи от 10.02.2023г. №3, указана ссылка. 12. "Право заключения

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														РАЙОН), Акт приема-передачи Приобретение санитарных автомобилей, Акт приема-передачи Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемуллинская, 75 Лит А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН (капитальный ремонт крыши)	государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 9) " Акт приема-передачи от 10.02.2023г. №2, указана ссылка. 13. "Приобретение санитарных автомобилей" Акт приема-передачи от 17.02.2023г. №1, указана ссылка. 14. "Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемуллинская, 75 Лит А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН (капитальный ремонт крыши)" Акт приема-передачи от 25.01.2023г. №1, указана ссылка.
1.8.2		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,								31.12.2022	10.02.2023	Лесников Александр Валерьевич	-	Платежное поручение Капитальный	Подтверждающие документы: 1. "Капитальный ремонт



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту										- Заместитель министра здравоохранения Пермского края		й ремонт фасада здания поликлиник и №1 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 43	фасада здания поликлиники №1 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 43" Платежное поручение от 10.02.2023г. №91017, указана ссылка.
1.8.3		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								31.12.2022	07.04.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края			В работе. Просрочка 97 дней. Существует риск: Неисполнение КТ, Причина риска: Контрольная точка исполнена, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 06.03.2023г. Принятые меры: 1. Контрольная точка исполнена, срок исполнения 06.03.2023. Мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) обеспечен в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.4		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								01.11.2022	17.02.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Акт приема-передачи ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ И, УЛ. ДЕМЕНЕВА, 12., Акт приема-передачи Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №1 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 43" Акт приема-передачи от 09.01.2023г. №2, указана ссылка. 3. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АМБУЛАТОРИИ ГБУЗ ПК "БОЛЬШЕСОСНОВСКАЯ ЦРБ ИМ.КОЛЧАНОВОЙ	Подтверждающие документы: 1. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ДЕМЕНЕВА, 12." Акт приема-передачи от 30.01.2023г. №1, указана ссылка. 2. "Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №1 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 43" Акт приема-передачи от 09.01.2023г. №2, указана ссылка. 3. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АМБУЛАТОРИИ ГБУЗ ПК "БОЛЬШЕСОСНОВСКАЯ ЦРБ ИМ.КОЛЧАНОВОЙ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Пермь, Комсомольс кий проспект, 43, Акт приема- передачи КАПИТАЛЬ НЫЙ РЕМОНТ АМБУЛАТО РИИ ГБУЗ ПК ""БОЛЬШЕ СОСНОВСК АЯ ЦРБ ИМ.КОЛЧА НОВОЙ Г.Ф."" ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСО СНОВСКИЙ РАЙОН, С.БОЛЬША Я СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИН А, 4А , Акт приема- передачи Право	Г.Ф."" ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИ Й РАЙОН, С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА, 4А " Акт приема-передачи от 11.01.2023г. №1, указана ссылка. 4. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 7)" Акт приема- передачи от 16.02.2023г. №8, указана ссылка. 5. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 7)" Акт приема- передачи от 16.02.2023г. №13, указана ссылка. 6. "Право заключения

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 7), Акт приема- передачи Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот	государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 8) " Акт приема- передачи от 10.02.2023г. №22, указана ссылка. 7. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 8) " Акт приема- передачи от 10.02.2023г. №21, указана ссылка. 8. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 9) " Акт приема- передачи от 10.02.2023г. №1, указана ссылка. 9.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														8) , Акт приема-передачи Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 9) , Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: ""ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)" Акт приема-передачи от 30.01.2023г. №ПМО-3640, указана ссылка. 10. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: ""ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)" Акт приема-передачи от 30.01.2023г. №ПМО-3637, указана ссылка. 11. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														АЯ КЛИНИЧЕС КАЯ ПОЛИКЛИ НИКА, Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСК ИЙ РАЙОН), Акт приема- передачи Приобретен ие санитарных автомобилей , Акт приема- передачи Капитальны й ремонт здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемулл инская, 75 Лит А с целью приведения здания в нормативное состояние и	быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 9) " Акт приема- передачи от 10.02.2023г. №3, указана ссылка. 12. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 9) " Акт приема- передачи от 10.02.2023г. №2, указана ссылка. 13. "Приобретение санитарных автомобилей" Акт приема-передачи от 17.02.2023г. №1, указана ссылка. 14. "Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемуллинская, 75 Лит А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														доступности ММГН (капитальный ремонт крыши)	(капитальный ремонт крыши)" Акт приема-передачи от 25.01.2023г. №1, указана ссылка.
1.8.5		Произведен ввод в эксплуатацию оборудования								01.12.2022	15.04.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. Просрочка 135 дней. Существует риск: Невыполнения КТ, Причина риска: Длительность процедуры закупки и поставки оборудования, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 15.04.2023г. Принятые меры: 1. Поставка оборудования происходит согласно государственных контрактов, срок исполнения 15.04.2023. На 01.04.2023 введено в эксплуатацию 662 ед. оборудования. Плановый ввод оборудования в эксплуатацию 15.04.2023
1.9		Приобретено оборудование в медицинские организации,	Единица	0	1279	662	1279			31.12.2023	31.12.2023	Крутень Анастасия Владимиров	Единая информационная		Информация по значению результата: В работе.В 2023 году



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 1 279,0000 Дата: 31.12.2023										на - Министр здравоохранения Пермского края	система в сфере закупок		планируется поставка 600 единиц оборудования в 43 медицинских организаций. На 01.04.2023 заключены контракты на приобретение 348 ед. оборудования Предоставлена информация : 662 из 1279.
1.9.1		Закупка включена в план закупок								03.02.2023	27.02.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Закупка	Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 27.02.2023г. №202303563000184001, указана ссылка. 2. "Закупка" Закупка от 07.02.2023г. № 202303563002772001, указана ссылка. 3. "Закупка" Закупка от 07.02.2023г. № 202303563000353001, указана ссылка. 4. "Закупка" Закупка от 15.02.2023г. № 202303563001155001, указана ссылка. 5. "Закупка" Закупка от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															13.02.2023г. № 202303565000005001, указана ссылка. 6. "Закупка" Закупка от 10.02.2023г. № 202303565000012001, указана ссылка. 7. "Закупка" Закупка от 10.02.2023г. № 202303565000012001, указана ссылка. 8. "Закупка" Закупка от 16.02.2023г. № 202303565000060001, указана ссылка. 9. "Закупка" Закупка от 15.02.2023г. № 202303563000184001, указана ссылка. 10. "Закупка" Закупка от 08.02.2023г. № 202303562000063001, указана ссылка. 11. "Закупка" Закупка от 02.02.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка. 12. "Закупка" Закупка от 02.02.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка. 13. "Закупка" Закупка от



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															02.02.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка. 14. "Закупка" Закупка от 02.02.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка. 15. "Закупка" Закупка от 27.01.2023г. № 2023035630000627001, указана ссылка. 16. "Закупка" Закупка от 27.01.2023г. № 2023035630000627001, указана ссылка. 17. "Закупка" Закупка от 30.01.2023г. № 2023035630000307001, указана ссылка. 18. "Закупка" Закупка от 17.01.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка. 19. "Закупка" Закупка от 19.01.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка.
1.9.2		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								15.02.2023	09.02.2023	Лесников Александр Валерьевич	-	Соглашение о предоставлении	Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)										Заместитель министра здравоохранения Пермского края		нии субсидии юридическому (физическому) лицу	субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 20.01.2023г. №20-2022-056600. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 20.01.2023г. №20-2022-056643. 3. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 25.01.2023г. №20-2022-055170. 4. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.01.2023г. №20-2023-000425. 5. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.01.2023г. №20-2023-000470. 6. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Соглашение от 17.01.2023г. №20-2023-000471. 7. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 03.02.2023г. №20-2023-041820. 8. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 07.02.2023г. №20-2023-046947. 9. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 08.02.2023г. №20-2023-049766. 10. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 09.02.2023г. №20-2023-049891. 11. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 08.02.2023г. №20-2023-



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															048442. 12. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 08.02.2023г. №20-2023-049953. 13. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 09.02.2023г. №20-2023-048327. 14. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 08.02.2023г. №20-2023-048353. 15. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 08.02.2023г. №20-2023-049543. 16. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 08.02.2023г. №20-2023-048556. 17. "Соглашение о предоставлении



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 09.02.2023г. №20-2023- 048572. 18. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 09.02.2023г. №20-2023- 049491. 19. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 08.02.2023г. №20-2023- 048160. 20. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 08.02.2023г. №20-2023- 048705. 21. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 08.02.2023г. №20-2023- 048242. 22. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Соглашение от 08.02.2023г. №20-2023-048406. 23. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 09.02.2023г. №20-2023-049646.
1.10		Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	0.5	1			31.12.2022	30.06.2023	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Неисполнение результата, Причина риска: Срыв строк строительства, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.06.2023г. Принятые меры: 1. Ведется претензионная работа с подрядчиком, срок исполнения 30.06.2023. В 2023 году планируется завершение мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															исполнения обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году на 2 объектах: 1. ГБУЗ ПК "ГКП г.Перми"Строительная готовность объекта 84%, ожидаемое окончание строительства 2 квартал 2023 года. 2.ГБУЗ ПК"Полазненская районная больница". Строительная готовность объекта 99%, работы ведутся в соответствии с гос.контрактом, ожидаемое окончание строительства 2 квартал 2023 года. Просрочка 181 день. Предоставлена информация : 0.5 из 1.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи							
1.1		(16) Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов	15 055,30	15 055,30	15 055,30	12 585,52	12 584,38	83,59	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	15 055,30	15 055,30	15 055,30	12 585,52	12 584,38	83,59	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	15 055,30	15 055,30	15 055,30	12 585,52	12 584,38	83,59	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(17) Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	397 246,68	364 776,87	364 776,87	279 620,89	35 199,78	9,65	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	397 246,68	364 776,87	364 776,87	279 620,89	35 199,78	9,65	
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	397 246,68	364 776,87	364 776,87	279 620,89	35 199,78	9,65	
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3		(19) Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций	252 508,00	252 508,00	252 508,00	210 935,00	0,00	0,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	252 508,00	252 508,00	252 508,00	210 935,00	0,00	0,00	Кассовое исполнение на февраль не предусмотрено .
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	252 508,00	252 508,00	252 508,00	210 935,00	0,00	0,00	Кассовое исполнение на февраль не предусмотрено .
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(20) Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	404 057,60	404 057,60	404 057,60	404 057,60	13 344,11	3,30	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	404 057,60	404 057,60	404 057,60	404 057,60	13 344,11	3,30	
1.4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	404 057,60	404 057,60	404 057,60	404 057,60	13 344,11	3,30	
1.4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(24) Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	830 989,12	830 989,12	830 989,12	754 915,63	0,00	0,00	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	830 989,12	830 989,12	830 989,12	754 915,63	0,00	0,00	Кассовое исполнение не предусмотрено
1.5.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	830 989,12	830 989,12	830 989,12	754 915,63	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Федерации							Кассовое исполнение не предусмотрено
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6		(25) Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			1 899 856,70	1 867 386,89	1 867 386,89	1 662 114,64	61 128,27	3,27	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			1 899 856,70	1 867 386,89	1 867 386,89	1 662 114,64	61 128,27	3,27	
бюджет субъекта Российской Федерации			1 899 856,70	1 867 386,89	1 867 386,89	1 662 114,64	61 128,27	3,27	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)	
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи													
1.1.	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	103 873,64	207 747,28	311 620,92	415 494,56	519 368,20	623 241,84	727 115,48	830 989,12	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	103 873,64	207 747,28	207 747,28	415 494,56	519 368,20	623 241,84	727 115,48	830 989,12	
1.2.	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	50 507,20	101 014,40	151 521,60	202 028,80	252 536,00	303 043,20	353 550,40	404 057,60	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	13 344,11	13 344,11	50 507,20	101 014,40	151 521,60	202 028,80	252 536,00	303 043,20	353 550,40	404 057,60	
1.3.	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,70	4 301,40	6 452,10	8 602,80	10 753,50	12 904,20	13 904,20	15 055,30	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	12 584,38	12 584,38	12 584,38	12 584,38	12 584,38	12 584,38	12 584,38	12 904,20	13 904,20	15 055,30	
1.4.	Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	31 563,50	63 127,00	94 690,50	126 254,00	157 817,50	189 381,00	220 944,50	252 508,00	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	31 563,50	63 127,00	94 690,50	126 254,00	157 817,50	189 381,00	220 944,50	252 508,00	

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
									0	0	0	0	
1.6.	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	56 749,50	113 499,00	170 248,50	226 998,00	283 747,50	340 497,00	360 497,00	397 246,68
	Факт/прогноз	0,00	18 236,53	35 199,78	35 199,78	56 749,50	113 499,00	170 248,50	226 998,00	283 747,50	340 497,00	360 497,00	397 246,68