

Руководитель
регионального проекта —
Крутецкая Анастасия Владимировна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00CEF819CC86695261D6030A9363966F4D

Владелец: Крутецкая Анастасия Владимировна

Действителен: с 27.03.2023 по 19.06.2024

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

“(4) Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Пермский край)”

Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Общее количество показателей в отчетном периоде 4, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 10, из них: - 2 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 12, из них: - 9 достигнутых контрольных точек.	972328.99 тыс. руб., 51.96 %
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи									
1.1.		Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, убывающий	ФП	Процент	9.2	7	8.8	Данные федерального статистического наблюдения по форме №30 "Сведения о медицинской организации"	5.3	Существует риск: Неисполнение результата, Причина риска: Недостижение показателя связано с утверждением формы 30 Федерального статистического наблюдения, повлекшем за собой перерасчет показателя, Вероятность: 10%, Сутевые: Неисполнение результата Принятые меры: 1. Проводится капитальный ремонт, срок исполнения 31.12.2023. Представленные ГКУ ПК "Финансово-хозяйственное управление" на 01.07.2023. Недостижение показателя связано с утверждением формы 30 Федерального статистического наблюдения, повлекшем за собой перерасчет показателя
1.2.		Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, убывающий	ФП	Процент	41.7	41.3	33.88	Данные федерального статистического наблюдения по форме №30 "Сведения о медицинской организации"	37.5	Представлены ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.07.2023.

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1.3.		Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год, возрастающий	ФП	Единица	6.95	3.38	3.64	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России	7.07	Представленные ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.07.2023
1.4.		Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент, возрастающий	ФП	Процент	0	33	32.7	Данные выборочного опроса респондентов по вопроснику "Удовлетворенность населения медицинской помощью"	33	Данные представлены Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Пермского края на 30.06.2023.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи														
1.1	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования														
	План	ФП	Процент	41,1000	41,1000	41,3000	41,3000	41,3000	41,3000	41,3000	41,3000	41,3000	42,3000	42,3000	37,5000
	Факт/прогноз			41,1000	41,0900	35,0500	33,8800	33,8800	33,8800	41,0400	41,0300	41,0200	41,0100	39,0000	37,5000
1.2	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент														
	План	ФП	Процент	30,0000	31,0000	32,0000	32,0000	32,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000
	Факт/прогноз			26,8000	30,2000	35,8000	34,6000	31,2000	32,7000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000
1.3	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта														
	План	ФП	Процент	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	5,3000	5,3000
	Факт/прогноз			6,2000	6,2000	6,2000	6,2000	8,8000	8,8000	5,9000	5,9000	5,8500	5,8500	5,7000	5,3000
1.4	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год														
	План	ФП	Единица	0,3100	0,9200	1,5400	2,1500	2,7700	3,3800	4,0000	4,6100	5,2300	5,8400	6,4600	7,0700
	Факт/прогноз			0,3100	0,9200	1,5400	2,1500	2,9800	3,6400	4,0000	4,6100	5,2300	5,8400	6,4600	7,0700

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи														
1.1		Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов Значение: 195,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	195	195	195			31.12.2023	04.05.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Единая информационная система в сфере закупок	Акт приема-передачи товара (Нива), Акт приема-передачи товара (Гранта), Акт приема-передачи товара (УАЗ)	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Акт приема-передачи товара (Гранта)" Акт приема-передачи ГКУЗ "ПК ТЦМК" от 22.04.2023г. №б/н, приложен файл. 2. "Акт приема-передачи товара (УАЗ)" Акт приема-передачи ГКУЗ "ПК ТЦМК" от 16.02.2023г. №б/н, приложен файл. 3. "Акт приема-передачи товара (Нива)" Акт приема-передачи ГКУЗ "ПК ТЦМК" от 12.04.2023г. №№1, приложен файл. В 2023 году планируется приобретение 14 автомобилей, из них 3 автомобиля УАЗ, 10 автомобилей Лада Гранта и 1 автомобиль



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Нива, в 12 медицинских организаций . На 01.06.2023 заключены контракты на приобретение 14 автомобилей. 14 автомобилей переданы в медицинские организации. Предоставлена информация : 195 из 195.
1.1.1		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								25.10.2023	02.05.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	.	Акт приема-передачи Приобретенного транспорта, Акт приема-передачи Приобретенных санитарных автомобилей	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 13.04.2023г. №34, указана ссылка. 2. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 27.02.2023г. № 0000000547, указана ссылка. 3. "Приобретение санитарных автомобилей" Акт приема-передачи от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															17.02.2023г. №1, указана ссылка. На 01.05.2023 все 14 автомобилей переданы в медицинские организации.
1.1.2		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								28.11.2023	02.05.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	.	Платежное поручение Приобретение автомобильного транспорта, Платежное поручение Приобретение санитарных автомобилей	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приобретение автомобильного транспорта" Платежное поручение от 06.03.2023г. №169391, указана ссылка. 2. "Приобретение санитарных автомобилей" Платежное поручение от 01.03.2023г. №154039, указана ссылка. На 01.05.2023 произведена оплата всех 14 автомобилей.
1.1.3		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2023	04.05.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохран	.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательства,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ения Пермского края			принятых в целях их достижения" Отчет Министерство здравоохранения Пермского края от 01.05.2023г. №6/н, приложен файл. Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения предоставлен министерством здравоохранения Пермского края в ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								15.12.2023	04.05.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения предоставле	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения предоставлен министерством здравоохранения Пермского края " Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Министерство здравоохранения Пермского края от 01.05.2023г. №6/н, приложен файл. Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения предоставлен министерством здравоохранения Пермского края в ГИИС "Электронный бюджет"
1.2		Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	0	0	0			31.12.2022	17.07.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Единая информационная система в сфере закупок		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: неисполнение результата, Причина риска: В следствии длительности строительно-монтажных работ по объекту ГБУЗ ПК "ГКП г.Перми" сроки сдачи объекта были смещены., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															17.07.2023г. Принятые меры: 1. Идет работа по получению лицензии, срок исполнения 17.07.2023. В 2023 году планируется завершение мероприятие по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году на 2 объектах. По состоянию на 01.07.2023: 1. ГБУЗ ПК "ГКП г.Перми". Строительная готовность объекта 100%, получение лицензии в срок до 14.07.2023. 2.ГБУЗ ПК "Полазненская районная больница". Строительство завершено, лицензия на осуществление медицинской деятельности получена.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Просрочка 198 дней. Предоставлена информация : 0 из 0.
1.2.1		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2022	01.07.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	.	Акт приема-передачи Приобретение автомобильного транспорта, Акт приема-передачи Приобретение санитарных автомобилей, Акт приема-передачи Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерск	В работе. Просрочка 182 дней. Подтверждающие документы: 1. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 13.04.2023г. №34, указана ссылка. 2. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 27.02.2023г. № 0000000547, указана ссылка. 3. "Приобретение санитарных автомобилей" Акт приема-передачи от 17.02.2023г. №1, указана ссылка. 4. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о- акушерских пунктов (лот 8) , Акт приема- передачи Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 5), Акт приема- передачи Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво	фельдшерско- акушерских пунктов (лот 8) " Акт приема- передачи от 10.02.2023г. №21, указана ссылка. 5. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 5)" Акт приема- передачи от 18.04.2023г. №2, указана ссылка. 6. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 4)" Акт приема- передачи от 07.03.2023г. №ОФ6, указана ссылка. 7. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														димых модульных конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 4), Акт приема- передачи Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 7), Акт приема- передачи Право заключения государстве нного	модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 4)" Акт приема- передачи от 07.03.2023г. №ОФ5, указана ссылка. 8. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 4)" Акт приема- передачи от 03.03.2023г. №ОФ3, указана ссылка. 9. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 7)" Акт приема- передачи от 16.02.2023г. №8, указана ссылка. 10. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 9) , Акт приема-передачи Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемуллинская, 75 Лит А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН (капитальный ремонт	быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 7)" Акт приема-передачи от 16.02.2023г. №13, указана ссылка. 11. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 9) " Акт приема-передачи от 10.02.2023г. №3, указана ссылка. 12. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 9) " Акт приема-передачи от 10.02.2023г. №2, указана ссылка. 13. "Право заключения государственного контракта на



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														крыши), Акт приема-передачи. Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха, Акт приема-передачи ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ, Акт приема-передачи. Право заключения государственного	приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 8) " Акт приема-передачи от 10.02.2023г. №22, указана ссылка. 14. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 9) " Акт приема-передачи от 10.02.2023г. №1, указана ссылка. 15. "Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемуллинская, 75 Лит А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН (капитальный ремонт крыши)" Акт приема-передачи от 25.01.2023г. №1, указана ссылка. 16. "Выполнение работ по



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 10), Акт приема- передачи Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 2), Акт приема- передачи	строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 30.05.2023г. №15, указана ссылка. 17. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Акт приема-передачи от 07.06.2023г. №6, указана ссылка. 18. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Акт приема-передачи от 04.05.2023г. №5, указана ссылка. 19. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОСТАВКА МЕДИЦИН СКОГО ОБОРУДОВ АНИЯ (СИСТЕМА УЛЬТРАЗВ УКОВОЙ ВИЗУАЛИЗ АЦИИ УНИВЕРСА ЛЬНАЯ) НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ НИКА, г. КУДЫМКА Р», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ НИКА В ОРДЖОНИ КИДЗЕВСК ОМ РАЙОНЕ, г. ПЕРМЬ», «ЛЕЧЕБНЫ Й КОРПУС г. ЧЕРДЫНЬ», "" ПОЛИКЛИ	фельдшерско- акушерских пунктов (лот 10)" Акт приема- передачи от 18.04.2023г. №6, указана ссылка. 20. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 10)" Акт приема- передачи от 19.04.2023г. №5, указана ссылка. 21. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 10)" Акт приема- передачи от 18.04.2023г. №4, указана ссылка. 22. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														НИКА, с. СИВА, Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""., Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: ""ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. ПЕРМЬ	модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 5)" Акт приема-передачи от 18.04.2023г. №3, указана ссылка. 23. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 5)" Акт приема-передачи от 18.04.2023г. №1, указана ссылка. 24. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Акт приема-передачи от 18.04.2023г. №4, указана ссылка. 25. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН), Акт приема-передачи Капитальный ремонт Шумовского ФАП, Акт приема-передачи Капитальный ремонт в помещениях Мелюхинского ФАП по адресу: 619191, Пермский край, Юсьвинский МО, с.Мелюхино, ул.Центральная, д.7, Акт приема-передачи Строительный контроль на объекте: Капитальный ремонт	приема-передачи от 24.04.2023г. №14, указана ссылка. 26. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №13, указана ссылка. 27. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 2)" Акт приема-передачи от 27.03.2023г. №3, указана ссылка. 28. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 2)" Акт приема-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														входной группы фельдшерск о- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1, Акт приема- передачи Оказание услуг по строительно му контролю (технически й надзор) за выполнение м работ по объекту: ""Монтаж системы автоматичес кой пожарной сигнализаци и (АПС),	передачи от 24.03.2023г. №2, указана ссылка. 29. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 2)" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №1, указана ссылка. 30. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ) НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСК ОМ РАЙОНЕ, г. ПЕРМЬ», «ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС г. ЧЕРДЫНЬ», ""ПОЛИКЛ ИНИКА, с. СИВА" Акт



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасност и в подразделен иях ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул. Куфонины, д.12"" Акт приема- передачи Монтаж системы автоматичес кой	приема-передачи от 23.03.2023г. №ПМП- 2108, указана ссылка. 31. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №26, указана ссылка. 32. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 01.03.2023г. №12, указана ссылка. 33. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 27.01.2023г. №11, указана ссылка. 34. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														пожарной сигнализаци и (АПС), системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасност и в подразделен иях ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул. Куфонина, д.12, Акт приема- передачи Капитальны й ремонт Дубровской врачебной амбулатории	ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: ""ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)" Акт приема- передачи от 30.01.2023г. №ПМО-3640, указана ссылка. 35. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: ""ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)" Акт приема- передачи от 30.01.2023г. №ПМО-3637, указана ссылка. 36. "Капитальный ремонт Шумовского ФАП" Акт приема-передачи от 28.02.2023г. №1, указана ссылка. 37. "Капитальный ремонт в помещениях Мелюхинского ФАП по

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														, Акт приема- передачи Капитальны й ремонт Калиновског о ФАП, Акт приема- передачи Капитальны й ремонт здания главного корпуса ГБУЗ ПК «Верещагин ская ЦРБ» по адресу : Пермский край, г. Верещагино, ул. Октябрьская , 74, Акт приема- передачи ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ НОМУ РЕМОНТУ	адресу: 619191, Пермский край, Юсьвинский МО, с.Мелюхино, ул.Центральная, д.7" Акт приема-передачи от 19.05.2023г. №1, указана ссылка. 38. "Строительный контроль на объекте: Капитальный ремонт входной группы фельдшерско- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1" Акт приема- передачи от 31.03.2023г. №267, указана ссылка. 39. "Оказание услуг по строительному контролю (технический надзор) за выполнением работ по объекту: ""Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и выполнение



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИ НИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИК И, УЛ. ДЕМЕНЕВА , 12., Акт приема- передачи Капитальны й ремонт фасада здания поликлиник и №1 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, Комсомольс кий проспект, 43, Акт приема- передачи КАПИТАЛЬ НЫЙ РЕМОНТ АМБУЛАТО РИИ ГБУЗ	мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в подразделениях ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул. Куфониная, д.12"" " Акт приема-передачи от 04.04.2023г. №1, указана ссылка. 40. "Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в подразделениях ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул. Куфониная, д.12" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №3, указана ссылка. 41. "Капитальный ремонт Дубровской врачебной амбулатории" Акт приема-передачи от 16.03.2023г. №2, указана

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ссылка. 42. "Капитальный ремонт Калиновского ФАП" Акт приема-передачи от 28.02.2023г. №1, указана ссылка. 43. "Капитальный ремонт здания главного корпуса ГБУЗ ПК «Верецагинская ЦРБ» по адресу : Пермский край, г. Верецагино, ул. Октябрьская, 74" Акт приема-передачи от 06.03.2023г. №1, указана ссылка. 44. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИН А, 4А БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ДЕМЕНЕВА, 12." Акт приема-передачи от 30.01.2023г. №1, указана ссылка. 45. "Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №1 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Пермь, Комсомольский проспект, 43" Акт приема-передачи от 09.01.2023г. №2, указана ссылка. 46. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АМБУЛАТОРИИ ГБУЗ ПК ""БОЛЬШЕСОСНОВСК АЯ ЦРБ ИМ.КОЛЧАНОВОЙ Г.Ф."" ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИ Й РАЙОН, С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА, 4А " Акт приема-передачи от 11.01.2023г. №1, указана ссылка. Существует риск: неисполнение кт, Причина риска: Приемка не осуществлена в связи с отставанием от графика строительства, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.07.2023г. Принятые меры: 1. Ведется работа с подрядчиком, срок



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															исполнения 01.07.2023. Сформирована позиция о несогласии с автоматически сформированной информацией: Некорректные подтверждающие сведения (документ/ссылка) Некорректные подтверждающие сведения (документ/ссылка)
1.3		Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	1	0	1			31.12.2023	31.12.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Единая информационная система в сфере закупок		Информация по значению результата: В работе. В 2023 году планируется завершение мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций на 1 объекте. По состоянию на 01.07.2023: 1.Поликлиника, ГАУЗ ПК "Городская клиническая больница № 4", рп. Углеуральский, строительные работы ведутся, согласно



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															графику, строительная готовность - 97% . А так же планируется начало строительства 4 объектов: 1. Поликлиника, ГБУЗ ПК "Чусовская больница им В.Г.Любимова", ведутся работы, строительная готовность - 7% ; 2. Поликлиника, ГБУЗ ПК "Осинская центральная районная больница". контракт на строительство объекта заключен; 3. Поликлиника, ГБУЗ ПК "Пермская центральная районная больница", с.Фролы. 4. Поликлиника, ГБУЗ ПК "Пермская центральная районная больница", Кондратово, контракт на строительство объекта заключен. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.3. 1		Сведения о государственном (муниципальном)								15.09.2023	19.06.2023	Лесников Александр Валерьевич	.	Реестр контрактов реестр	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "реестр

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок										- Заместитель министра здравоохранения Пермского края		контрактов	контрактов" Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ "КРАЕВОЙ ЦЕНТР ЗАКУПОК" от 09.06.2023г. №6/н, указана ссылка.
1.4		Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций Значение: 33,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	33	33	33			31.12.2022	08.05.2023	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Единая информационная система в сфере закупок	Акт приема-передачи Акт ввода	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Акт ввода " Акт приема-передачи Министерство здравоохранения Пермского края от 15.05.2023г. №6/н, приложен файл. Монтажные работы завершены на 33 ФАП, из которых 33 ФАП получили лицензию на осуществление мед. деятельности Просрочка 128 дней. Предоставлена информация : 33 из 33.
1.4.		Подписан акт приемки										Лесников	-	Акт приема-	Выполнено. Просрочка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1		выполненных работ								01.12.2022	03.05.2023	Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края		передачи Акты приема-передачи ФАП	153 дней. Подтверждающие документы: 1. "Акты приема-передачи ФАП" Акт приема-передачи ГКУ ПК "ФХУ" от 13.04.2023г. №6/н, приложен файл. Риск снят: неисполнение кт, Причина риска: нарушение условий гос.контракта со стороны подрядчика повлекло нарушение сроков ввода объекту в эксплуатацию, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 03.05.2023г. Принятые меры: 1. На 01.05.2023 все акты пописаны, срок исполнения 03.05.2023. Акты приемки-передачи товаров подписаны на все ФАП
1.5		Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских	Единица	0	69	33	69			31.12.2023	31.12.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр	Единая информационная система в сфере		Информация по значению результата: В работе. В 2023 предусмотрен монтаж 33 модульных ФАП и 3



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		организаций Значение: 69,0000 Дата: 31.12.2023										здравоохранения Пермского края	закупок		модульных ВА. На 01.07.2023 заключены контракты на монтаж всех 36 объектов. Монтаж начат на 29 объектах. Предоставлена информация : 33 из 69.
1.6		Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	50	49	50			31.12.2022	13.10.2023	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Единая информационная система в сфере закупок		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: неисполнение кт, Причина риска: На объекте «ГБУЗ ПК «Пермская центральная районная больница», п. Кукуштан в сентябре 2022 года работы приостановлены строительным контролем в связи с тем, что в процессе выполнения работ выявлено просаживание и разрушение фундамента. В январе 2023 года получено заключение технического состояния здания - необходимо усиление несущих конструкций (с



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															разработкой ПСД). В марте 2023 года разработана ПСД на усиление несущих конструкций. ГК на проведение работ по усилению заключен 27.06.2023, завершение работ согласно ГК – до 13.08.2023. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.07.2023г. Принятые меры: 1. Заключен гос.контракт на проведение доп. работ по усилению фундамента, срок исполнения 01.07.2023. Выполнено 49 капитальных ремонтов. По одному капитальному ремонту работы не завершены. На объекте «ГБУЗ ПК «Пермская центральная районная больница», п. Кукуштан в сентябре 2022 года работы приостановлены строительным контролем в связи с тем,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															что в процессе выполнения работ выявлено просаживание и разрушение фундамента. Государственный контракт на проведение работ по усилению заключен 27.06.2023, завершение работ согласно гос.контракту – до 13.08.2023. Плановая дата завершения работ по капитальному ремонту 13.10.2023. Просрочка 286 дней. Предоставлена информация : 49 из 50.
1.6.1		Подписан акт приемки выполненных работ								01.12.2022	01.07.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. Просрочка 212 дней. Существует риск: неисполнение кт, Причина риска: На объекте «ГБУЗ ПК «Пермская центральная районная больница», п. Кукуштан в сентябре 2022 года работы приостановлены строительным контролем в связи с тем, что в процессе



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															выполнения работ выявлено просаживание и разрушение фундамента. В январе 2023 года получено заключение технического состояния здания - необходимо усиление несущих конструкций (с разработкой ПСД). В марте 2023 года разработана ПСД на усиление несущих конструкций. ГК на проведение работ по усилению заключен 27.06.2023, завершение работ согласно ГК – до 13.08.2023. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.07.2023г. Принятые меры: 1. Заключен гос.контракт на проведение доп. работ по усилению фундамента, срок исполнения 01.07.2023.
1.7		Осуществлен капитальный	Единица	0	93	53	93					Крутьень	Единая		Информация по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 93,0000 Дата: 31.12.2023								31.12.2023	31.12.2023	Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	информационная система в сфере закупок		значению результата: В работе. В 2023 году запланирован капитальный ремонт 43 объектов. На 01.07.2023 на ремонт 43 объектов [заключен государственный контракт. По четырем объектам капитальный ремонт завершен. Предоставлена информация : 53 из 93.
1.7.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								15.09.2023	13.06.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 29.06.2022г. №20-2022-057246, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.03.2022г. №20-2022-057199, приложен файл. 3. "Соглашение о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 18.10.2022г. №20-2022- 056878, приложен файл. 4. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.03.2022г. №20-2022- 056909, приложен файл. 5. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 01.11.2022г. №20-2022- 056653, приложен файл. 6. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.03.2022г. №20-2022- 056856, приложен файл. 7. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															19.10.2022г. №20-2022-057034, приложен файл. 8. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.10.2022г. №20-2022-056218, приложен файл. 9. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056258, приложен файл. 10. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 20.01.2023г. №20-2022-056600, приложен файл. 11. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056616, приложен файл. 12. "Соглашение о предоставлении



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 24.10.2022г. №20-2022-056646, приложен файл. 13. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 08.11.2022г. №20-2022-056660, приложен файл. 14. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 19.10.2022г. №20-2022-057340, приложен файл. 15. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056239, приложен файл. 16. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 25.01.2023г. №20-2022-



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															055170, приложен файл. 17. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 30.06.2022г. №20-2022- 056069, приложен файл. 18. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022- 056196, приложен файл. 19. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.03.2022г. №20-2022- 055914, приложен файл. 20. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 20.01.2023г. №20-2022- 056643, приложен файл. 21. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(физическому) лицу" Соглашение от 21.10.2022г. №20-2022- 057058, приложен файл. 22. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.03.2022г. №20-2022- 056691, приложен файл. 23. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 29.11.2022г. №20-2022- 056870, приложен файл. 24. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 30.06.2022г. №20-2022- 056877, приложен файл. 25. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 05.12.2022г. №20-2022- 057399, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															26. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.03.2022г. №20-2022-057467, приложен файл. 27. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 24.10.2022г. №20-2022-056868, приложен файл. 28. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 24.10.2022г. №20-2022-055397, приложен файл. 29. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.03.2022г. №20-2022-055914, приложен файл. 30. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Соглашение от 24.10.2022г. №20-2022-056871, приложен файл. 31. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.03.2022г. №20-2022-056873, приложен файл. 32. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 25.01.2023г. №20-2022-055170, приложен файл. 33. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 24.10.2022г. №20-2022-055397, приложен файл. 34. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 28.06.2022г. №20-2022-066237, приложен файл. 35. "Соглашение о



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 28.06.2022г. №20-2022- 066243, приложен файл. 36. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 24.10.2022г. №20-2022- 055397, приложен файл. 37. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 29.11.2022г. №20-2022- 056870, приложен файл. 38. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 24.10.2022г. №20-2022- 055397, приложен файл. 39. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															30.06.2022г. №20-2022-056877, приложен файл. 40. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 30.06.2022г. №20-2022-066242, приложен файл. 41. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 30.06.2022г. №20-2022-066255, приложен файл. 42. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 29.06.2022г. №20-2022-057246, приложен файл. 43. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 18.10.2022г. №20-2022-056878, приложен файл. 44. "Соглашение о предоставлении



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 30.06.2022г. №20-2022- 056069, приложен файл. 45. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 24.10.2022г. №20-2022- 055397, приложен файл. 46. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 24.10.2022г. №20-2022- 055397, приложен файл. 47. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 18.10.2022г. №20-2022- 070826, приложен файл. 48. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.10.2022г. №20-2022-



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															056218, приложен файл. 49. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 24.10.2022г. №20-2022- 056871, приложен файл. 50. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 24.10.2022г. №20-2022- 056868, приложен файл. 51. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 24.10.2022г. №20-2022- 056646, приложен файл. 52. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 24.10.2022г. №20-2022- 055397, приложен файл. 53. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(физическому) лицу" Соглашение от 19.10.2022г. №20-2022- 057340, приложен файл. 54. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.10.2022г. №20-2022- 056218, приложен файл. 55. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.10.2022г. №20-2022- 057058, приложен файл. 56. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 19.10.2022г. №20-2022- 057034, приложен файл. 57. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 18.10.2022г. №20-2022- 056878, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															58. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 05.12.2022г. №20-2022-057399, приложен файл. 59. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 01.11.2022г. №20-2022-056653, приложен файл. 60. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 08.11.2022г. №20-2022-056660, приложен файл. 61. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 29.11.2022г. №20-2022-056870, приложен файл. 62. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Соглашение от 01.12.2022г. №20-2022-072208, приложен файл. 63. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 05.12.2022г. №20-2022-057399, приложен файл. 64. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.01.2023г. №20-2023-000425, приложен файл. 65. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.01.2023г. №20-2023-000470, приложен файл. 66. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.01.2023г. №20-2023-000471, приложен файл. 67. "Соглашение о



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 20.01.2023г. №20-2022- 056600, приложен файл. 68. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 25.01.2023г. №20-2022- 055170, приложен файл. 69. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 20.01.2023г. №20-2022- 056643, приложен файл. 70. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 08.02.2023г. №20-2023- 049766, приложен файл. 71. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															03.02.2023г. №20-2023-041820, приложен файл. 72. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 09.02.2023г. №20-2023-049891, приложен файл. 73. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 08.02.2023г. №20-2023-048442, приложен файл. 74. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 08.02.2023г. №20-2023-049953, приложен файл. 75. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 09.02.2023г. №20-2023-048327, приложен файл. 76. "Соглашение о предоставлении



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 07.02.2023г. №20-2023- 046947, приложен файл. 77. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 08.02.2023г. №20-2023- 048353, приложен файл. 78. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 08.02.2023г. №20-2023- 049543, приложен файл. 79. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 08.02.2023г. №20-2023- 048556, приложен файл. 80. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 08.02.2023г. №20-2023-



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															048160, приложен файл. 81. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 09.02.2023г. №20-2023- 048572, приложен файл. 82. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 09.02.2023г. №20-2023- 049491, приложен файл. 83. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 08.02.2023г. №20-2023- 048705, приложен файл. 84. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 09.02.2023г. №20-2023- 049646, приложен файл. 85. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(физическому) лицу" Соглашение от 08.02.2023г. №20-2023- 048242, приложен файл. 86. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 08.02.2023г. №20-2023- 048406, приложен файл. 87. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.03.2023г. №20-2023- 073332, приложен файл. 88. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 09.03.2023г. №20-2023- 041820, приложен файл. 89. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 31.05.2023г. №20-2023- 041820, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															90. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 13.06.2023г. №20-2023-041820, приложен файл. 91. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.04.2023г. №60-2023-000280, приложен файл. 92. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 13.04.2023г. №20-2023-041820, приложен файл. Соглашения о предоставлении субсидии заключены в полном объеме.
1.8		Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в	Единица	0	679	673	679			31.12.2022	01.08.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохран	Единая информационная система в сфере закупок		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Неисполнение кт, Причина риска: Расторжение контракта



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 679,0000 Дата: 31.12.2022										ения Пермского края			на поставку оборудования в связи с неисполнением обязательств со стороны поставщика, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.07.2023г. Принятые меры: 1. Повторное заключение контракта на поставку оборудования., срок исполнения 01.07.2023. В 2022 году планировалась поставка 679 единиц оборудования в 47 медицинских организаций. На 01.06.2023 заключены контракты на поставку 674 единиц оборудования, 673 ед. поставлены в медицинские организации, 672 ед. введено в эксплуатацию. Не поставлено 6 ед.: Маммограф – 1 ед. поставка до 07.07.2023, в связи с проблемами в поставке оборудования



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															со стороны поставщика. Рентген стационарный – 5 ед. поставка до 30.07.2023, в связи расторжением государственного контракта по причине неисполнений обязательств со стороны поставщика. Просрочка 213 дней. Предоставлена информация : 673 из 679.
1.8.1		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								31.12.2022	07.04.2023	Круть Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края		Иное Отчет	Выполнено. Просрочка 97 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Иное Министерство здравоохранения Пермского края от 07.04.2023г. №6/н, приложен файл. Мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) обеспечен в ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.		Произведен ввод в										Лесников	-		В работе. Просрочка 212



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2		эксплуатацию оборудования								01.12.2022	01.07.2023	Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края			дней. Существует риск: Неисполнение кт, Причина риска: Расторжение контракта на поставку оборудования в связи с неисполнением обязательств со стороны поставщика, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.07.2023г. Принятые меры: 1. Повторное заключение контракта на поставку оборудования., срок исполнения 01.07.2023.
1.9		Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 1	Единица	0	1279	1020	1279			31.12.2023		Крутеня Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Единая информационная система в сфере закупок		Информация по значению результата: В работе. В 2023 году планируется поставка 600 единиц оборудования в 43 медицинских организаций. На 01.07.2023 заключены контракты на приобретение 600 ед. оборудования из них 347 ед. поставлено и введено



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		279,0000 Дата: 31.12.2023													в эксплуатацию. Предоставлена информация : 1020 из 1279.
1.9.1		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								15.09.2023	19.06.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Реестр контрактов Реестр контрактов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр контрактов" Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ "КРАЕВОЙ ЦЕНТР ЗАКУПОК" от 31.12.2022г. №6/н, указана ссылка.
1.10		Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	0.75	1			31.12.2022	31.07.2023	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Иное Лицензия	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Лицензия" Иное ГБУЗ ПК "Полазненская районная больница" от 15.06.2023г. №6/н, приложен файл. Существует риск: Неисполнение результата, Причина риска: Срыв сроков по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															строительству объектов., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.07.2023г. Принятые меры: 1. Длительность поставки оборудования на объект ГБУЗ ПК "ГКП г.Перми", срок исполнения 31.07.2023. В 2023 году планируется завершение мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году на 2 объектах: 1. ГБУЗ ПК "ГКП г.Перми" .Строительная готовность объекта 100%, в настоящее время идет доукомплектование объекта оборудованием, получение лицензии в срок до 13.07.2023. 2.ГБУЗ ПК "Полазненская районная



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															больница". Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности, объект функционирует. Просрочка 212 дней. Предоставлена информация : 0.75 из 1.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи							
1.1		(16) Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов	13 645,52	13 645,52	13 645,52	13 648,52	13 645,52	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	13 645,52	13 645,52	13 645,52	13 648,52	13 645,52	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	13 645,52	13 645,52	13 645,52	13 648,52	13 645,52	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(17) Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	397 246,68	397 246,68	397 246,68	359 249,09	146 262,74	36,82	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	397 246,68	397 246,68	397 246,68	359 249,09	146 262,74	36,82	
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	397 246,68	397 246,68	397 246,68	359 249,09	146 262,74	36,82	
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3		(19) Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций	323 107,53	323 107,53	323 107,53	323 104,52	112 172,53	34,72	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	323 107,53	323 107,53	323 107,53	323 104,52	112 172,53	34,72	
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	323 107,53	323 107,53	323 107,53	323 104,52	112 172,53	34,72	
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(20) Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	449 507,73	449 507,74	449 507,74	446 129,41	22 488,92	5,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	449 507,73	449 507,74	449 507,74	446 129,41	22 488,92	5,00	
1.4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	449 507,73	449 507,74	449 507,74	446 129,41	22 488,92	5,00	
1.4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(24) Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	687 908,63	687 908,63	687 908,63	687 908,64	677 759,28	98,52	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	687 908,63	687 908,63	687 908,63	687 908,64	677 759,28	98,52	Средства будут освоены в срок
1.5.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	687 908,63	687 908,63	687 908,63	687 908,64	677 759,28	98,52	Средства будут освоены в срок

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Федерации							
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6		(25) Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1.		бюджеты муниципальных	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		образований			0,00				
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			1 871 416,09	1 871 416,10	1 871 416,10	1 830 040,18	972 328,99	51,96	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			1 871 416,09	1 871 416,10	1 871 416,10	1 830 040,18	972 328,99	51,96	
бюджет субъекта Российской Федерации			1 871 416,09	1 871 416,10	1 871 416,10	1 830 040,18	972 328,99	51,96	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]

[illegible]