

Руководитель
регионального проекта —
Крутецкая Анастасия Владимировна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00CEF819CC86695261D6030A9363966F4D

Владелец: Крутецкая Анастасия Владимировна

Действителен: с 27.03.2023 по 19.06.2024

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

“(4) Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Пермский край)”

Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Общее количество показателей в отчетном периоде 4, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 10, из них: - 2 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 22, из них: - 4 достигнутых контрольных точек.	1194953.14 тыс. руб., 63.85 %
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи									
1.1.		Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, убывающий	ФП	Процент	9.2	7	7.8	Данные федерального статистического наблюдения по форме №30 "Сведения о медицинской организации"	5.3	Существует риск: Неисполнение результата, Причина риска: Недостижение показателя связано с утверждением формы 30 Федерального статистического наблюдения, повлекшем за собой перерасчет показателя, Вероятность: 10%, Сутовые: Неисполнение результата Принятые меры: 1. Проводится капитальный ремонт, срок исполнения 31.12.2023, Крутьев Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ. Представленные ГКУ ПК "Финансово-хозяйственное управление" на 01.10.2023. Недостижение показателя связано с тем, что расчет ранее направленных планируемых Показателей был осуществлен на основании сведений о медицинских организациях Пермского края по Форме № 30, утвержденной Приказом Росстата от 03 августа 2018 года

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										№ 483 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья» (далее – Форма № 30) за 2021 год. В настоящее время расчет Показателей осуществляется на основании сведений по Форме № 30 за 2022 год, которой произошло увеличение количества объектов, находящихся в аварийном состоянии на 27 ед. (в 2021 году 71 здание было признано аварийным, в 2022 году - 98 зданий), что повлекло за собой перерасчет показателя
1.2.		Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, убывающий	ФП	Процент	41.7	41.3	31.6	Данные федерального статистического наблюдения по форме №30 "Сведения о медицинской организации"	37.5	Представлены ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.10.2023.
1.3.		Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год, возрастающий	ФП	Единица	6.95	5.23	5.08	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	7.07	Представленные ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.10.2023

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
								Минздрава России		
1.4.		Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент, возрастающий	ФП	Процент	0	33	33.3	Данные выборочного опроса респондентов по вопроснику "Удовлетворенно сть населения медицинской помощью"	33	Данные представлены Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Пермского края на 30.09.2023.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи															
1.1	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент															
	План	ФП	Процент	30,0000	31,0000	32,0000	32,0000	32,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	
	Факт/прогноз			26,8000	30,2000	35,8000	34,6000	31,2000	32,7000	35,1000	39,5000	33,3000	33,0000	33,0000	33,0000	
1.2	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта															
	План	ФП	Процент	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	5,3000	5,3000	
	Факт/прогноз			6,2000	6,2000	6,2000	6,2000	8,8000	8,8000	8,8000	8,8000	7,8000	8,8000	8,8000	7,4000	
1.3	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования															
	План	ФП	Процент	41,1000	41,1000	41,3000	41,3000	41,3000	41,3000	41,3000	41,3000	41,3000	42,3000	42,3000	37,5000	
	Факт/прогноз			41,1000	41,0900	35,0500	33,8800	33,8800	33,8800	31,6000	31,6000	31,6000	41,0100	39,0000	37,5000	
1.4	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год															
	План	ФП	Единица	0,3100	0,9200	1,5400	2,1500	2,7700	3,3800	4,0000	4,6100	5,2300	5,8400	6,4600	7,0700	
	Факт/прогноз			0,3100	0,9200	1,5400	2,1500	2,9800	3,6400	4,1200	4,6000	5,0800	5,8400	6,4600	7,0700	

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи														
1.1		Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов Значение: 220,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	220	195	195			31.12.2024	31.12.2024	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Единая информационная система в сфере закупок		В работе. В 2023 году предусмотрена закупка 25 единиц автомобильного транспорта, ранее запланированных к приобретению в 2024 году. В настоящее время заключен государственный контракт на поставку 14 автомобилей марки «Лада Гранта». По оставшимся 11 автомобилям марки «Нива» объявление закупки состоится в срок до 30.10.2023 Предоставлена информация : 195 из 220.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.2		Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	0	0	0			31.12.2022	01.08.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Единая информационная система в сфере закупок	Иное Лицензия на осуществление медицинской деятельности и (Полазна)	Выполнено. В 2023 году планировалось завершение мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году на 2 объектах. 1. ГБУЗ ПК "ГКП г.Перми": объект введен в эксплуатацию, лицензия на осуществление медицинской деятельности получена. 2. ГБУЗ ПК "Полазненская районная больница": объект введен в эксплуатацию, лицензия на осуществление медицинской деятельности получена. Просрочка 213 дней. Предоставлена информация : 0 из 0. Подтверждающие документы: 1. "Лицензия



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															на осуществление медицинской деятельности (Полазна)" Иное Министерство здравоохранения Пермского края от 15.06.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное Лицензия на осуществление медицинской деятельности (ГКП Перми)" Иное Министерство здравоохранения Пермского края от 18.07.2023г. №б/н, приложен файл .	2. "Лицензия на осуществление медицинской деятельности (ГКП Перми)" Иное Министерство здравоохранения Пермского края от 18.07.2023г. №б/н, приложен файл .
1.2.1		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2022	01.08.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	.	Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского	Выполнено. Просрочка 213 дней. В 2023 году планируется завершение мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															подлежавшим исполнению в 2021 году на 2 объектах. 1. ГБУЗ ПК "ГКП г.Перми". Строительство объекта завершено, акты выполненных работ подписаны. 2.ГБУЗ ПК "Полазненская районная больница". Строительство объекта завершено, акты выполненных работ подписаны. Подтверждающие документы: 1. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 21.07.2023г. №20, указана ссылка.
														Акт приема-передачи ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛ	10. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Акт



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														БСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛ ИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ	приема-передачи от 04.05.2023г. №5, указана ссылка .
														Акт приема- передачи ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛ БСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛ ИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ	11. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Акт приема-передачи от 18.04.2023г. №4, указана ссылка .
														Акт приема- передачи Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск ий городского округа ""Город Губаха	12. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 24.04.2023г. №14, указана ссылка .
														Акт приема-	13. "Выполнение работ

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск ий городского округа ""Город Губаха	по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №13, указана ссылка .
														Акт приема- передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИН СКОГО ОБОРУДОВ АНИЯ (СИСТЕМА УЛЬТРАЗВ УКОВОЙ ВИЗУАЛИЗ АЦИИ УНИВЕРСА ЛЬНАЯ) НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ НИКА, г. КУДЫМКА	14. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ) НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, г. КУДЫМКА», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСК ОМ РАЙОНЕ, г. ПЕРМЬ», «ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС г. ЧЕРДЫНЬ», ""ПОЛИКЛ ИНИКА, с. СИВА" Акт



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Р», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ НИКА В ОРДЖОНИ КИДЗЕВСК ОМ РАЙОНЕ, г. ПЕРМЬ», «ЛЕЧЕБНЫ Й КОРПУС г. ЧЕРДЫНЬ», "" ПОЛИКЛИ НИКА, с. СИВА	приема-передачи от 23.03.2023г. №ПМП- 2108, указана ссылка .
														Акт приема- передачи Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск ий городского округа ""Город Губаха	15. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 01.03.2023г. №12, указана ссылка .
														Акт приема-	16. "Выполнение работ

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск ий городского округа ""Город Губаха	по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 27.01.2023г. №11, указана ссылка .
														Акт приема- передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИН СКОГО ОБОРУДОВ АНИЯ (СИСТЕМА ЭНДОСКОП ИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: ""ГОРОДСК АЯ КЛИНИЧЕС КАЯ ПОЛИКЛИ НИКА, Г. ПЕРМЬ	17. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: ""ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)" Акт приема- передачи от 30.01.2023г. №ПМО-3640, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(ЛЕНИНСК ИЙ РАЙОН)	
														Акт приема- передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИН СКОГО ОБОРУДОВ АНИЯ (СИСТЕМА ЭНДОСКОП ИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: ""ГОРОДСКА Я КЛИНИЧЕС КАЯ ПОЛИКЛИ НИКА, Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСК ИЙ РАЙОН)	18. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: ""ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)" Акт приема- передачи от 30.01.2023г. №ПМО-3637, указана ссылка .
														Акт приема- передачи Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск	2. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 21.07.2023г. №19, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ий городского округа ""Город Губаха	
														Акт приема- передачи Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск ий городского округа ""Город Губаха	3. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 21.07.2023г. №18, указана ссылка .
														Акт приема- передачи Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск ий городского округа ""Город Губаха	4. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 21.07.2023г. №17, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Губаха	
														Акт приема-передачи ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ	5. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Акт приема-передачи от 28.06.2023г. №7, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству у объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха	6. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 26.06.2023г. №16, указана ссылка .
														Акт приема-передачи ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО	7. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ	ЧУСОВОЙ" Акт приема-передачи от 07.06.2023г. №6, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 30.05.2023г. №15, указана ссылка .	8. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 30.05.2023г. №15, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №26, указана ссылка .	9. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №26, указана ссылка .
1.3		Осуществлено новое	Единица	0	1	0	1	1	0	31.12.2023	31.12.2023	Круть	Единая		В работе.В 2023 году



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023										Анастасия Владимиров на - Министр здравоохран ения Пермского края	информацио нная система в сфере закупок		планируется завершение мероприятие по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций на 1 объекте: Поликлиника, ГБУЗ ПК "Городская клиническая больница № 4", рп.Углеуральский По состоянию на 01.09.2023: Поликлиника, ГБУЗ ПК "Городская клиническая больница № 4", рп.Углеуральский, строительные работы ведутся, согласно графику, строительная готовность - 99% . Лицензирование объекта и ввод в эксплуатацию планируется до конца 2023 года. А так же планируется начало строительства 4 объектов: 1. Поликлиника, ГБУЗ ПК "Чусовская больница им В.Г. Любимова", ведутся работы, строительная

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															готовность - 20% ; 2. Поликлиника, ГБУЗ ПК "Осинская центральная районная больница". контракт на строительство объекта заключен; 3. Поликлиника, ГБУЗ ПК "Пермская центральная районная больница", с.Фролы, контракт на строительство объекта не заключен; 4. Поликлиника, ГБУЗ ПК "Пермская центральная районная больница", Кондратово, контракт на строительство объекта заключен. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.3. 1		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								15.12.2023	15.12.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохран ения Пермского края	.	Акт приема- передачи Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск ий	В работе. В 2023 году запланировано окончание строительства 1 объекта "Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа "Город Губаха. На 01.10 .2023 строительные работы выполнены в



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															полном объеме. Идет доукомплектование объекта оборудованием. Приемка товаров будет произведена после 100% поставки оборудования. Подтверждающие документы: 1. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 25.08.2023г. №21, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха	10. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 01.03.2023г. №12, указана ссылка.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству у объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 27.01.2023г. №11, указана ссылка .	11. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 27.01.2023г. №11, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству у объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 21.07.2023г. №20, указана ссылка .	2. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 21.07.2023г. №20, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Выполнение работ по	3. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха	городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 21.07.2023г. №19, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха	4. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 21.07.2023г. №18, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п.	5. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 21.07.2023г. №17,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Углеуральск ий городского округа ""Город Губаха	указана ссылка .
														Акт приема- передачи Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск ий городского округа ""Город Губаха	6. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 26.06.2023г. №16, указана ссылка .
														Акт приема- передачи Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск ий городского округа	7. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 30.05.2023г. №15, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														""Город Губаха	
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 24.04.2023г. №14, указана ссылка .	8. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 24.04.2023г. №14, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №13, указана ссылка .	9. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №13, указана ссылка .
1.3.		Произведена оплата								31.12.2023	31.12.2023	Лесников	.	Платежное	В работе. Оплата работ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
2		поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту										Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохран ения Пермского края		поручение Выполнение работ по строительств у объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна"". Платежное поручение Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск ий городского округа ""Город Губаха	по строительству объектов осуществляется в соответствии с графиками, указанными в государственных контрактах . Подтверждающие документы: 1. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Платежное поручение от 24.08.2023г. №812987, указана ссылка. 10. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 27.07.2023г. №715771, указана ссылка.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха"	11. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 27.07.2023г. №715768, указана ссылка .
														Платежное поручение Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха"	12. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 27.07.2023г. №715756, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ	13. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА:



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПО СТРОИТЕЛ ЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛ ИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ	""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Платежное поручение от 24.07.2023г. №700358, указана ссылка .
														Платежное поручение Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск ий городского округа ""Город Губаха	14. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 24.07.2023г. №700357, указана ссылка .
														Платежное поручение Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск ий городского	15. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 24.07.2023г. №700356, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														округа ""Город Губаха	
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛ ЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛ ИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ	16. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Платежное поручение от 29.06.2023г. №600647, указана ссылка .
														Платежное поручение Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск ий городского округа ""Город Губаха	17. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 29.06.2023г. №604767, указана ссылка .
														Платежное поручение Выполнение	18. "Выполнение работ по строительству объекта:

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														работ по строительств у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск ий городского округа ""Город Губаха	""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 23.06.2023г. №584023, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛ ЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛ ИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ	19. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Платежное поручение от 09.06.2023г. №530411, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛ ЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛ ИНИКА, Г.	2. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Платежное поручение от 18.09.2023г. №865152, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ЧУСОВОЙ	
														Платежное поручение Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха"	20. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 22.06.2023г. №575562, указана ссылка .
														Платежное поручение Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха"	21. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 22.06.2023г. №572435, указана ссылка .
														Платежное поручение	22. "Выполнение работ по строительству



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Выполнение работ по строительству у объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха	объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 16.06.2023г. №557271, указана ссылка .
														Платежное поручение Выполнение работ по строительству у объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха	23. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 08.06.2023г. №523279, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Платежное	24. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Платежное



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														БСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛ ИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ	поручение от 01.06.2023г. №495680, указана ссылка .
														Платежное поручение Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 10)	25. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 10)" Платежное поручение от 29.05.2023г. №477399, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛ ЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛ	26. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Платежное поручение от 28.04.2023г. №379479, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ	
														Платежное поручение Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск ий городского округа ""Город Губаха	27. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 28.04.2023г. №379480, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛ ЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛ ИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ	28. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Платежное поручение от 20.04.2023г. №347459, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ	29. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА:

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПО СТРОИТЕЛ ЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛ ИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ	""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Платежное поручение от 19.04.2023г. №338493, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛ ЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛ ИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ	3. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Платежное поручение от 28.04.2023г. №379478, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛ ЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛ ИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ	30. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Платежное поручение от 14.04.2023г. №327333, указана ссылка .
														Платежное поручение	31. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛ ЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛ ИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ	СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Платежное поручение от 14.04.2023г. №327332, указана ссылка .
														Платежное поручение Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск ий городского округа ""Город Губаха	32. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 30.03.2023г. №264309, указана ссылка .
														Платежное поручение Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск	33. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 13.03.2023г. №195106,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ий городского округа ""Город Губаха	указана ссылка .
														Платежное поручение Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск ий городского округа ""Город Губаха	34. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 13.03.2023г. №195105, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛ ЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛ ИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ	35. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Платежное поручение от 18.05.2023г. №449024, указана ссылка .
														Платежное	36. "ВЫПОЛНЕНИЕ



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ НОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ФАП ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, С. БЕРЕЗОВК А, УЛ. МОЛОДЕЖ НАЯ,33.	РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ФАП ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, С. БЕРЕЗОВКА, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ,33." Платежное поручение от 03.08.2023г. №пп 739664, указана ссылка.
														Платежное поручение Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск ий городского округа ""Город Губаха	37. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 15.08.2023г. №782796, указана ссылка.
														Платежное поручение	38. "Выполнение работ по строительству



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Выполнение работ по строительству у объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха"	объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 22.02.2023г. №135658, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ"	4. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Платежное поручение от 31.08.2023г. №831707, указана ссылка .
														Платежное поручение Выполнение работ по строительству у объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральск	5. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 04.09.2023г. №841074, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ий городского округа ""Город Губаха	
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛ ЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛ ИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ	6. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Платежное поручение от 02.08.2023г. №733487, указана ссылка .
														Платежное поручение Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск ий городского округа ""Город Губаха	7. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 15.08.2023г. №782795, указана ссылка .
														Платежное	8. "ВЫПОЛНЕНИЕ

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														поручение ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА «ПОЛИКЛИНИКА В Г. ОСА» РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА «ПОЛИКЛИНИКА В Г. ОСА»" Платежное поручение от 28.07.2023г. №723610, указана ссылка.	
														Платежное поручение Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 27.07.2023г. №715772, указана ссылка.	9. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 27.07.2023г. №715772, указана ссылка.
1.3.3		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								29.12.2023	29.12.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	.		В работе. Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу будет сформирован после исполнения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												здравоохранения Пермского края			мероприятия по строительству.
1.3.4		Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места								15.12.2023	15.12.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. Меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места в новые поликлиники будут приняты после окончания строительства и получения лицензии на осуществление медицинской деятельности.
1.4		Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	3	0	0	1	0	31.12.2024	31.12.2024	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Единая информационная система в сфере закупок		В работе. В 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию 2х объектов: 1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края "Чусовская больница им В.Г. Любимова", контракт на строительство заключен, строительная готовность объекта 20%. 2. Государственное бюджетное учреждение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															здравоохранения Пермского края "Осинская центральная районная больница", контракт на строительство заключен, строительная готовность 5% Предоставлена информация : 0 из 3.
1.4.1		Закупка включена в план закупок								31.12.2024	28.08.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	.	Закупка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 15.02.2023г. №202303563000184001, указана ссылка .
														Закупка	10. "Закупка" Закупка от 10.07.2023г. № 202303563000228001, указана ссылка .
														Закупка	11. "Закупка" Закупка от 19.04.2023г. № 202303563000627001, указана ссылка .
														Закупка	12. "Закупка" Закупка от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Закупка	28.06.2023г. № 202310565000069001, указана ссылка .
														Закупка ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ НА ОБЪЕКТЕ "" КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.КАРЬЕР-ИЗВЕСТНЯК, УЛ.МИРА, 6 А	13. "ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ НА ОБЪЕКТЕ "" КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.КАРЬЕР-ИЗВЕСТНЯК, УЛ.МИРА, 6А" Закупка от 30.03.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка .
														Закупка Строительный контроль на объекте: Капитальны	14. "Строительный контроль на объекте: Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														й ремонт входной группы фельдшерск о- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз- Русский, ул. Набережная, д. 14	акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз-Русский, ул. Набережная, д. 14" Закупка от 27.03.2023г. №202303563000307001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	15. "Закупка" Закупка от 12.04.2023г. № 202308562000004001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	16. "Закупка" Закупка от 04.04.2023г. № 202308562000004001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	17. "Закупка" Закупка от 04.04.2023г. № 202308562000004001, указана ссылка .
														Закупка	18. "Закупка" Закупка от

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Закупка	04.04.2023г. № 202308562000004001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	19. "Закупка" Закупка от 04.04.2023г. № 202308562000004001, указана ссылка .
														Закупка ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ НОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ВРАЧЕБНО Й АМБУЛАТО РИИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.ОРЕЛ, УЛ.СОВЕТС КАЯ,82.	2. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.ОРЕЛ, УЛ.СОВЕТСКАЯ,82. " Закупка от 02.02.2023г. №202303565000056001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	20. "Закупка" Закупка от 04.04.2023г. № 202308562000004001, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Закупка Закупка	21. "Закупка" Закупка от 04.04.2023г. № 202308562000004001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	22. "Закупка" Закупка от 04.04.2023г. № 202308562000004001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	23. "Закупка" Закупка от 04.04.2023г. № 202308562000004001, указана ссылка .
														Закупка Разработка проектно- сметной документаци и на капитальный ремонт кровли здания поликлиник и № 5 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г.	24. "Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли здания поликлиники № 5 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 224 " Закупка от 22.03.2023г. №202303563000627001, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Пермь, ул. Екатерининс кая, д. 224	
														Закупка Закупка	25. "Закупка" Закупка от 04.05.2023г. № 202303563000627001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	26. "Закупка" Закупка от 14.06.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	27. "Закупка" Закупка от 14.06.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	28. "Закупка" Закупка от 14.06.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	29. "Закупка" Закупка от 07.06.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	3. "Закупка" Закупка от 20.04.2023г. № 202310565000069001,

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка .
														Закупка Закупка	30. "Закупка" Закупка от 07.06.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	31. "Закупка" Закупка от 07.06.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	32. "Закупка" Закупка от 20.04.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	33. "Закупка" Закупка от 20.04.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	34. "Закупка" Закупка от 18.04.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	35. "Закупка" Закупка от 02.05.2023г. № 202303563000627001, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Закупка Закупка	36. "Закупка" Закупка от 30.03.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	37. "Закупка" Закупка от 27.03.2023г. № 202303563000307001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	38. "Закупка" Закупка от 07.03.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	39. "Закупка" Закупка от 01.03.2023г. № 202303563001972001, указана ссылка .
														Закупка Капитальны й ремонт системы автоматичес кой пожарной сигнализаци и (АПС), систем	4. "Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), систем оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре, монтажа данных систем и их пуско- наладку в здании поликлиники ГБУЗ ПК



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре, монтажа данных систем и их пуско- наладку в здании поликлиник и ГБУЗ ПК ""ГДП №3"" по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 80	""ГДП №3"" по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 80" Закупка от 27.02.2023г. № 202303563000184001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	40. "Закупка" Закупка от 25.01.2023г. № 202303565000008001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	41. "Закупка" Закупка от 16.02.2023г. № 202303565000060001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	42. "Закупка" Закупка от 13.02.2023г. №

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															202303565000005001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	43. "Закупка" Закупка от 10.02.2023г. № 202303565000012001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	44. "Закупка" Закупка от 10.02.2023г. № 202303565000012001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	45. "Закупка" Закупка от 07.02.2023г. № 202303563002772001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	46. "Закупка" Закупка от 07.02.2023г. № 202303563000353001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	47. "Закупка" Закупка от 02.02.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	48. "Закупка" Закупка от 02.02.2023г. № 202303565000056001,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка .
														Закупка Закупка	49. "Закупка" Закупка от 02.02.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка .
														Закупка Капитальны й ремонт фундамента и прокладка коробов по инженерным сетям фельдшерск о- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз- Русский, ул. Набережная, д. 14	5. "Капитальный ремонт фундамента и прокладка коробов по инженерным сетям фельдшерско- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз-Русский, ул. Набережная, д. 14" Закупка от 09.06.2023г. №202303563000307001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	50. "Закупка" Закупка от 19.01.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Закупка Закупка	51. "Закупка" Закупка от 17.01.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	52. "Закупка" Закупка от 30.01.2023г. № 202303563000307001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	53. "Закупка" Закупка от 27.01.2023г. № 202303563000627001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	54. "Закупка" Закупка от 27.01.2023г. № 202303563000627001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	55. "Закупка" Закупка от 24.01.2023г. № 202303565000008001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	56. "Закупка" Закупка от 19.04.2023г. № 202303565000012001, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Закупка Закупка	57. "Закупка" Закупка от 06.04.2023г. № 202303563000627001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	58. "Закупка" Закупка от 24.03.2023г. № 202303565000012001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	59. "Закупка" Закупка от 15.02.2023г. № 202303563001155001, указана ссылка .
														Закупка Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот	6. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 7)" Закупка от 16.03.2023г. № 202308562000004001, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														7)	
														Закупка Закупка	60. "Закупка" Закупка от 19.01.2023г. № 202303563000065001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	61. "Закупка" Закупка от 20.04.2023г. № 202303563000353001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	62. "Закупка" Закупка от 25.04.2023г. № 202303565000060001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	63. "Закупка" Закупка от 10.01.2023г. № 202303563000627001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	64. "Закупка" Закупка от 17.03.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	65. "Закупка" Закупка от 23.01.2023г. № 202303563000307001, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Закупка Закупка	66. "Закупка" Закупка от 02.06.2023г. № 202303563002772001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	67. "Закупка" Закупка от 24.05.2023г. № 202303563000228001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	68. "Закупка" Закупка от 08.02.2023г. № 202303562000063001, указана ссылка .
														Закупка Приобретен ие автомобильн ого транспорта	69. "Приобретение автомобильного транспорта" Закупка от 27.03.2023г. № 202303562000063001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	7. "Закупка" Закупка от 28.08.2023г. № 202303563001972001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	70. "Закупка" Закупка от 02.06.2023г. № 202303563002772001, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Закупка Закупка	71. "Закупка" Закупка от 01.03.2023г. № 202303562000159001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	72. "Закупка" Закупка от 09.06.2023г. № 202303563000307001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	73. "Закупка" Закупка от 07.08.2023г. № 202303563000228001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	74. "Закупка" Закупка от 07.08.2023г. № 202303563000228001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	75. "Закупка" Закупка от 24.05.2023г. № 202303563000228001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	76. "Закупка" Закупка от 17.07.2023г. № 202303562000159001, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Закупка Закупка	77. "Закупка" Закупка от 04.07.2023г. № 202303562000159001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	78. "Закупка" Закупка от 27.03.2023г. № 202303562000063001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	8. "Закупка" Закупка от 08.08.2023г. № 202303563000627001, указана ссылка .
														Закупка Капитальны й ремонт помещений Дубровской врачебной амбулатории	9. "Капитальный ремонт помещений Дубровской врачебной амбулатории" Закупка от 12.05.2023г. №202303563000065001, указана ссылка .
1.5		Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций Значение: 69,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	69	33	69			31.12.2023	31.12.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Единая информационная система в сфере закупок		В работе.В 2023 году предусмотрен монтаж 33 модульных ФАП и 3 модульных врачебных амбулаторий (ВА). По состоянию на 01.10.2023 заключены контракты на монтаж всех 36 объектов, по 14

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектам СМР завершены, ожидается получение лицензии. Перечень смонтированных объектов: 1.ГБУЗ ПК "Октябрьская центральная районная больница", с. Алтынное 2.ГБУЗ ПК "Октябрьская центральная районная больница", д. Седяш 3.ГБУЗ ПК "Оханская центральная районная больница", д. Березовка 4.ГБУЗ ПК "Очерская центральная районная больница", д. Россохи 5.ГБУЗ ПК "Частинская центральная районная больница", д.Средняя Головниха 6.ГБУЗ ПК "Больница Коми-Пермяцкого округа", д. Трифаново 7.ГБУЗ ПК "Больница Коми-Пермяцкого округа", д.Ситково 8.ГБУЗ ПК "Больница Коми-Пермяцкого округа", п. Кама . 9.ГБУЗ ПК



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															"Краевая больница имени академика Вагнера Е.А.", с. Усть-Игум. 10.ГБУЗ ПК "Красновишерская центральная районная больница", д.Бычина. 11.ГБУЗ ПК "Красновишерская центральная районная больница", п.Березовая Старица. 12. ГБУЗ ПК "Больница Коми-Пермяцкого округа", с.Аксеново 13. ГБУЗ ПК "Больница Коми-Пермяцкого округа", д.Харино. 14.ГБУЗ ПК "Больница Коми-Пермяцкого округа", с.Крохалево По остальным 19 объектам: в стадии приемки - 3 объектов, ведется монтаж модульной конструкции на 16 объектах. Предоставлена информация : 33 из 69.
1.5.1		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,								29.12.2023	29.12.2023	Лесников Александр Валерьевич	-		В работе. На 01.10.2023 произведена приемка 11 ФАП. 1.ГБУЗ ПК



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		оказанных услуг										- Заместитель министра здравоохран ения Пермского края			"Октябрьская центральная районная больница", с. Алтынное 2.ГБУЗ ПК "Октябрьская центральная районная больница", д. Седяш с. Алтынное 3.ГБУЗ ПК Оханская центральная районная больница", д. Березовка 4.ГБУЗ ПК "Очерская центральная районная больница", д.Россохи 5.ГБУЗ ПК "Частинская центральная районная больница", д.Средняя Головниха 6.ГБУЗ ПК "Больница Коми-Пермяцкого округа", д. Трифаново 7.ГБУЗ ПК "Больница Коми-Пермяцкого округа", д.Ситково 8.ГБУЗ ПК "Больница Коми-Пермяцкого округа", п.Кама 9. ГБУЗ ПК "Больница Коми- Пермяцкого округа", д. Трифаново 10. ГБУЗ ПК "Больница Коми- Пермяцкого округа", д. Ситково 11. ГБУЗ ПК

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															"Больница Коми-Пермяцкого округа", д. Харино. По остальным 25 объектам: в стадии приемки - 6 объектов, завершена установка свайного поля на 19 объектах, ведется монтаж модульной конструкции на 11 объектах.
1.5.2		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								29.12.2023	29.12.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 11)	В работе. На 01.10.2023 произведена оплата 11 ФАП. Согласно условиям государственного контракта оплата производится после проведения монтажа, в связи с чем оплата по остальным 25 объектам будет произведена в соответствии с гос. контрактом. Подтверждающие документы: 1. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															модульных конструкций (лот 11)" Платежное поручение от 17.08.2023г. №792095, указана ссылка .
														Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 11)	2. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 11)" Платежное поручение от 09.08.2023г. №753127, указана ссылка .
														Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 11)	3. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 11)" Платежное поручение от 08.08.2023г. №148485, указана ссылка .



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														конструкций (лот 11)	
														Платежное поручение Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций (лот 7)	4. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 7)" Платежное поручение от 27.07.2023г. № 715779,718780,715781, указана ссылка .
														Платежное поручение Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций фельдшерск о- акушерских	5. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 10)" Платежное поручение от 29.05.2023г. №477399, указана ссылка .



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														пунктов (лот 10)	
1.5.3		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								25.12.2023	25.12.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. На 01.10.2023 завершён монтаж 11 конструкций, ведутся работы по монтажу 25 модульных конструкций. Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу будет сформирован после выполнения работ в полном объеме.
1.5.4		Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места								15.12.2023	15.12.2023	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. На 01.10.2023 не получены лицензии в связи с чем, данные ФАП не функционируют. Трудоустройство будет осуществлено после начала функционирования.
1.6		Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений,	Единица	0	50	49	50			31.12.2022	30.11.2023	Крутьев Анастасия Владимировна - Министр здравоохран	Единая информационная система в сфере закупок		В работе. Существует риск: Неисполнение результата, Причина риска: В процессе выполнения работ по проведению



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2022										ения Пермского края			капитального ремонта здания, ухудшилось состояние фундамента здания (появились трещины). В настоящее время работы по капитальному ремонту приостановлены, проводятся работы по укреплению фундамента. После завершения работ будет завершен капитальный ремонт. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 13.10.2023г. Принятые меры: 1. Ведутся работы по укреплению фундамента, срок исполнения 13.10.2023, Крутьев Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ. Выполнено 49 капитальных ремонтов. По одному



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															капитальному ремонту работы не завершены. На объекте «ГБУЗ ПК «Пермская центральная районная больница», п. Кукуштан в сентябре 2022 года работы приостановлены строительным контролем в связи с тем, что в процессе выполнения работ выявлено просаживание и разрушение фундамента. Государственный контракт на проведение работ по усилению заключен 27.06.2023. В настоящее время ведутся работы по усилению фундамента. Плановая дата завершения работ по капитальному ремонту 13.10.2023 Просрочка 334 дня. Предоставлена информация : 49 из 50.
1.6.1		Подписан акт приемки выполненных работ								01.12.2022	30.11.2023	Лесников Александр Валерьевич	-		В работе. Просрочка 364 дней. Существует риск: Неисполнение кт,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												- Заместитель министра здравоохранения Пермского края			Причина риска: В процессе выполнения работ по проведению капитального ремонта здания, ухудшилось состояние фундамента здания (появились трещины). В настоящее время работы по капитальному ремонту приостановлены, проводятся работы по укреплению фундамента. После завершения работ будет завершен капитальный ремонт. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2023г. Принятые меры: 1. Ведутся работы по укреплению фундамента., срок исполнения 15.10.2023, Крутьев Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.7		Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Значение: 93,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	93	79	93			31.12.2023	31.12.2023	Крутень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Единая информационная система в сфере закупок		В работе. В 2023 году запланирован капитальный ремонт 43 объектов. На 01.10.2023 на ремонт 43 объектов заключен государственный контракт. По 30 объектам капитальный ремонт завершен. Предоставлена информация : 79 из 93.
1.7.1		Закупка включена в план закупок								31.12.2023	08.08.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Закупка Закупка	Выполнено. Закупки на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек включены в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															план закупок. Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 19.04.2023г. №202303563000627001, указана ссылка.
														Закупка Закупка	10. "Закупка" Закупка от 09.06.2023г. № 202303563000307001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	11. "Закупка" Закупка от 07.06.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	12. "Закупка" Закупка от 07.06.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	13. "Закупка" Закупка от 07.06.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	14. "Закупка" Закупка от 12.05.2023г. № 202303563000065001, указана ссылка .



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Закупка Закупка	15. "Закупка" Закупка от 20.04.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	16. "Закупка" Закупка от 20.04.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	17. "Закупка" Закупка от 18.04.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	18. "Закупка" Закупка от 02.05.2023г. № 2023035630000627001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	19. "Закупка" Закупка от 30.03.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	2. "Закупка" Закупка от 28.06.2023г. № 202310565000069001, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Закупка Закупка	20. "Закупка" Закупка от 30.03.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	21. "Закупка" Закупка от 27.03.2023г. № 202303563000307001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	22. "Закупка" Закупка от 27.03.2023г. № 202303563000307001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	23. "Закупка" Закупка от 07.03.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	24. "Закупка" Закупка от 01.03.2023г. № 202303563001972001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	25. "Закупка" Закупка от 25.01.2023г. № 202303565000008001, указана ссылка .
														Закупка	26. "Закупка" Закупка от



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Закупка	27.02.2023г. № 202303563000184001, указана ССЫЛКА .
														Закупка Закупка	27. "Закупка" Закупка от 16.02.2023г. № 202303565000060001, указана ССЫЛКА .
														Закупка Закупка	28. "Закупка" Закупка от 13.02.2023г. № 202303565000005001, указана ССЫЛКА .
														Закупка Закупка	29. "Закупка" Закупка от 10.02.2023г. № 202303565000012001, указана ССЫЛКА .
														Закупка Закупка	3. "Закупка" Закупка от 04.07.2023г. № 202303562000159001, указана ССЫЛКА .
														Закупка Закупка	30. "Закупка" Закупка от 10.02.2023г. № 202303565000012001, указана ССЫЛКА .
														Закупка Закупка	31. "Закупка" Закупка от 07.02.2023г. №



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															202303563002772001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	32. "Закупка" Закупка от 07.02.2023г. № 202303563000353001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	33. "Закупка" Закупка от 02.02.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	34. "Закупка" Закупка от 02.02.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	35. "Закупка" Закупка от 02.02.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	36. "Закупка" Закупка от 02.02.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	37. "Закупка" Закупка от 19.01.2023г. № 202303565000056001,

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка .
														Закупка Закупка	38. "Закупка" Закупка от 17.01.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	39. "Закупка" Закупка от 30.01.2023г. № 202303563000307001, указана ссылка .
														Закупка Право заклучения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димой модульной конструкции врачебной амбулатории (лот 2)	4. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбулатории (лот 2)" Закупка от 04.04.2023г. № 202308562000004001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	40. "Закупка" Закупка от 27.01.2023г. № 202303563000627001, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Закупка Закупка	41. "Закупка" Закупка от 27.01.2023г. № 202303563000627001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	42. "Закупка" Закупка от 19.04.2023г. № 202303565000012001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	43. "Закупка" Закупка от 06.04.2023г. № 202303563000627001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	44. "Закупка" Закупка от 24.03.2023г. № 202303565000012001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	45. "Закупка" Закупка от 15.02.2023г. № 202303563001155001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	46. "Закупка" Закупка от 02.06.2023г. № 202303563002772001, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Закупка Закупка	47. "Закупка" Закупка от 17.03.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	48. "Закупка" Закупка от 02.06.2023г. № 202303563002772001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	49. "Закупка" Закупка от 24.05.2023г. № 202303563000228001, указана ссылка .
														Закупка Разработка проектно- сметной документаци и на капитальный ремонт кровли здания поликлиник и № 5 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул.	5. "Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт кровли здания поликлиники № 5 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 224 " Закупка от 22.03.2023г. №202303563000627001, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Екатерининс кая, д. 224	
														Закупка Закупка	50. "Закупка" Закупка от 20.04.2023г. № 202303563000353001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	51. "Закупка" Закупка от 10.07.2023г. № 202303563000228001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	52. "Закупка" Закупка от 19.01.2023г. № 202303563000065001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	53. "Закупка" Закупка от 09.06.2023г. № 202303563000307001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	54. "Закупка" Закупка от 24.05.2023г. № 202303563000228001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	55. "Закупка" Закупка от 25.04.2023г. № 202303565000060001, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Закупка Закупка	56. "Закупка" Закупка от 10.01.2023г. № 202303563000627001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	57. "Закупка" Закупка от 23.01.2023г. № 202303563000307001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	6. "Закупка" Закупка от 04.05.2023г. № 202303563000627001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	7. "Закупка" Закупка от 14.06.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	8. "Закупка" Закупка от 14.06.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	9. "Закупка" Закупка от 14.06.2023г. № 202303565000056001, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.7.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								31.12.2023	08.08.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Реестр контрактов Разработка проектно-сметной документации и на капитальный ремонт кровли здания поликлиник и № 5 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 224	Выполнено. В 2023 году запланирован капитальный ремонт 43 зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений. Контракты на все 43 ремонта заключены. Подтверждающие документы: 1. "Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли здания поликлиники № 5 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 224 " Реестр контрактов от 24.04.2023г. № 2590307276723000075, указана ссылка .
														Реестр контрактов ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ФАП ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, С. ПЫСКОР, УЛ.МИРА,	10. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ФАП ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, С. ПЫСКОР, УЛ.МИРА,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ФАП ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, С. ПЫСКОР, УЛ.МИРА, 10.	10." Реестр контрактов от 28.02.2023г. № 2591108100323000100, указана ссылка .
														Реестр контрактов ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ НОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ФАП ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, С. БЕРЕЗОВК А, УЛ. МОЛОДЕЖ НАЯ,33.	11. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ФАП ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, С. БЕРЕЗОВКА, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ,33." Реестр контрактов от 09.03.2023г. № 2591108100323000129, указана ссылка .
														Реестр контрактов Капитальны й ремонт, фельдшерск о-	12. "Капитальный ремонт, фельдшерско- акушерских пунктов и пищеблока. Ремонт АПС" Реестр контрактов от 03.04.2023г. №

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														акушерских пунктов и пищеблока. Ремонт АПС	2593800061123000042, указана ссылка .
														Реестр контрактов Строительн ый контроль на объекте: Капитальны й ремонт входной группы фельдшерск о- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Подволошин о, ул. Центральная , д. 18	13. "Строительный контроль на объекте: Капитальный ремонт входной группы фельдшерско- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Подволошино, ул. Центральная, д. 18" Реестр контрактов от 27.04.2023г. № 2593100080623000050, указана ссылка .
														Реестр контрактов ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛ ЬНОМУ	14. "ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ НА ОБЪЕКТЕ ""ВЫПОЛНЕНИЕ

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КОНТРОЛ Ю НА ОБЪЕКТЕ ""ВЫПОЛН ЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ НОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИ НИКИ ПО АДРЕСУ: Г. БЕРЕЗНИК И, ПРОСПЕКТ СОВЕТСКИ Й,73	РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. БЕРЕЗНИКИ, ПРОСПЕКТ СОВЕТСКИЙ,73" Реестр контрактов от 10.07.2023г. № 2591108100323000400, указана ссылка .
														Реестр контрактов ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛ ЬНОМУ КОНТРОЛ Ю НА ОБЪЕКТЕ ""ВЫПОЛН ЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ НОМУ	15. "ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ НА ОБЪЕКТЕ ""ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, 102" Реестр контрактов от

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИ НИКИ ПО АДРЕСУ: Г. БЕРЕЗНИК И, УЛ. ЛОМОНОС ОВА, 102	10.07.2023г. № 2591108100323000397, указана ссылка .
														Реестр контрактов ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ НОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИ НИКИ ПО АДРЕСУ: Г. АЛЕКСАНД РОВСК, УЛ. ЛЕНИНА, 38	16. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. АЛЕКСАНДРОВСК, УЛ. ЛЕНИНА, 38" Реестр контрактов от 28.06.2023г. № 2591108100323000384, указана ссылка .
														Реестр контрактов ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛ ЬНОМУ КОНТРОЛ	17. "ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ НА ОБЪЕКТЕ "" КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Ю НА ОБЪЕКТЕ "" КАПИТАЛЬ НЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИ НИКИ ПО АДРЕСУ: Г. БЕРЕЗНИК И, УЛ. ДЕМЕНЕВА . 12	ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ДЕМЕНЕВА. 12" Реестр контрактов от 10.07.2023г. № 2591108100323000398, указана ссылка .
														Реестр контрактов Капитальны й ремонт фундамента и прокладка коробов по инженерным сетям фельдшерск о- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз- Русский, ул.	18. "Капитальный ремонт фундамента и прокладка коробов по инженерным сетям фельдшерско- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз-Русский, ул. Набережная, д. 14" Реестр контрактов от 07.07.2023г. № 2593100080623000080, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Набережная, д. 14	
														Реестр контрактов Капитальны й ремонт кровли здания поликлиник и № 3 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу: Пермский край, г. Пермь, улица Куфониная, д. 12	19. "Капитальный ремонт кровли здания поликлиники № 3 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу: Пермский край, г. Пермь, улица Куфониная, д. 12" Реестр контрактов от 08.06.2023г. № 2590307276723000091, указана ссылка .
														Реестр контрактов Капитальны й ремонт в помещениях Мелюхинско го ФАП по адресу: 619191, Пермский край, Юсьвинский МО,	2. "Капитальный ремонт в помещениях Мелюхинского ФАП по адресу: 619191, Пермский край, Юсьвинский МО, с.Мелюхино, ул.Центральная, д.7" Реестр контрактов от 16.03.2023г. № 2598100789223000101, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														с.Мелюхино, ул.Централь ная, д.7	
														Реестр контрактов Капитальны й ремонт здания ГБУЗ ПК ""Чайковска я ДГБ""", расположенн ого по адресу: Пермский край, г. Чайковский, улица Мира, д. 45, корп. 2 по договору № 0156200009 923000406 от 26.05.2023	20. "Капитальный ремонт здания ГБУЗ ПК ""Чайковская ДГБ""", расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, улица Мира, д. 45, корп. 2 по договору № 0156200009923000406 от 26.05.2023" Реестр контрактов от 26.05.2023г. № 2592003598023000119, указана ссылка .
														Реестр контрактов ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ НОМУ	21. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														РЕМОНТУ ПОМЕЩЕН ИЙ ПОЛИКЛИ НИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. БЕРЕЗНИК И, УЛ. МИРА,62.	КРАЙ, Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. МИРА,62." Реестр контрактов от 29.05.2023г. № 2591108100323000318, указана ссылка .
														Реестр контрактов ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ НОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ВРАЧЕБНО Й АМБУЛАТО РИИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, УСОЛЬСКИ Й РАЙОН, С.РОМАНО ВО, УЛ.ЛЕСНАЯ	22. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, УСОЛЬСКИЙ РАЙОН, С.РОМАНОВО, УЛ.ЛЕСНАЯ, 8. " Реестр контрактов от 29.05.2023г. № 2591108100323000316, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														, 8.	
														Реестр контрактов ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛ ЬНОМУ КОНТРОЛ Ю НА ОБЪЕКТЕ "" КАПИТАЛЬ НЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ВРАЧЕБНО Й АМБУЛАТО РИИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, УСОЛЬСКИ Й РАЙОН , С. РОМАНОВ О, УЛ. ЛЕСНАЯ, 8.	23. "ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ НА ОБЪЕКТЕ "" КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, УСОЛЬСКИЙ РАЙОН , С. РОМАНОВО, УЛ. ЛЕСНАЯ, 8." Реестр контрактов от 24.05.2023г. № 2591108100323000312, указана ссылка .
														Реестр контрактов ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛ	24. "ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ НА ОБЪЕКТЕ ""

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														БНОМУ КОНТРОЛ Ю НА ОБЪЕКТЕ "" КАПИТАЛЬ НЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕН ИЙ ПОЛИКЛИ НИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.КАРЬЕР- ИЗВЕСТНЯ К, УЛ.МИРА, 6 А	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.КАРЬЕР- ИЗВЕСТНЯК, УЛ.МИРА, 6А" Реестр контрактов от 12.05.2023г. № 2591108100323000276, указана ссылка .
														Реестр контрактов ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ НОМУ РЕМОНТУ ПОМЕЩЕН ИЙ ПОЛИКЛИ НИКИ ПО АДРЕСУ:	25. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.КАРЬЕР- ИЗВЕСТНЯК, УЛ.МИРА, 6А" Реестр контрактов от 03.05.2023г. № 2591108100323000272,

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.КАРЬЕР- ИЗВЕСТНЯ К, УЛ.МИРА, 6 А	указана ссылка .
														Реестр контрактов Строительн ый контроль (технически й надзор) по объекту ""Капитальн ый ремонт по устройству приточно- вытяжной вентиляции в здании поликлиник и № 7 по адресу: г.Пермь, пос.Новые Ляды, ул.Мира, д. 9А"".	26. "Строительный контроль (технический надзор) по объекту ""Капитальный ремонт по устройству приточно- вытяжной вентиляции в здании поликлиники № 7 по адресу: г.Пермь, пос.Новые Ляды, ул.Мира, д. 9А""." Реестр контрактов от 16.05.2023г. № 2590435629623000061, указана ссылка .
														Реестр контрактов	27. "Капитальный ремонт двух этажного

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Капитальны й ремонт двух этажного здания взрослой поликлиник и №2 ГБУЗ ПК «Чайковская ЦГБ», по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д. 20	здания взрослой поликлиники №2 ГБУЗ ПК «Чайковская ЦГБ», по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д. 20" Реестр контрактов от 17.04.2023г. № 2592004644623000209, указана ссылка .
														Реестр контрактов Капитальны й ремонт по устройству приточно- вытяжной вентиляции в здании поликлиник и № 7 по адресу: г. Пермь, пос. Новые Ляды,	28. "Капитальный ремонт по устройству приточно-вытяжной вентиляции в здании поликлиники № 7 по адресу: г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Мира, д.9А" Реестр контрактов от 28.04.2023г. № 2590435629623000055, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ул. Мира, д.9А	
														Реестр контрактов Строительн ый контроль на объекте: Капитальны й ремонт входной группы фельдшерск о- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз- Русский, ул. Набережная, д. 14	29. "Строительный контроль на объекте: Капитальный ремонт входной группы фельдшерско- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз-Русский, ул. Набережная, д. 14" Реестр контрактов от 27.04.2023г. № 2593100080623000049, указана ссылка .
														Реестр контрактов ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ НОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ	3. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ФАП ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.СКОПКОРТНОЕ, УЛ.УРАЛЬСКАЯ, 2А" Реестр контрактов от

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ФАП ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.СКОПКО РТНОЕ, УЛ.УРАЛЬС КАЯ, 2А	03.03.2023г. № 2591108100323000105, указана ссылка .
														Реестр контрактов Строительн ый контроль (Технически й надзор) по объекту ""Капитальн ый ремонт крыльца с пандусом травмпункта по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 111	30. "Строительный контроль (Технический надзор) по объекту ""Капитальный ремонт крыльца с пандусом травмпункта по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 111" Реестр контрактов от 21.04.2023г. № 2590435629623000046, указана ссылка .
														Реестр контрактов Капитальны й ремонт крыльца с пандусом травмпункта по адресу: г.	31. "Капитальный ремонт крыльца с пандусом травмпункта по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 111" Реестр контрактов от 17.03.2023г. № 2590435629623000035,

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Пермь, ул. Куйбышева, д. 111	указана ссылка .
														Реестр контрактов Капитальны й ремонт системы автоматичес кой пожарной сигнализаци и (АПС), систем оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре, монтажа данных систем и их пуско- наладку в здании поликлиник и ГБУЗ ПК "ГДП №3" по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева,	32. "Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), систем оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре, монтажа данных систем и их пуско- наладку в здании поликлиники ГБУЗ ПК "ГДП №3" по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 80" Реестр контрактов от 27.03.2023г. № 2590703427223000036, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														80	
														Реестр контрактов КАПИТАЛЬ НЫЙ РЕМОНТ ВХОДНОЙ ГРУППЫ С ОБУСТРОЙ СТВОМ ПАНДУСА ДЛЯ МГН И ЗАПАСНЫ Х ВЫХОДОВ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. ГРАЧЕВА, 12 ""Д	33. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВХОДНОЙ ГРУППЫ С ОБУСТРОЙСТВОМ ПАНДУСА ДЛЯ МГН И ЗАПАСНЫХ ВЫХОДОВ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. ГРАЧЕВА, 12 ""Д" Реестр контрактов от 13.03.2023г. № 2590614571023000034, указана ссылка .
														Реестр контрактов ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ НОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ВРАЧЕБНО Й АМБУЛАТО	34. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.ОРЕЛ, УЛ.СОВЕТСКАЯ,82. " Реестр контрактов от 03.03.2023г. № 2591108100323000110,

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														РИИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.ОРЕЛ, УЛ.СОВЕТС КАЯ,82.	указана ссылка .
														Реестр контрактов Капитальны й ремонт входной группы здания ГБУЗ ПК ""ГБ ЛГО"" по адресу: Пермский край, г.Лысьва, ул.Смышляе ва,21	35. "Капитальный ремонт входной группы здания ГБУЗ ПК ""ГБ ЛГО"" по адресу: Пермский край, г.Лысьва, ул.Смышляева,21" Реестр контрактов от 06.03.2023г. № 2591821467923000065, указана ссылка .
														Реестр контрактов КАПИТАЛЬ НЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ БОЛЬНИЦ Ы, РАСПОЛО ЖЕННОЙ	36. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ БОЛЬНИЦЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, КУЕДИНСКИЙ РАЙОН, С.БОЛЬШОЙ ГОНДЫР, УЛ.ЛЕНИНА,33" Реестр

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, КУЕДИНСК ИЙ РАЙОН, С.БОЛЬШО Й ГОНДЫР, УЛ.ЛЕНИН А,33	контрактов от 09.01.2023г. № 2593900035723000001, указана ссылка .
														Реестр контрактов Оказание услуг по строительному контролю (технически й надзор) за выполнение м работ по объекту: ""Капитальн ый ремонт помещений поликлиник и № 2 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу: г. Пермь, ул. Транспортна я, д.27	37. "Оказание услуг по строительному контролю (технический надзор) за выполнением работ по объекту: ""Капитальный ремонт помещений поликлиники № 2 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу: г. Пермь, ул. Транспортная, д.27" Реестр контрактов от 20.01.2023г. № 2590307276723000008, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Реестр контрактов ВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛ ЬНОГО КОНТРОЛЯ	38. "ВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ " Реестр контрактов от 09.01.2023г. № 2593900035723000004, указана ссылка .
														Реестр контрактов Капитальны й ремонт помещений поликлиник и № 2 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу: г. Пермь, ул. Транспортна я, д.27	39. "Капитальный ремонт помещений поликлиники № 2 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу: г. Пермь, ул. Транспортная, д.27" Реестр контрактов от 09.01.2023г. № 2590307276723000003, указана ссылка .
														Реестр контрактов Капитальны й ремонт здания фельдшерск о- акушерского пункта по адресу: Пермский	4. "Капитальный ремонт здания фельдшерско- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз-Русский, ул. Набережная , д. 14" Реестр контрактов от 21.02.2023г. № 2593100080623000029, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														край, Березовский район, с. Таз- Русский, ул. Набережная , д. 14	
														Реестр контрактов ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛ ЬНОМУ КОНТРОЛ Ю НА ОБЪЕКТЕ ""ВЫПОЛН ЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ НОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИ НИКИ ПО АДРЕСУ: Г. АЛЕКСАНД РОВСК, УЛ.ЛЕНИН А,38	40. "ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ НА ОБЪЕКТЕ ""ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. АЛЕКСАНДРОВСК, УЛ.ЛЕНИНА,38" Реестр контрактов от 10.07.2023г. № 2591108100323000399, указана ссылка .
														Реестр контрактов ОКАЗАНИЕ	41. "ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛ ЬНОМУ КОНТРОЛ Ю НА ОБЪЕКТЕ ""КАПИТА ЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕН ИЙ ПОЛИКЛИ НИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. БЕРЕЗНИК И, УЛ. МИРА, 62.	КОНТРОЛЮ НА ОБЪЕКТЕ ""КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. МИРА, 62." Реестр контрактов от 01.06.2023г. № 2591108100323000326, указана ссылка .
														Реестр контрактов Капитальны й ремонт узла учета тепловой энергии здания учреждения здравоохран ения. Автоматизац ия	42. "Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии здания учреждения здравоохранения. Автоматизация потребления тепловой энергии, в здании Поликлиники №3 г. Пермь, ул. Куфониная,12." Реестр контрактов от 01.06.2023г. №

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														потребления тепловой энергии, в здании Поликлиник и №3 г. Пермь, ул. Куфониная,12 .	2590307276723000090, указана ссылка .
														Реестр контрактов Ремонт вентиляции операционно й и предоперац ионной, расположенн ых в здании по адресу Пермский край, рп. Суксун, ул. Зеленая, д.36 лит. АА1	43. "Ремонт вентиляции операционной и предоперационной, расположенных в здании по адресу Пермский край, рп. Суксун, ул. Зеленая, д.36 лит. АА1" Реестр контрактов от 05.04.2023г. № 2595100146023000134, указана ссылка .
														Реестр контрактов Капитальны й ремонт помещений Дубровской врачебной	5. "Капитальный ремонт помещений Дубровской врачебной амбулатории" Реестр контрактов от 05.06.2023г. № 2593500246623000033, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														амбулатории	
														Реестр контрактов ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ НОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИ НИКИ ПО АДРЕСУ: Г. БЕРЕЗНИК И, ПРОСПЕКТ СОВЕТСКИ Й, 73.	6. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. БЕРЕЗНИКИ, ПРОСПЕКТ СОВЕТСКИЙ, 73." Реестр контрактов от 28.06.2023г. № 2591108100323000382, указана ссылка .
														Реестр контрактов ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ НОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИ НИКИ ПО АДРЕСУ: Г. БЕРЕЗНИК И, УЛ.	7. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ДЕМЕНЕВА. 12" Реестр контрактов от 03.07.2023г. № 2591108100323000389, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ДЕМЕНЕВА .12	
														Реестр контрактов Капитальны й ремонт системы автоматичес кой пожарной сигнализаци и (АПС), системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре, системы оповещения о чрезвычайны х ситуациях, угрозах о совершении террористич еского акта, монтажа данных систем и их пуско- наладку в	8. "Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре, системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, угрозах о совершении террористического акта, монтажа данных систем и их пуско-наладку в здании поликлиники № 5 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д.224" Реестр контрактов от 30.01.2023г. № 2590307276723000012, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														здании поликлиник и № 5 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д.224	
													Реестр контрактов ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ЛОМОНОСОВА,102.	9. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ЛОМОНОСОВА,102." Реестр контрактов от 29.06.2023г. № 2591108100323000383, указана ссылка .	
1.7.3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2023	31.12.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель	-	Акт приема-передачи Оказание услуг по строительству	В работе. В 2023 году запланировано проведение 43 капитальных ремонтов. На 01.10.2023



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												министра здравоохран ения Пермского края		му контролю (технически й надзор) за выполнение м работ по объекту: ""Капитальн ый ремонт помещений поликлиник и № 2 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу: г. Пермь, ул. Транспортна я, д.27	произведена приемка по 30 объектов. Приемка оставшихся 13 объектов будет производна в срок до 31.12.2023, согласно условий государственных контрактов. Подтверждающие документы: 1. "Оказание услуг по строительному контролю (технический надзор) за выполнением работ по объекту: ""Капитальный ремонт помещений поликлиники № 2 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу: г. Пермь, ул. Транспортная, д.27" Акт приема-передачи от 28.09.2023г. №1, указана ссылка .
														Акт приема- передачи Капитальны й ремонт здания главного корпуса ГБУЗ ПК «Верещагин	10. "Капитальный ремонт здания главного корпуса ГБУЗ ПК «Верещагинская ЦРБ» по адресу : Пермский край, г. Верещагино, ул. Октябрьская, 74" Акт приема-передачи от 26.06.2023г. №2, указана

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ская ЦРБ» по адресу : Пермский край, г. Верецагино, ул. Октябрьская , 74	ссылка.
														Акт приема- передачи Капитальны й ремонт здания фельдшерск о- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз- Русский, ул. Набережная , д. 14	11. "Капитальный ремонт здания фельдшерско- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз-Русский, ул. Набережная , д. 14" Акт приема-передачи от 06.07.2023г. №1, указана ссылка.
														Акт приема- передачи Капитальны й ремонт входной группы фельдшерск	12. "Капитальный ремонт входной группы фельдшерско- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Подволошино, ул.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Подволошин о, ул. Центральная , д. 18.	Центральная, д. 18." Акт приема-передачи от 05.07.2023г. №6/н, указана ссылка .
														Акт приема- передачи Капитальны й ремонт входной группы фельдшерск о- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз- Русский, ул. Набережная, д. 14.	13. "Капитальный ремонт входной группы фельдшерско- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз-Русский, ул. Набережная, д. 14." Акт приема-передачи от 05.07.2023г. №113, указана ссылка .
														Акт приема- передачи	14. "Капитальный ремонт фундамента и

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Капитальны й ремонт фундамента и прокладка коробов по инженерным сетям фельдшерск о- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз- Русский, ул. Набережная, д. 14	прокладка коробов по инженерным сетям фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз-Русский, ул. Набережная, д. 14" Акт приема-передачи от 25.08.2023г. №4253, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Капитальны й ремонт входной группы и крыльца главного входа в здании отделения реабилитаци и по адресу:	15. "Капитальный ремонт входной группы и крыльца главного входа в здании отделения реабилитации по адресу: г. Пермь, ул. Яблочкова, д.21" Акт приема-передачи от 08.09.2023г. №3, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														г. Пермь, ул. Яблочкова, д.21	
														Акт приема- передачи Капитальны й ремонт системы автоматичес кой пожарной сигнализаци и (АПС), систем оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре, монтажа данных систем и их пуско- наладку в здании поликлиник и ГБУЗ ПК ""ГДП №3"" по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева,	16. "Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), систем оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре, монтажа данных систем и их пуско- наладку в здании поликлиники ГБУЗ ПК ""ГДП №3"" по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 80" Акт приема-передачи от 16.08.2023г. №1, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														80	
														Акт приема-передачи Капитальный ремонт нежилого здания ФАП, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Верхняя Уса, ул. Центральная, 25 Б	17. "Капитальный ремонт нежилого здания ФАП, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Верхняя Уса, ул. Центральная, 25 Б" Акт приема-передачи от 09.08.2023г. №3, указана ссылка .
														Акт приема-передачи ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ НА ОБЪЕКТЕ "" КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ	18. "ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ НА ОБЪЕКТЕ "" КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.КАРЬЕР-ИЗВЕСТНЯК, УЛ.МИРА, 6А" Акт приема-передачи от



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИ НИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.КАРЬЕР- ИЗВЕСТНЯ К, УЛ.МИРА, 6 А	11.08.2023г. №1, указана ссылка .
														Акт приема- передачи Строительн ый контроль на объекте: Капитальны й ремонт входной группы фельдшерск о- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз- Русский, ул. Набережная, д. 14	19. "Строительный контроль на объекте: Капитальный ремонт входной группы фельдшерско- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз-Русский, ул. Набережная, д. 14" Акт приема-передачи от 09.08.2023г. №42, указана ссылка .
														Акт приема-	2. "Капитальный ремонт

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи Капитальны й ремонт крыльца с пандусом травмпункта по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 111	крыльца с пандусом травмпункта по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 111" Акт приема- передачи от 27.09.2023г. №1, указана ссылка .
														Акт приема- передачи ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ НОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ФАП ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, С. БЕРЕЗОВК А, УЛ. МОЛОДЕЖ НАЯ,33.	20. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ФАП ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, С. БЕРЕЗОВКА, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ,33." Акт приема-передачи от 01.08.2023г. №1, указана ссылка .
														Акт приема- передачи Капитальны й ремонт, фельдшерск	21. "Капитальный ремонт, фельдшерско- акушерских пунктов и пищеблока. Ремонт АПС" Акт приема-

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о- акушерских пунктов и пищеблока. Ремонт АПС	передачи от 02.08.2023г. №256, указана ссылка .
														Акт приема- передачи Строительн ый контроль на объекте: Капитальны й ремонт входной группы фельдшерск о- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Подволошин о, ул. Центральная , д. 18	22. "Строительный контроль на объекте: Капитальный ремонт входной группы фельдшерско- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Подволошино, ул. Центральная, д. 18" Акт приема-передачи от 02.08.2023г. №44, указана ссылка .
														Акт приема- передачи Капитальны й ремонт помещений	23. "Капитальный ремонт помещений Дубровской врачебной амбулатории" Акт приема-передачи от

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Дубровской врачебной амбулатории	26.07.2023г. №1, указана ссылка .
														Акт приема- передачи Капитальны й ремонт системы автоматичес кой пожарной сигнализаци и (АПС), системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре, системы оповещения о чрезвычайны х ситуациях, угрозах о совершении террористич еского акта, монтажа данных систем и их пуско-	24. "Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре, системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, угрозах о совершении террористического акта, монтажа данных систем и их пуско-наладку в здании поликлиники № 5 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д.224" Акт приема-передачи от 27.07.2023г. №6/н, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														наладку в здании поликлиник и № 5 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д.224	
														Акт приема-передачи ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ФАП ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.СКОПКОРТНОЕ, УЛ.УРАЛЬСКАЯ, 2А	25. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ФАП ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.СКОПКОРТНОЕ, УЛ.УРАЛЬСКАЯ, 2А" Акт приема-передачи от 23.06.2023г. №4, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Строительн	26. "Строительный контроль на объекте: Капитальный ремонт



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ый контроль на объекте: Капитальны й ремонт входной группы фельдшерск о- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1	входной группы фельдшерско- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1" Акт приема- передачи от 31.03.2023г. №267, указана ссылка .
														Акт приема- передачи Оказание услуг по строительно му контролю (технически й надзор) за выполнение м работ по объекту: ""Монтаж системы автоматичес	27. "Оказание услуг по строительному контролю (технический надзор) за выполнением работ по объекту: ""Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и выполнение мероприятий по

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														кой пожарной сигнализаци и (АПС), системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасност и в подразделен иях ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул. Куфониная, д.12"" обеспечению пожарной безопасности в подразделениях ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул. Куфониная, д.12"" " Акт приема-передачи от 04.04.2023г. №1, указана ссылка.	
														Акт приема- передачи Монтаж системы автоматичес кой 28. "Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения, управления эвакуацией людей при	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														пожарной сигнализаци и (АПС), системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасност и в подразделен иях ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул. Куфониная, д.12	пожаре (СОУЭ) и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в подразделениях ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул. Куфониная, д.12" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №3, указана ссылка .
														Акт приема- передачи Капитальны й ремонт Дубровской врачебной амбулатории	29. "Капитальный ремонт Дубровской врачебной амбулатории" Акт приема-передачи от 16.03.2023г. №2, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт приема-передачи СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) ПО ОБЪЕКТУ ""КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ В ЗДАНИИ ПОЛИКЛИНИКИ № 1 ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г.ПЕРМЬ, УЛ.ГЛЕБА УСПЕНСКОГО, Д.5 , 7	3. "СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) ПО ОБЪЕКТУ ""КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ В ЗДАНИИ ПОЛИКЛИНИКИ № 1 ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г.ПЕРМЬ, УЛ.ГЛЕБА УСПЕНСКОГО, Д.5 , 7" Акт приема-передачи от 27.09.2023г. №122ЭА-08/2023, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Капитальный ремонт Калиновског	30. "Капитальный ремонт Калиновского ФАП" Акт приема-передачи от 28.02.2023г. №1, указана ссылка .



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о ФАП	
														Акт приема-передачи Капитальный ремонт Шумовского ФАП	31. "Капитальный ремонт Шумовского ФАП" Акт приема-передачи от 28.02.2023г. №1, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Капитальный ремонт здания главного корпуса ГБУЗ ПК «Верещагинская ЦРБ» по адресу : Пермский край, г. Верещагино, ул. Октябрьская, 74	32. "Капитальный ремонт здания главного корпуса ГБУЗ ПК «Верещагинская ЦРБ» по адресу : Пермский край, г. Верещагино, ул. Октябрьская, 74" Акт приема-передачи от 06.03.2023г. №1, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, ул.	33. "Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемуллинская, 75 Лит А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Верхнемуллинская, 75 Лит А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН (капитальный ремонт крыши)	(капитальный ремонт крыши)" Акт приема- передачи от 25.01.2023г. №1, указана ссылка .
														Акт приема- передачи Капитальный ремонт фасада здания поликлиник и №1 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 43	34. "Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №1 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 43" Акт приема-передачи от 09.01.2023г. №2, указана ссылка .
														Акт приема- передачи	35. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КАПИТАЛЬ НЫЙ РЕМОНТ АМБУЛАТО РИИ ГБУЗ ПК ""БОЛЬШЕ СОСНОВСК АЯ ЦРБ ИМ.КОЛЧА НОВОЙ Г.Ф."" ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСО СНОВСКИЙ РАЙОН, С.БОЛЬША Я СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИН А, 4А	АМБУЛАТОРИИ ГБУЗ ПК ""БОЛЬШЕСОСНОВСК АЯ ЦРБ ИМ.КОЛЧАНОВОЙ Г.Ф."" ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИ Й РАЙОН, С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА, 4А " Акт приема-передачи от 11.01.2023г. №1, указана ссылка .
														Акт приема- передачи ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ НОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ	36. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.ОРЕЛ, УЛ.СОВЕТСКАЯ,82. "

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ВРАЧЕБНО Й АМБУЛАТО РИИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.ОРЕЛ, УЛ.СОВЕТС КАЯ,82.	Акт приема-передачи от 24.08.2023г. №1, указана ссылка .
														Акт приема- передачи ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ НОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ФАП ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, С. ПЫСКОР, УЛ.МИРА, 10.	37. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ФАП ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, С. ПЫСКОР, УЛ.МИРА, 10." Акт приема- передачи от 01.08.2023г. №1, указана ссылка .
														Акт приема- передачи Приобретен ие автомобильн ого	38. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 27.02.2023г. № 0000000547, указана

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														транспорта	ссылка.
														Акт приема-передачи КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ БОЛЬНИЦЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, КУЕДИНСКИЙ РАЙОН, С.БОЛЬШОЙ ГОНДЫР, УЛ.ЛЕНИНА,33	39. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ БОЛЬНИЦЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, КУЕДИНСКИЙ РАЙОН, С.БОЛЬШОЙ ГОНДЫР, УЛ.ЛЕНИНА,33" Акт приема-передачи от 15.09.2023г. №1, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Капитальный ремонт системы вентиляции в здании поликлиники № 1, по адресу: г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 5,7" Акт приема-передачи от 27.09.2023г. №1, указана ссылка.	4. "Капитальный ремонт системы вентиляции в здании поликлиники № 1, по адресу: г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 5,7" Акт приема-передачи от 27.09.2023г. №1, указана ссылка.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Пермь, ул. Глеба Успенского, 5,7	
														Акт приема- передачи Капитальны й ремонт помещений поликлиник и № 2 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу: г. Пермь, ул. Транспортна я, д.27	40. "Капитальный ремонт помещений поликлиники № 2 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу: г. Пермь, ул. Транспортная, д.27" Акт приема-передачи от 01.09.2023г. №2, указана ссылка .
														Акт приема- передачи Капитальны й ремонт в помещениях Мелюхинско го ФАП по адресу: 619191, Пермский край, Юсьвинский МО, с.Мелюхино, ул.Централь	41. "Капитальный ремонт в помещениях Мелюхинского ФАП по адресу: 619191, Пермский край, Юсьвинский МО, с.Мелюхино, ул.Центральная, д.7" Акт приема-передачи от 29.06.2023г. №1, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ная, д.7	
														Акт приема-передачи ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ И, УЛ. ДЕМЕНЕВА, 12.	42. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ДЕМЕНЕВА, 12." Акт приема-передачи от 30.01.2023г. №1, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Осуществление строительного контроля за проведением капитального ремонта здания главного корпуса ГБУЗ ПК «Верещагин	5. "Осуществление строительного контроля за проведением капитального ремонта здания главного корпуса ГБУЗ ПК «Верещагинская ЦРБ» по адресу : Пермский край, г. Верещагино, ул. Октябрьская, 74" Акт приема-передачи от 25.09.2023г. №9, указана ссылка .



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ская ЦРБ» по адресу : Пермский край, г. Верещагино, ул. Октябрьская , 74	
														Акт приема- передачи Капитальны й ремонт нежилого здания ФАП по адресу: Пермский край, Куединский район, д Урада, ул. Игнатъева, д. 13 пом. 1	6. "Капитальный ремонт нежилого здания ФАП по адресу: Пермский край, Куединский район, д Урада, ул. Игнатъева, д. 13 пом. 1" Акт приема- передачи от 18.09.2023г. №1, указана ссылка .
														Акт приема- передачи ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ НОМУ РЕМОНТУ ПОМЕЩЕН ИЙ	7. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.КАРЬЕР- ИЗВЕСТНЯК, УЛ.МИРА, 6А" Акт



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИ НИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.КАРЬЕР- ИЗВЕСТНЯ К, УЛ.МИРА, 6 А	приема-передачи от 18.09.2023г. №1, указана ссылка .
														Акт приема- передачи Строительн ый контроль (Технически й надзор) по объекту ""Капитальн ый ремонт крыльца с пандусом травмпункта по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 111	8. "Строительный контроль (Технический надзор) по объекту ""Капитальный ремонт крыльца с пандусом травмпункта по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 111" Акт приема- передачи от 21.09.2023г. №1, указана ссылка .
														Акт приема- передачи Капитальны й ремонт в помещениях Мелюхинско	9. "Капитальный ремонт в помещениях Мелюхинского ФАП по адресу: 619191, Пермский край, Юсьвинский МО,

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														го ФАП по адресу: 619191, Пермский край, Юсьвинский МО, с.Мелюхино, ул.Центральная, д.7	с.Мелюхино, ул.Центральная, д.7" Акт приема-передачи от 20.09.2023г. №4, указана ссылка .
1.7.4		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2023	31.12.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Платежное поручение ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.КАРЬЕР-ИЗВЕСТНЯК, УЛ.МИРА, 6А	В работе. В 2023 году запланировано выполнение 43 капитальных ремонтов. На 01.10.2023 выполнено и оплачено 30 капитальных ремонтов. Оплата по 13 объектам будет произведена после выполнения работ, согласно условиям государственных контрактов. Подтверждающие документы: 1. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.КАРЬЕР- ИЗВЕСТНЯК, УЛ.МИРА, 6А" Платежное поручение от 27.09.2023г. №пп 926685, указана ссылка .
														Платежное поручение КАПИТАЛЬ НЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ БОЛЬНИЦ Ы, РАСПОЛО ЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, КУЕДИНСК ИЙ РАЙОН, С.БОЛЬШО Й ГОНДЫР, УЛ.ЛЕНИН А,33	10. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ БОЛЬНИЦЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, КУЕДИНСКИЙ РАЙОН, С.БОЛЬШОЙ ГОНДЫР, УЛ.ЛЕНИНА,33" Платежное поручение от 20.09.2023г. № 905546,905553, указана ссылка .
														Платежное поручение Выполнение работ по	100. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														строительств у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск ий городского округа ""Город Губаха	Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 13.03.2023г. №195106, указана ссылка .
														Платежное поручение Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск ий городского округа ""Город Губаха	101. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 13.03.2023г. №195105, указана ссылка .
														Платежное поручение Право заключения государстве нного контракта на приобретени	102. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 6)" Платежное поручение от

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций (лот 6)	07.09.2023г. №850001, 850002, 850003, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛ ЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛ ИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ	103. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Платежное поручение от 18.05.2023г. №449024, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретен ие автомобильн ого транспорта	104. "Приобретение автомобильного транспорта" Платежное поручение от 24.04.2023г. №359312, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретен ие автомобильн ого транспорта	105. "Приобретение автомобильного транспорта" Платежное поручение от 06.03.2023г. №169391, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Приобретение санитарных автомобилей	106. "Приобретение санитарных автомобилей" Платежное поручение от 01.03.2023г. №154039, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ФАП ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, С. БЕРЕЗОВКА, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ,33.	107. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ФАП ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, С. БЕРЕЗОВКА, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ,33." Платежное поручение от 03.08.2023г. №пп 739665, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ	108. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ФАП ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, С. БЕРЕЗОВКА, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ,33."



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ЗДАНИЯ ФАП ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, С. БЕРЕЗОВК А, УЛ. МОЛОДЕЖ НАЯ,33.	Платежное поручение от 03.08.2023г. №пп 739664, указана ссылка .
														Платежное поручение Капитальны й ремонт Шумовского ФАП	109. "Капитальный ремонт Шумовского ФАП" Платежное поручение от 14.03.2023г. № 201586,201583, указана ссылка .
														Платежное поручение Капитальны й ремонт в помещениях Мелюхинско го ФАП по адресу: 619191, Пермский край, Юсьвинский МО, с.Мелюхино, ул.Централь	11. "Капитальный ремонт в помещениях Мелюхинского ФАП по адресу: 619191, Пермский край, Юсьвинский МО, с.Мелюхино, ул.Центральная, д.7" Платежное поручение от 18.09.2023г. №ПП№ 895791, ПП№895790, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ная, д.7	
														Платежное поручение Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха"	110. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 15.08.2023г. №782796, указана ссылка .
														Платежное поручение Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха"	111. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 22.02.2023г. №135658, указана ссылка .
														Платежное поручение	112. "Приобретение автомобильного



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Приобретен ие автомобильн ого транспорта	транспорта" Платежное поручение от 18.04.2023г. №346179, указана ссылка .
														Платежное поручение Капитальны й ремонт помещений поликлиник и № 2 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу: г. Пермь, ул. Транспортна я, д.27	12. "Капитальный ремонт помещений поликлиники № 2 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу: г. Пермь, ул. Транспортная, д.27" Платежное поручение от 12.09.2023г. №875391, 875390, указана ссылка .
														Платежное поручение Капитальны й ремонт здания главного корпуса ГБУЗ ПК «Верещагин ская ЦРБ» по адресу : Пермский край, г. Верещагино,	13. "Капитальный ремонт здания главного корпуса ГБУЗ ПК «Верещагинская ЦРБ» по адресу : Пермский край, г. Верещагино, ул. Октябрьская, 74" Платежное поручение от 28.06.2023г. №601936, 601937, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ул. Октябрьская , 74	
														Платежное поручение ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛ ЬНОМУ КОНТРОЛ Ю НА ОБЪЕКТЕ "" КАПИТАЛЬ НЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕН ИЙ ПОЛИКЛИ НИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.КАРЬЕР- ИЗВЕСТНЯ К, УЛ.МИРА, 6 А	14. "ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ НА ОБЪЕКТЕ "" КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.КАРЬЕР- ИЗВЕСТНЯК, УЛ.МИРА, 6А" Платежное поручение от 05.09.2023г. №пп 846127, указана ссылка .
														Платежное поручение ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛ	15. "ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ НА ОБЪЕКТЕ ""

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														БНОМУ КОНТРОЛ Ю НА ОБЪЕКТЕ "" КАПИТАЛЬ НЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕН ИЙ ПОЛИКЛИ НИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.КАРЬЕР- ИЗВЕСТНЯ К, УЛ.МИРА, 6 А	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.КАРЬЕР- ИЗВЕСТНЯК, УЛ.МИРА, 6А" Платежное поручение от 05.09.2023г. №пп 846126, указана ссылка .
														Платежное поручение Капитальны й ремонт здания фельдшерск о- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский	16. "Капитальный ремонт здания фельдшерско- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз-Русский, ул. Набережная , д. 14" Платежное поручение от 06.07.2023г. №ПП 631570 от 06.07.2023, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														район, с. Таз- Русский, ул. Набережная , д. 14	
														Платежное поручение Капитальны й ремонт здания фельдшерско- о- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз- Русский, ул. Набережная , д. 14	17. "Капитальный ремонт здания фельдшерско- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз-Русский, ул. Набережная , д. 14" Платежное поручение от 06.07.2023г. №ПП 631567 от 06.07.2023, указана ссылка .
														Платежное поручение Капитальны й ремонт нежилого здания ФАП, расположенн ого по адресу: Пермский край,	18. "Капитальный ремонт нежилого здания ФАП, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Верхняя Уса, ул. Центральная, 25 Б" Платежное поручение от 28.08.2023г. №822003, 823271, 823272, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Кудинский район, д. Верхняя Уса, ул. Центральная, 25 Б	
														Платежное поручение Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и (АПС), систем оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре, монтажа данных систем и их пуско-наладку в здании поликлиники и ГБУЗ ПК "ГДП №3" по адресу: г.	19. "Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), систем оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре, монтажа данных систем и их пуско-наладку в здании поликлиники ГБУЗ ПК "ГДП №3" по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 80" Платежное поручение от 28.08.2023г. №823275, указана ссылка .



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Пермь, ул. Академика Веденеева, 80	
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ НОМУ РЕМОНТУ ПОМЕЩЕН ИЙ ПОЛИКЛИ НИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.КАРЬЕР- ИЗВЕСТНЯ К, УЛ.МИРА, 6 А	2. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.КАРЬЕР- ИЗВЕСТНЯК, УЛ.МИРА, 6А" Платежное поручение от 27.09.2023г. №пп 926686, указана ссылка .
														Платежное поручение Капитальны й ремонт фундамента и прокладка коробов по инженерным	20. "Капитальный ремонт фундамента и прокладка коробов по инженерным сетям фельдшерско- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														сетям фельдшерск о- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз- Русский, ул. Набережная, д. 14	Таз-Русский, ул. Набережная, д. 14" Платежное поручение от 24.08.2023г. №ПП 813527 от 24.08.2023, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ НОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ФАП ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, С. ПЫСКОР, УЛ.МИРА, 10.	21. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ФАП ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, С. ПЫСКОР, УЛ.МИРА, 10." Платежное поручение от 09.08.2023г. №пп 760798, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ	22. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ НОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ФАП ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, С. ПЫСКОР, УЛ.МИРА, 10.	РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ФАП ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, С. ПЫСКОР, УЛ.МИРА, 10." Платежное поручение от 09.08.2023г. №пп 760795, указана ссылка .
														Платежное поручение Строительн ый контроль на объекте: Капитальны й ремонт входной группы фельдшерск о- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз- Русский, ул.	23. "Строительный контроль на объекте: Капитальный ремонт входной группы фельдшерско- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз-Русский, ул. Набережная, д. 14" Платежное поручение от 26.07.2023г. №ПП 711648 от 26.07.2023, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Набережная, д. 14	
														Платежное поручение Строительн ый контроль на объекте: Капитальны й ремонт входной группы фельдшерск о- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз- Русский, ул. Набережная, д. 14	24. "Строительный контроль на объекте: Капитальный ремонт входной группы фельдшерско- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз-Русский, ул. Набережная, д. 14" Платежное поручение от 26.07.2023г. №ПП 711646 от 26.07.2023, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ НОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ	25. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. АЛЕКСАНДРОВСК, УЛ. ЛЕНИНА, 38" Платежное поручение от

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИ НИКИ ПО АДРЕСУ: Г. АЛЕКСАНД РОВСК, УЛ. ЛЕНИНА, 38	03.08.2023г. №пп 739667, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ НОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИ НИКИ ПО АДРЕСУ: Г. АЛЕКСАНД РОВСК, УЛ. ЛЕНИНА, 38	26. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. АЛЕКСАНДРОВСК, УЛ. ЛЕНИНА, 38" Платежное поручение от 03.08.2023г. №пп 739666, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ НОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ	27. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ЛОМОНОСОВА,102." Платежное поручение от



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИ НИКИ ПО АДРЕСУ: Г. БЕРЕЗНИК И, УЛ. ЛОМОНОС ОВА,102.	28.07.2023г. №пп 720669, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ НОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИ НИКИ ПО АДРЕСУ: Г. БЕРЕЗНИК И, УЛ. ЛОМОНОС ОВА,102.	28. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ЛОМОНОСОВА,102." Платежное поручение от 28.07.2023г. №пп 720668, указана ссылка .
														Платежное поручение Строительн ый контроль на объекте: Капитальны й ремонт входной группы	29. "Строительный контроль на объекте: Капитальный ремонт входной группы фельдшерско- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Подволошино, ул.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														фельдшерск о- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Подволошин о, ул. Центральная , д. 18	Центральная, д. 18" Платежное поручение от 26.07.2023г. №711649, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ НОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ФАП ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, С. БЕРЕЗОВК А, УЛ. МОЛОДЕЖ НАЯ,33.	3. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ФАП ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, С. БЕРЕЗОВКА, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ,33." Платежное поручение от 03.08.2023г. №739664, указана ссылка .
														Платежное поручение	30. "Строительный контроль на объекте:

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Строительн ый контроль на объекте: Капитальны й ремонт входной группы фельдшерск о- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Подволошин о, ул. Центральная , д. 18	Капитальный ремонт входной группы фельдшерско- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Подволошино, ул. Центральная, д. 18" Платежное поручение от 26.07.2023г. №711647, указана ссылка .
														Платежное поручение Капитальны й ремонт системы автоматичес кой пожарной сигнализаци и (АПС), системы оповещения,	31. "Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре, системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, угрозах о совершении

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														управления эвакуацией людей при пожаре, системы оповещения о чрезвычайны х ситуациях, угрозах о совершении террористич еского акта, монтажа данных систем и их пуско- наладку в здании поликлиник и № 5 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининс кая, д.224	террористического акта, монтажа данных систем и их пуско-наладку в здании поликлиники № 5 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д.224" Платежное поручение от 02.08.2023г. №734701, 734700, указана ссылка .
														Платежное поручение Капитальны	32. "Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														й ремонт входной группы фельдшерск о- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Подволошин о, ул. Центральная , д. 18.	акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Подволошино, ул. Центральная, д. 18." Платежное поручение от 26.07.2023г. №ПП 711660 от 26.07.2023, указана ссылка .
														Платежное поручение Капитальны й ремонт входной группы фельдшерск о- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Подволошин	33. "Капитальный ремонт входной группы фельдшерско- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Подволошино, ул. Центральная, д. 18." Платежное поручение от 26.07.2023г. №ПП 711652 от 26.07.2023, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о, ул. Центральная , д. 18.	
														Платежное поручение Капитальны й ремонт входной группы фельдшерск о- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз- Русский, ул. Набережная, д. 14.	34. "Капитальный ремонт входной группы фельдшерско- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз-Русский, ул. Набережная, д. 14." Платежное поручение от 26.07.2023г. №ПП 744658 от 26.07.2023, указана ссылка .
														Платежное поручение Капитальны й ремонт входной группы фельдшерск о- акушерского пункта по адресу:	35. "Капитальный ремонт входной группы фельдшерско- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз-Русский, ул. Набережная, д. 14." Платежное поручение от 26.07.2023г. №ПП 711651 от 26.07.2023,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Пермский край, Березовский район, с. Таз-Русский, ул. Набережная, д. 14.	указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. БЕРЕЗНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. БЕРЕЗНИКИ, ПРОСПЕКТ СОВЕТСКИЙ, 73.	36. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. БЕРЕЗНИКИ, ПРОСПЕКТ СОВЕТСКИЙ, 73." Платежное поручение от 27.07.2023г. №пп 716993, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: Г. БЕРЕЗНИКИ, ПРОСПЕКТ	37. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: Г. БЕРЕЗНИКИ, ПРОСПЕКТ



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИ НИКИ ПО АДРЕСУ: Г. БЕРЕЗНИК И, ПРОСПЕКТ СОВЕТСКИ Й, 73.	СОВЕТСКИЙ, 73." Платежное поручение от 27.07.2023г. №пп 716986, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ НОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИ НИКИ ПО АДРЕСУ: Г. БЕРЕЗНИК И, УЛ. ДЕМЕНЕВА .12	38. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ДЕМЕНЕВА. 12" Платежное поручение от 26.07.2023г. №пп 711664, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ НОМУ	39. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИ НИКИ ПО АДРЕСУ: Г. БЕРЕЗНИК И, УЛ. ДЕМЕНЕВА .12	ДЕМЕНЕВА. 12" Платежное поручение от 26.07.2023г. №пп 711657, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ НОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ФАП ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, С. БЕРЕЗОВК А, УЛ. МОЛОДЕЖ НАЯ,33.	4. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ФАП ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, С. БЕРЕЗОВКА, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ,33." Платежное поручение от 03.08.2023г. №739665, указана ссылка .
														Платежное поручение Капитальны й ремонт помещений Дубровской	40. "Капитальный ремонт помещений Дубровской врачебной амбулатории" Платежное поручение от 28.07.2023г. №

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														врачебной амбулатории	720670,720671, указана ссылка .
														Платежное поручение Капитальны й ремонт здания главного корпуса ГБУЗ ПК «Верещагин ская ЦРБ» по адресу : Пермский край, г. Верещагино, ул. Октябрьская , 74	41. "Капитальный ремонт здания главного корпуса ГБУЗ ПК «Верещагинская ЦРБ» по адресу : Пермский край, г. Верещагино, ул. Октябрьская, 74" Платежное поручение от 09.03.2023г. №185163, 185169, указана ссылка .
														Платежное поручение Монтаж системы автоматичес кой пожарной сигнализаци и (АПС), системы оповещения, управления	42. "Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в подразделениях ГБУЗ

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасност и в подразделен иях ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул. Куфониная, д.12	ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул. Куфониная, д.12" Платежное поручение от 14.04.2023г. №331445, 331441, указана ссылка .
														Платежное поручение Оказание услуг по строительно му контролю (технически й надзор) за выполнение м работ по объекту: ""Монтаж системы	43. "Оказание услуг по строительному контролю (технический надзор) за выполнением работ по объекту: ""Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и выполнение



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														автоматичес кой пожарной сигнализаци и (АПС), системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасност и в подразделен иях ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул. Куфониная, д.12""	мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в подразделениях ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул. Куфониная, д.12"" Платежное поручение от 07.04.2023г. № 296698,296699, указана ссылка .
														Платежное поручение Капитальны й ремонт Дубровской	44. "Капитальный ремонт Дубровской врачебной амбулатории" Платежное поручение от 21.03.2023г. №229695,

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														врачебной амбулатории	указана ссылка .
														Платежное поручение Капитальны й ремонт Дубровской врачебной амбулатории	45. "Капитальный ремонт Дубровской врачебной амбулатории" Платежное поручение от 20.03.2023г. №225727, указана ссылка .
														Платежное поручение Капитальны й ремонт Калиновског о ФАП	46. "Капитальный ремонт Калиновского ФАП" Платежное поручение от 09.03.2023г. №181393, 181394, указана ссылка .
														Платежное поручение Капитальны й ремонт здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемулл инская, 75 Лит А с целью приведения здания в нормативное	47. "Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемуллинская, 75 Лит А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН (капитальный ремонт крыши)" Платежное поручение от 02.03.2023г. №859, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														состояние и доступности ММГН (капитальны й ремонт крыши)	
														Платежное поручение Капитальны й ремонт здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемулл инская, 75 Лит А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН (капитальны й ремонт крыши)	48. "Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемуллинская, 75 Лит А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН (капитальный ремонт крыши)" Платежное поручение от 02.03.2023г. №858, указана ссылка .
														Платежное поручение Капитальны й ремонт здания по	49. "Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемуллинская, 75 Лит А с целью

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														адресу: Пермский край, ул. Верхнемулл инская, 75 Лит А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН (капитальны й ремонт крыши)	приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН (капитальный ремонт крыши)" Платежное поручение от 27.02.2023г. №142069, указана ссылка .
														Платежное поручение Капитальны й ремонт здания главного корпуса ГБУЗ ПК «Верещагин ская ЦРБ» по адресу : Пермский край, г. Верещагино, ул. Октябрьская	5. "Капитальный ремонт здания главного корпуса ГБУЗ ПК «Верещагинская ЦРБ» по адресу : Пермский край, г. Верещагино, ул. Октябрьская, 74" Платежное поручение от 08.09.2023г. №864638, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														, 74	
														Платежное поручение Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемуллинская, 75 Лит А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН (капитальный ремонт крыши)	50. "Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемуллинская, 75 Лит А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН (капитальный ремонт крыши)" Платежное поручение от 27.02.2023г. №142068, указана ссылка .
														Платежное поручение Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №1 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 43" Платежное поручение от 10.02.2023г. №91017, указана ссылка .	51. "Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №1 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 43" Платежное поручение от 10.02.2023г. №91017, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, Комсомольс кий проспект, 43	
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ НОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ВРАЧЕБНО Й АМБУЛАТО РИИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.ОРЕЛ, УЛ.СОВЕТС КАЯ,82.	52. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.ОРЕЛ, УЛ.СОВЕТСКАЯ,82. " Платежное поручение от 24.08.2023г. №пп 813530, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ	53. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ ПО

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ВРАЧЕБНО Й АМБУЛАТО РИИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.ОРЕЛ, УЛ.СОВЕТС КАЯ,82.	АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.ОРЕЛ, УЛ.СОВЕТСКАЯ,82. " Платежное поручение от 24.08.2023г. №пп 813529, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ НОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ФАП ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.СКОПКО РТНОЕ, УЛ.УРАЛЬС КАЯ, 2А	54. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ФАП ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.СКОПКОРТНОЕ, УЛ.УРАЛЬСКАЯ, 2А" Платежное поручение от 03.07.2023г. №пп 619236, указана ссылка .
														Платежное поручение	55. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ НОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ФАП ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.СКОПКО РТНОЕ, УЛ.УРАЛЬС КАЯ, 2А	КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ФАП ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.СКОПКОРТНОЕ, УЛ.УРАЛЬСКАЯ, 2А" Платежное поручение от 03.07.2023г. №пп 619235, указана ссылка .
														Платежное поручение Подключени е (технологич еское присоединен ие) к централизов анной системе теплоснабже ния ""Поликлин ика в с. Фролы, Пермский	56. "Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе теплоснабжения ""Поликлиника в с. Фролы, Пермский край" Платежное поручение от 26.09.2023г. №922136, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														край	
														Платежное поручение Капитальный ремонт фундамента и прокладка коробов по инженерным сетям фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз-Русский, ул. Набережная, д. 14	57. "Капитальный ремонт фундамента и прокладка коробов по инженерным сетям фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз-Русский, ул. Набережная, д. 14" Платежное поручение от 24.08.2023г. №ПП 813525 от 24.08.2023, указана ссылка .
														Платежное поручение Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна"".	58. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Платежное поручение от 24.08.2023г. №812987, указана ссылка .



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ	59. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Платежное поручение от 18.09.2023г. №865152, указана ссылка .
														Платежное поручение Капитальный ремонт здания главного корпуса ГБУЗ ПК «Верещагинская ЦРБ» по адресу : Пермский край, г. Верещагино, ул. Октябрьская, 74	6. "Капитальный ремонт здания главного корпуса ГБУЗ ПК «Верещагинская ЦРБ» по адресу : Пермский край, г. Верещагино, ул. Октябрьская, 74" Платежное поручение от 07.09.2023г. №856595, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ	60. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА:



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПО СТРОИТЕЛ ЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛ ИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ	""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Платежное поручение от 28.04.2023г. №379478, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛ ЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛ ИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ	61. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Платежное поручение от 31.08.2023г. №831707, указана ссылка .
														Платежное поручение Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск ий городского округа ""Город Губаха	62. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 04.09.2023г. №841074, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Платежное поручение от 02.08.2023г. №733487, указана ссылка .	63. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Платежное поручение от 02.08.2023г. №733487, указана ссылка .
														Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 11) Платежное поручение от 17.08.2023г. №792095, указана ссылка .	64. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 11)" Платежное поручение от 17.08.2023г. №792095, указана ссылка .
														Платежное поручение Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа	65. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														""Поликлин ика, р.л. Углеуральск ий городского округа ""Город Губаха	""Город Губаха" Платежное поручение от 15.08.2023г. №782795, указана ссылка .
														Платежное поручение Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций (лот 11)	66. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 11)" Платежное поручение от 09.08.2023г. №753127, указана ссылка .
														Платежное поручение Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций (лот 11)	67. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 11)" Платежное поручение от 08.08.2023г. №148485, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														димых модульных конструкций (лот 11)	
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ КАПИТАЛЬ НОГО СТРОИТЕЛ ЬСТВА «ПОЛИКЛИ НИКА В Г. ОСА»	68. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА «ПОЛИКЛИНИКА В Г. ОСА»" Платежное поручение от 28.07.2023г. №723610, указана ссылка .
														Платежное поручение Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск ий городского округа ""Город Губаха	69. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 27.07.2023г. №715772, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Капитальный ремонт нежилого здания ФАП по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Урада, ул. Игнатьева, д. 13 пом. 1	7. "Капитальный ремонт нежилого здания ФАП по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Урада, ул. Игнатьева, д. 13 пом. 1" Платежное поручение от 21.09.2023г. №908182, 908183, указана ссылка .
														Платежное поручение Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха	70. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 27.07.2023г. №715771, указана ссылка .
														Платежное поручение Выполнение работ по	71. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														строительств у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск ий городского округа ""Город Губаха	Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 27.07.2023г. №715768, указана ссылка .
														Платежное поручение Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск ий городского округа ""Город Губаха	72. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 27.07.2023г. №715756, указана ссылка .
														Платежное поручение Право заключения государстве нного контракта на приобретени	73. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 7)" Платежное поручение от

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций (лот 7)	27.07.2023г. № 715779,718780,715781, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛ ЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛ ИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ	74. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Платежное поручение от 24.07.2023г. №700358, указана ссылка .
														Платежное поручение Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск ий городского округа ""Город Губаха	75. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 24.07.2023г. №700357, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха	76. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 24.07.2023г. №700356, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Платежное поручение от 29.06.2023г. №600647, указана ссылка .	77. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ"
														Платежное поручение Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлин	78. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха"



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ика, р.п. Углеуральск ий городского округа ""Город Губаха	Платежное поручение от 29.06.2023г. №604767, указана ссылка .
														Платежное поручение Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск ий городского округа ""Город Губаха	79. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 23.06.2023г. №584023, указана ссылка .
														Платежное поручение Капитальны й ремонт входной группы и крыльца главного входа в здании отделения	8. "Капитальный ремонт входной группы и крыльца главного входа в здании отделения реабилитации по адресу: г. Пермь, ул. Яблочкова, д.21" Платежное поручение от 20.09.2023г. №905549, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														реабилитаци и по адресу: г. Пермь, ул. Яблочкова, д.21	
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛ ЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛ ИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ	80. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Платежное поручение от 09.06.2023г. №530411, указана ссылка .
														Платежное поручение Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск ий городского округа ""Город Губаха	81. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 22.06.2023г. №575562, указана ссылка .
														Платежное	82. "Выполнение работ

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск ий городского округа ""Город Губаха	по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 22.06.2023г. №572435, указана ссылка.
														Платежное поручение Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск ий городского округа ""Город Губаха	83. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 16.06.2023г. №557271, указана ссылка.
														Платежное поручение Выполнение работ по строительств	84. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск ий городского округа ""Город Губаха	городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 08.06.2023г. №523279, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛ ЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛ ИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ	85. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Платежное поручение от 01.06.2023г. №495680, указана ссылка .
														Платежное поручение Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных	86. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 10)" Платежное поручение от 29.05.2023г. №477399, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 10)	
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛ ЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛ ИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ	87. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Платежное поручение от 28.04.2023г. №379479, указана ссылка .
														Платежное поручение Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск ий городского округа ""Город Губаха	88. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 28.04.2023г. №379480, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 4)	89. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 4)" Платежное поручение от 13.04.2023г. №321501, указана ссылка .
														Платежное поручение Капитальный ремонт входной группы и крыльца главного входа в здании отделения реабилитации и по адресу: г. Пермь, ул.	9. "Капитальный ремонт входной группы и крыльца главного входа в здании отделения реабилитации по адресу: г. Пермь, ул. Яблочкова, д.21" Платежное поручение от 19.09.2023г. № 899921,899923, указана ссылка .



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Яблочкова, д.21	
														Платежное поручение Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 4)	90. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 4)" Платежное поручение от 13.04.2023г. №321500, указана ссылка .
														Платежное поручение Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных	91. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 4)" Платежное поручение от 13.04.2023г. №321499, указана ссылка .



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 4)	
														Платежное поручение Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 4)	92. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 4)" Платежное поручение от 13.04.2023г. №321498, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛ ЬСТВУ ОБЪЕКТА:	93. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Платежное поручение от 20.04.2023г. №347459,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														""ПОЛИКЛ ИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ	указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛ ЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛ ИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ	94. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Платежное поручение от 19.04.2023г. №338493, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛ ЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛ ИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ	95. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Платежное поручение от 14.04.2023г. №327333, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛ	96. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Платежное

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														БСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛ ИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ	поручение от 14.04.2023г. №327332, указана ссылка .
														Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИН СКОГО ОБОРУДОВ АНИЯ (ФУНКЦИО НАЛЬНО- ДИАГНОСТ ИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: ""ГОРОДСК АЯ КЛИНИЧЕС КАЯ ПОЛИКЛИ НИКА, Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСК ИЙ РАЙОН)"" и ""ПОЛИКЛ ИНИКА с. СИВА	97. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ФУНКЦИОНАЛЬНО- ДИАГНОСТИЧЕСКОГ О) НА ОБЪЕКТ: ""ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)"" и ""ПОЛИКЛИНИКА с. СИВА" Платежное поручение от 17.04.2023г. №335075, указана ссылка .
														Платежное	98. "ПОСТАВКА

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИН СКОЙ МЕБЕЛИ (СТЕЛЛАЖ ЕЙ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ НИКА В Г.КУДЫМК АР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ НИКА В ОРДЖОНИ КИДЗЕВСК ОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»	МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ (СТЕЛЛАЖЕЙ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСК ОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Платежное поручение от 21.04.2023г. №354134, указана ссылка.
														Платежное поручение Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск ий городского	99. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 30.03.2023г. №264309, указана ссылка.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														округа "Город Губаха	
1.7.5		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								25.12.2023	03.10.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	В работе. Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии сформирован. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.04.2023г. № 20-2023-041820, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	2. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.07.2023г. № 20-2023-041820, приложен файл .
														Отчет о	3. "Отчет о выполнении соглашения о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														выполнении соглашения о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.04.2023г. № 20-2023-041820, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	4. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.07.2023г. № 20-2023-041820, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставле нии субсидии юридическо му	5. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.04.2023г. № 20-2023-041820, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(физическом у) лицу	
														Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	6. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.07.2023г. № 20-2023-041820, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	7. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.07.2023г. № 60-2023-000280, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о	8. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Отчет от 01.07.2023г. № 60-2023-000280, приложен файл .
1.7.6		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)								28.12.2023	28.12.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. В 2023 запланировано проведение 43 капитальных ремонтов, мониторинг выполнения мероприятия в полном объеме будет произведен после завершения проведения капитальных ремонтов.
1.8		Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 679,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	679	677	679			31.12.2022	01.11.2023	Круть Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Единая информационная система в сфере закупок		В работе. Существует риск: неисполнение результата, Причина риска: Неисполнение условий государственного контракта, повлекшей за собой необходимость расторжения контракта. На 01.10.2023 Государственный контракт заключен. Ожидаемый срок поставки 30.10.2023.,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.10.2023г. Принятые меры: 1. Заключение нового государственного контракта, срок исполнения 31.10.2023, Зарубин Алексей Сергеевич - Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края - МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ПЕРМСКОГО КРАЯ. В 2022 году планировалась поставка 679 единиц оборудования в 47 медицинских организаций. На 01.10.2023 заключены контракты на поставку 679 единиц оборудования, 678 ед. поставлены в медицинские



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															организации, 677 ед. введено в эксплуатацию. Не поставлена 1 ед.: Рентген стационарный – 1 ед. поставка до 30.10.2023 (согласно условиям нового государственного контракта), в связи расторжением государственного контракта по причине неисполнений обязательств со стороны поставщика. Заключен новый государственный контракт. Просрочка 305 дней. Предоставлена информация : 677 из 679.
1.8.1		Произведен ввод в эксплуатацию оборудования								01.12.2022	01.10.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. Просрочка 304 дней. Существует риск: Неисполнение кт, Причина риска: Нарушение сроков поставок обусловлено введенными санкциями и ограничительными мерами, в частности со стороны недружественных стран в отношении РФ и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															предпринимателей, нарушением логистических цепочек и задержкой поставок, увеличением срока поставок необходимых комплектующих. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.10.2023г. Принятые меры: 1. Ведется работа с поставщиками, срок исполнения 01.10.2023, Зарубин Алексей Сергеевич - Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края - МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ПЕРМСКОГО КРАЯ.
1.9		Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную	Единица	0	1279	1132	1279			31.12.2023	31.12.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр	Единая информационная система в сфере		В работе.В 2023 году планируется поставка 600 единиц оборудования в 43 медицинских



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 1 279,0000 Дата: 31.12.2023										здравоохранения Пермского края	закупок		организаций. На 01.10.2023 заключены контракты на приобретение 600 ед. оборудования из них 468 ед. поставлено и 455 ед. введено в эксплуатацию. Предоставлена информация : 1132 из 1279.
1.9.1		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								15.12.2023	15.12.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. В 2023 году запланирована поставка 600 ед. оборудования на 01.10.2023 произведена приемка 455 ед. оборудования.
1.9.2		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								25.12.2023	25.12.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Платежное поручение Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского	В работе. В 2023 году запланировано приобретение 600 ед. оборудования. На 01.10.2023 произведена оплата 349 ед. оборудования. До 25.12.2023 оплата будет произведена в полном объеме. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															документы: 1. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 13.03.2023г. №195105, указана ссылка .
														Платежное поручение Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликл иника, р.п. Углеуральск ий городского округа ""Город Губаха"	10. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Платежное поручение от 15.08.2023г. №782796, указана ссылка .
														Платежное поручение Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликл иника, р.п. Углеуральск ий городского округа ""Город Губаха"	11. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха"

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ика, р.п. Углеуральск ий городского округа ""Город Губаха	Платежное поручение от 22.02.2023г. №135658, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретен ие автомобильн ого транспорта	12. "Приобретение автомобильного транспорта" Платежное поручение от 18.04.2023г. №346179, указана ссылка .
														Платежное поручение Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций (лот 6)	2. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 6)" Платежное поручение от 07.09.2023г. №850001, 850002, 850003, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ	3. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛ ЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛ ИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ	ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Платежное поручение от 18.05.2023г. №449024, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретен ие автомобильн ого транспорта	4. "Приобретение автомобильного транспорта" Платежное поручение от 24.04.2023г. №359312, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретен ие автомобильн ого транспорта	5. "Приобретение автомобильного транспорта" Платежное поручение от 06.03.2023г. №169391, указана ссылка .
														Платежное поручение Приобретен ие санитарных автомобилей	6. "Приобретение санитарных автомобилей" Платежное поручение от 01.03.2023г. №154039, указана ссылка .
														Платежное поручение	7. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ НОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ФАП ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, С. БЕРЕЗОВК А, УЛ. МОЛОДЕЖ НАЯ,33.	КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ФАП ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, С. БЕРЕЗОВКА, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ,33." Платежное поручение от 03.08.2023г. №пп 739665, указана ссылка .
														Платежное поручение ВЫПОЛНЕ НИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ НОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ФАП ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, С. БЕРЕЗОВК А, УЛ. МОЛОДЕЖ НАЯ,33.	8. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ФАП ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, С. БЕРЕЗОВКА, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ,33." Платежное поручение от 03.08.2023г. №пп 739664, указана ссылка .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Платежное поручение Капитальный ремонт Шумовского ФАП	9. "Капитальный ремонт Шумовского ФАП" Платежное поручение от 14.03.2023г. № 201586,201583, указана ссылка .
1.9.3		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								25.12.2023	25.12.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. В 2023 году запланирована поставка 600 ед. оборудования. Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу будет сформирован после поставки оборудования в полном объеме.
1.9.4		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								31.12.2023	31.12.2023	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края			В работе. Мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) будет обеспечен после поставки оборудования в полном объеме.
1.10		Выполнены мероприятия по осуществлению нового	Единица	0	1	1	1	4	4	31.12.2022	18.07.2023	Крутьен Анастасия	Ведомственная	Иное Лицензия на	Выполнено. В 2023 году планируется завершение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022										Владимиров на - Министр здравоохран ения Пермского края	статистика	осуществлен ие медицинской деятельност и	мероприятие по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году на 2 объектах: 1. ГБУЗ ПК "ГКП г.Перми" .Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности, объект функционирует 2.ГБУЗ ПК "Полазненская районная больница". Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности, объект функционирует. Просрочка 199 дней. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Лицензия на осуществление медицинской деятельности" Иное

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Министерство здравоохранения Пермского края от 15.06.2023г. №6/н, приложен файл .
														Иное Лицензия на осуществлен ие медицинской деятельност и	2. "Лицензия на осуществление медицинской деятельности" Иное Министерство здравоохранения Пермского края от 13.07.2023г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи							
1.1		(16) Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов	13 645,52	13 645,52	13 645,52	13 645,51	13 645,52	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	13 645,52	13 645,52	13 645,52	13 645,51	13 645,52	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	13 645,52	13 645,52	13 645,52	13 645,51	13 645,52	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(17) Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	397 246,68	397 246,68	397 246,68	387 237,02	218 250,06	54,94	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	397 246,68	397 246,68	397 246,68	387 237,02	218 250,06	54,94	
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	397 246,68	397 246,68	397 246,68	387 237,02	218 250,06	54,94	
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3		(19) Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций	323 107,53	323 107,53	323 107,53	323 107,53	175 725,03	54,39	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	323 107,53	323 107,53	323 107,53	323 107,53	175 725,03	54,39	
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	323 107,53	323 107,53	323 107,53	323 107,53	175 725,03	54,39	
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(20) Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	449 507,73	449 507,74	449 507,74	446 129,41	101 173,25	22,51	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	449 507,73	449 507,74	449 507,74	446 129,41	101 173,25	22,51	
1.4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	449 507,73	449 507,74	449 507,74	446 129,41	101 173,25	22,51	
1.4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(24) Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	687 908,63	687 908,63	687 908,63	686 659,28	686 159,28	99,75	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	687 908,63	687 908,63	687 908,63	686 659,28	686 159,28	99,75	
1.5.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	687 908,63	687 908,63	687 908,63	686 659,28	686 159,28	99,75	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Федерации							
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6		(25) Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1.		бюджеты муниципальных	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		образований			0,00				
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			1 871 416,09	1 871 416,10	1 871 416,10	1 856 778,75	1 194 953,14	63,85	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			1 871 416,09	1 871 416,10	1 871 416,10	1 856 778,75	1 194 953,14	63,85	
бюджет субъекта Российской Федерации			1 871 416,09	1 871 416,10	1 871 416,10	1 856 778,75	1 194 953,14	63,85	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)	
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи													
1.1.	Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	56 749,50	113 499,00	170 248,50	226 998,00	283 747,50	340 497,00	360 497,00	397 246,68	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	49 371,93	67 750,34	146 262,74	158 039,35	182 736,96	218 250,06	218 250,06	340 497,00	397 246,68	
1.3.	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,70	4 301,40	6 452,10	8 602,80	10 753,50	12 904,20	13 645,52	13 645,52	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	12 584,38	13 645,52	13 645,52	13 645,52	13 645,52	13 645,52	13 645,52	13 645,52	13 645,52	13 645,52	
1.4.	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	103 873,64	207 747,28	311 620,92	415 494,56	519 368,20	623 241,84	687 908,63	687 908,63	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	206 810,33	529 222,48	677 759,28	677 759,28	686 159,28	686 159,28	686 159,28	686 159,28	686 159,28	
1.5.	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	50 507,20	101 014,40	151 521,60	202 028,80	252 536,00	303 043,20	353 550,40	449 507,73	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	13 344,11	13 344,11	13 344,11	22 488,92	51 606,89	59 262,23	101 173,2	303 043,2	303 043,2	303 043,20	

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
										5	0	0	
1.6.	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	31 563,50	63 127,00	94 690,50	126 254,00	157 817,50	189 381,00	220 944,50	323 107,53
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	108 379,2 5	112 172,5 3	112 172,5 3	127 682,5 3	151 607,5 2	175 725,0 3	189 381,0 0	220 944,5 0	323 107,53