

Руководитель
регионального проекта —
Крутецкая Анастасия Владимировна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
59A1CC14C5C977CF9CEF8DAC04F3C9A29689F0C3
Владелец: Крутецкая Анастасия Владимировна
Действителен: с 28.01.2022 по 28.04.2023

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

" (N9-57) Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Пермский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений	1 332 435,9200
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи										
1.1.		Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, убывающий	ФП	Процент	9.2	7.6	8.3	Данные федерального статистического наблюдения по форме №30 "Сведения о медицинской организации"	6	6	Представленные ГКУ ПК "Финансово-хозяйственное управление" на 01.10.2022
1.2.		Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, убывающий	ФП	Процент	41.7	41.3	43.1	Данные федерального статистического наблюдения по форме №30 "Сведения о медицинской организации"	41.1	41.1	Представлены ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.10.2022. Данные, представленные за август некорректны в связи с технической ошибкой.
1.3.		Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год, возрастающий	ФП	Единица	6.95	6.95	5.263	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России	7.02	7.02	Представлены ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.10.2022
1.4.		Оценка общественного мнения по удовлетворенности	ФП	Процент	0	31	29.2	Данные выборочного	32.5	32.5	Данные представлены Территориальным

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		населения медицинской помощью, процент, возрастающий						опроса респондентов по вопроснику "Удовлетворенно сть населения медицинской помощью"			фондом обязательного медицинского страхования Пермского края на 01.10.2022.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи														
1.1	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования														
	План	ФП	Процент	41,7000	41,7000	41,7000	41,7000	41,7000	41,6000	41,5000	41,4000	41,3000	41,2000	41,1500	41,1000
	Факт/прогноз			45,7000	45,0000	45,0000	45,0000	45,0000	44,4000	43,1000	38,1000	43,1000	41,2000	41,5000	41,1000
1.2	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта														
	План	ФП	Процент	9,2000	9,2000	9,2000	9,2000	9,2000	9,0000	8,6000	8,1000	7,6000	7,2000	6,5000	6,0000
	Факт/прогноз			9,8000	9,8000	9,4000	9,4000	9,0000	8,5000	8,5000	8,5000	8,3000	7,2000	6,5000	6,0000
1.3	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год														
	План	ФП	Единица	6,9500	6,9500	6,9500	6,9500	6,9500	6,9500	6,9500	6,9500	6,9500	6,9900	7,0000	7,0200
	Факт/прогноз			5,9200	6,0100	6,1900	6,1900	6,7700	3,5200	4,0900	4,6785	5,2630	6,9900	7,0000	7,0200
1.4	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	23,8000	31,0000	32,0000	32,5000	32,5000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	23,8000	29,2000	32,0000	32,5000	32,5000

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи														
1.1		Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов Значение: 181,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	7474	181	133	181			31.12.2022	31.12.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Единая информационная система в сфере закупок		Информация по значению результата: В работе.Существуют риски: Невыполнение КТ , Причина риска: В связи с экономической ситуацией требуется внесение изменений в программу для перераспределения средств., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.11.2022г. Принятые меры: 1. В настоящее время идет работа по внесению изменений в региональный проект для перераспределения средств., срок исполнения 01.11.2022. недостижение кт, Причина риска: длительность процедуры заключения дополнительного соглашения на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															перераспределение средств, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.10.2022г. Принятые меры: 1. Направлены изменения в программу, срок исполнения 31.10.2022. В 2022 году запланирована закупка автомобильного транспорта в количестве 181 шт. в 34 медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. На 01.10.2022 заключены контракты на приобретение 133 автомобилей, 133 автомобиля передано в медицинские организации. Не заключены контракты на 48 ед. автотранспорта. 1 ед. автотранспорта приобретается на средства экономии. Дополнительное соглашение на увеличение целевого



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															показателя №056-2021-N9004-51/4 заключено 17.08.2022. Планируемый срок заключения контрактов - 01.11.2022 . Для заключения контракта на приобретение 47 ед. автотранспорта необходимо перераспределение средств, в связи с чем ожидается заключение дополнительного соглашения. Предоставлена информация : 133 из 181.
1.1.1		Опубликованы извещения о проведении закупки								01.05.2022	01.11.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. Просрочка 184 дней. Существует риск: Невыполнение КТ , Причина риска: В связи с экономической ситуацией требуется внесение изменений в программу для перераспределения средств., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.11.2022г. Принятые



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															меры: 1. В настоящее время идет работа по внесению изменений в региональный проект для перераспределения средств., срок исполнения 01.11.2022. На 01.10.2022 не опубликованы извещения на 48 автомобилей.
1.1.2		Закупка включена в план закупок								31.12.2022	01.03.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	.	Иное План-график закупок	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План-график закупок" Иное ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ" от 01.03.2022г. № 202203562000063001, указана ссылка. Закупка автомобильного транспорта включена в план-график закупок.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.3		Автотранспорт зарегистрирован в ГИБДД								01.12.2022	01.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. На 01.10.2022 в ГИБДД зарегистрировано 88 автомобилей
1.1.4		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	.	Иное Государственный контракт на приобретение автомобильного транспорта, Иное Государственный контракт на приобретение автомобильного транспорта	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Государственный контракт на приобретение автомобильного транспорта" Иное ГКУЗ ПК "Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф" от 21.04.2022г. №67/2022, приложен файл. 2. "Государственный контракт на приобретение автомобильного транспорта" Иное ГКУЗ ПК "Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф" от 21.04.2022г. №№



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															68/2022, приложен файл. 3. "Государственный контракт на приобретение автомобильного транспорта " Иное ГКУЗ ПК "Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф" от 06.06.2022г. №№ 90/2022, приложен файл. 4. "Государственный контракт на приобретение автомобильного транспорта" Иное ГКУЗ ПК "Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф" от 30.05.2022г. №№ 85/2022, приложен файл. 5. "Государственный контракт на приобретение автомобильного транспорта" Иное ГКУЗ ПК "Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф" от 30.05.2022г. №№ 86/2022, приложен файл. 6. "Государственный

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															контракт на приобретение автомобильного транспорта " Иное ГКУЗ ПК "Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф" от 30.05.2022г. №№ 87/2022, приложен файл. В 2022 г. предусмотрена закупка 181 единиц автомобильного транспорта. Заключены контракты на поставку 133 единиц автомобильного транспорта. В целях закупки оставшихся 48 единиц автомобильного транспорта письмом Министерства здравоохранения Пермского края от 18 мая 2022 г. № 34-01-01-346-исх в Министерство здравоохранения Российской Федерации направлены предложения о перераспределении средств экономии, образовавшейся по

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															результатам проведения конкурных процедур, с мероприятия по закупке медицинского оборудования на Мероприятие в связи со значительным удорожанием автомобильного транспорта. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского края, предусматривающее перераспределение средств между мероприятиями Программы, на сегодняшний день не заключено после заключения Дополнительного соглашения, закупка на оставшиеся автомобили будет объявлена незамедлительно.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.5		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	.		В работе. на 01.10.2022 произведена приемка 133 автомобилей.
1.1.6		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	,		В работе. На 01.10.2022 произведена оплата на сумму 185578033,04 руб.
1.1.7		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2022	30.12.2021	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	,	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение Правительства Пермского края от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															30.12.2021г. №056-09-2022-622, приложен файл.
1.1.8		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								31.12.2022	31.12.2022	Круть Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края			В работе. На 01.10.2022 мониторинг использования автотранспорта разрабатывается
1.1.9		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии предоставляется после окончания текущего финансового года
1.1.10		Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.10.2022	01.11.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения	-		В работе. Просрочка 31 дней. Существует риск: недостижение кт, Причина риска: длительность процедуры заключения дополнительного соглашения на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Пермского края			перераспределение средств, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.10.2022г. Принятые меры: 1. Направлены изменения в программу, срок исполнения 31.10.2022. На 01.10.2022 заключены контракты на приобретение 133 автомобилей. 3. Заключение контракта на приобретение 48 автомобилей планируется до 01.11.2022
1.1. 11		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								01.11.2022	01.11.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. На 01.10.2022 произведена приемка 133 автомобилей.
1.2		Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов	Единица	377	0	0	0			31.12.2022	31.12.2022	Крутенъ Анастасия Владимиров	Единая информационная		Информация по значению результата: В работе. В 2022 году



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		медицинских организаций Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2022										на - Министр здравоохран ения Пермского края	система в сфере закупок		планируется завершение мероприятие по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году на 4 объектах: 1."Сельская врачебная амбулатория, п. Зюкайка. Лицензия на осуществление медицинской деятельности получена 2. ГБУЗ ПК "ГКП г.Перми". Строительная готовность объекта 90%. Плановое окончание строительства октябрь 2022 года. 3.ГБУЗ ПК"Полазненская районная больница". Строительная готовность объекта 79%, работы ведутся в соответствии с гос.контрактом, ожидаемое окончание

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															строительства 4 квартал 2022 года. 4.ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа». Строительно-монтажные работы завершены, плановая дата получения лицензии ноябрь 2022 года. Предоставлена информация : 0 из 0.
1.2.1		Закупка включена в план закупок								31.12.2022	01.03.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	.	Иное План-график закупок	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План-график закупок" Иное ГАУ ПК " Краевой центр закупок" от 01.03.2022г. №б/н, указана ссылка. Закупка всех 679 единиц оборудования включена в план-график закупок.
1.2.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского	.		В работе. На 01.10.2022 контракты на строительно-монтажные работы заключены. Контракты на приобретение оборудования в рамках строительства планируется заключить



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												края			до 01.11.2022
1.2.3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	.		В работе. На 01.10.2022 приемка не произведена
1.2.4		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	.		В работе. На 01.10.2022 произведена оплата на сумму 154329313,00 руб.
1.2.5		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского	.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекту Российской Федерации	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекту Российской Федерации" Соглашение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		соглашений)										края		субъекта Российской Федерации	Правительство Пермского края от 30.12.2022г. №056-09-2022-622, приложен файл. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации № 056-09-2022-622 от 30.12.2022 заключено.
1.2.6		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	.		В работе. Отчет о выполнении соглашения предоставляется после окончания текущего финансового года
1.2.7		Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места								15.12.2022	15.12.2022	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра здравоохранения Пермского	-		В работе. На 01.10.2022 трудоустройство не осуществлялось



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												края			
1.3		Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций Значение: 33,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	696	33	0	33			31.12.2022	31.12.2022	Крутенъ Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Единая информационная система в сфере закупок		Информация по значению результата: В работе. В 2022 году запланировано приобретение и монтаж 33 быстровозводимых модульных конструкций. На 01.10.2022 заключены контракт на приобретение и монтаж 33 модульных ФАП. На 33 объектах начат монтаж конструкций, из них на 1 объекте строительные работы завершены. Предоставлена информация : 0 из 33.
1.3.1		Подписан акт приемки выполненных работ								01.12.2022	01.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. На 01.10.2022 начаты работы по установке 33 модульных ФАП.
		Закупка включена в план												Иное План-	В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.3.2		закупки								31.12.2022	07.10.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	график закупок	Подтверждающие документы: 1. "План-график закупок" Иное ГКУ ПК "Финансово-хозяйственное управление" от 01.03.2022г. №б/н, указана ссылка. План-график закупок сформирован и опубликован.
1.3.3		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								31.12.2022	07.10.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. На 01.10.2022 заключены контракты на приобретение и монтаж 33 ФАП
1.3.4		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. На 01.10.2022 приемка не производилась



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.3.5		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. На 01.10.22 оплата не производилась
1.3.6		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2022	07.10.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации" Соглашение Аппарат Правительства Пермского края от 30.12.2022г. №№ 056-09-2022-622, приложен файл. соглашение о предоставлении субсидии заключено 30.12.2022
1.3.7		Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места								15.12.2022	15.12.2022	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый	-		В работе. На 01.10.2022 нет Фап, монтажные работы на которых завершены.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												заместитель министра здравоохранения Пермского края			
1.3.8		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" Отчет Министерство здравоохранения Пермского края от 01.10.2022г. №6/н, приложен файл. Отчет о выполнении соглашения предоставляется после завершения текущего финансового года. На 01.10.2022 отчет предоставлен в ГИИС Электронный бюджет
1.3.9		Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных								30.06.2022	06.06.2022	Лесников Александр Валерьевич -	-	Реестр контрактов Приобретение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выполнение работ по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		заказчиками по результатам закупок										Заместитель министра здравоохран ения Пермского края		автомобильн ого транспорта, Реестр контрактов Капитальны й ремонт кровли и потолков Фапа расположенн ого по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Верх Гондыр, ул. Верхняя д.50 кв.2, Реестр контрактов Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск ий городского округа	строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Реестр контрактов от 22.02.2022г. № 2590229371722000015, указана ссылка. 2. "Капитальный ремонт кровли и потолков Фапа расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Верх Гондыр, ул. Верхняя д.50 кв.2" Реестр контрактов от 25.01.2022г. № 2593900035722000032, указана ссылка. 3. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр контрактов от 30.05.2022г. № 2590410348922000023, указана ссылка. 4. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр контрактов от 30.05.2022г. №



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														""Город Губаха, Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИН СКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ НИКА, Г. КУДЫМКА Р, Реестр контрактов Поставка и монтаж медицинског о оборудовани я на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар», Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИН СКОГО ОБОРУДОВ	2590410348922000025, указана ссылка. 5. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр контрактов от 30.05.2022г. № 2590410348922000024, указана ссылка. 6. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР" Реестр контрактов от 20.04.2022г. № 2590229371722000046, указана ссылка. 7. "Поставка и монтаж медицинского оборудования на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар»" Реестр контрактов от 21.04.2022г. № 2590229371722000049, указана ссылка. 8. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														АНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ НИКА, Г. КУДЫМКА Р"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ НИКА В ОРДЖОНИ КИДЗЕВСК ОМ Р-НЕ, Реестр контрактов Поставка медицинског о оборудовани я (фармацевти ческих холодильник ов) на объекты: «Детская поликлиника в г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в	ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСК ОМ Р-НЕ" Реестр контрактов от 16.05.2022г. № 2590229371722000058, указана ссылка. 9. "Поставка медицинского оборудования (фармацевтических холодильников) на объекты: «Детская поликлиника в г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе г. Перми»" Реестр контрактов от 27.04.2022г. № 2590229371722000050, указана ссылка. 10. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр контрактов от 21.04.2022г. № 2590410348922000017, указана ссылка. 11. "Право заключения



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Орджоникид зевском районе г. Перми», Реестр контрактов Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 8) , Реестр контрактов Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых	государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 1) " Реестр контрактов от 01.04.2022г. № 2590299523322000004, указана ссылка. 12. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 8) " Реестр контрактов от 04.04.2022г. № 2590299523322000010, указана ссылка. 13. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														модульных конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 7), Реестр контрактов Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 9) , Реестр контрактов Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж	акушерских пунктов (лот 7)" Реестр контрактов от 04.04.2022г. № 2590299523322000009, указана ссылка. 14. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 3) " Реестр контрактов от 01.04.2022г. № 2590299523322000005, указана ссылка. 15. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 9) " Реестр контрактов от 01.04.2022г. № 2590299523322000007, указана ссылка. 16.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														быстровозво димых модульных конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 1) , Реестр контрактов Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 3) , Реестр контрактов Капитальны й ремонт здания по адресу: Пермский	"Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 2)" Реестр контрактов от 01.04.2022г. № 2590299523322000003, указана ссылка. 17. "Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимилова, 18а с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН" Реестр контрактов от 06.06.2022г. № 2594805842722000128, указана ссылка. 18. "Капитальный ремонт Малоусинского ФАП" Реестр контрактов от 25.01.2022г. № 2593500246622000040, указана ссылка. 19.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимиров а, 18а с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН, Реестр контрактов Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 2), Реестр	"Капитальный ремонт системы отопления с установкой индивидуального теплого пункта по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10" Реестр контрактов от 23.05.2022г. № 2590229007122000054, указана ссылка. 20. "Капитальный ремонт здания терапевтического корпуса ГБУ здравоохранения Пермского края ""Бардымская центральная районная больница им.А.П. Курочкиной"" по адресу: Пермский край, с.Барда, ул. Ленина д.21" Реестр контрактов от 26.05.2022г. № 2593000255022000080, указана ссылка. 21. "Капитальный ремонт помещения ФАП п. Северный Колчим, ул. Новая, 24" Реестр контрактов от 26.01.2022г. №



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														контрактов Капитальны й ремонт Малоусинск ого ФАП, Реестр контрактов Капитальны й ремонт здания терапевтичес кого корпуса ГБУ здравоохран ения Пермского края ""Бардымск ая центральная районная больница им.А.П. Курочкиной "" по адресу: Пермский край, с.Барда, ул. Ленина д.21, Реестр контрактов Капитальны	2594100054822000013, указана ссылка. 22. "Капитальный ремонт Шульдыхинского ФАП" Реестр контрактов от 06.05.2022г. № 2593500246622000063, указана ссылка. 23. "Капитальный ремонт помещения ФАП п. Цепел, ул. Школьная, 12" Реестр контрактов от 26.01.2022г. № 2594100054822000015, указана ссылка. 24. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПИСАРЕВА, 56 (лит. Б)" Реестр контрактов от 27.05.2022г. № 2590704264322000207, указана ссылка. 25. "Капитальный ремонт отмостки и цоколя здания поликлиники ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», по ул. Зеленая, 36 в п. Суксун Суксунского



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														й ремонт системы отопления с установкой индивидуаль ного теплого пункта по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10, Реестр контрактов Капитальны й ремонт Шульдыхинс кого ФАП, Реестр контрактов Капитальны й ремонт помещения ФАП п. Северный Колчим, ул. Новая, 24, Реестр контрактов Капитальны й ремонт помещения	района Пермского края" Реестр контрактов от 28.04.2022г. № 2595100146022000116, указана ссылка. 26. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр контрактов от 21.04.2022г. № 2590410348922000018, указана ссылка.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ФАП п. Цепел, ул. Школьная, 12, Реестр контрактов КАПИТАЛЬ НЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕН ИЙ ПОЛИКЛИ НИКИ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПИСАРЕВА , 56 (лит. Б), Реестр контрактов Капитальны й ремонт отмостки и цоколя здания поликлиник и ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», по ул. Зеленая, 36 в п. Суксун Суксунского района Пермского	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														края	
1.3. 10		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту								23.12.2022	23.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. На 01.10.2022 оплата не производилась. Оплата производится после выполнения работ.
1.4		Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 48,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	48	24	48			31.12.2022	31.12.2022	Крутеня Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Единая информационная система в сфере закупок		Информация по значению результата: В работе. На 01.10.2022 заключены государственные контракты на выполнение 47 ремонтов из 48. В настоящее время в стадии заключения находится 1 контракт на проведение ремонта, ожидаемая дата заключения до 01.11.2022. По 24 объектам работы завершены. Предоставлена информация : 24 из 48.
		Разработана проектная												Иное	Выполнено. Просрочка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.4.1		документация								01.03.2022	31.08.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Техническое задание	183 дней. Подтверждающие документы: 1. "Техническое задание" Иное Министерство здравоохранения Пермского края от 31.08.2022г. №б/н, приложен файл. На 31.08.2022 разработана проектная документация на проведение 48 капитальных ремонта. Все закупки на проведение работ опубликованы.
1.4.2		Закупка включена в план закупок								31.12.2022	07.10.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Иное План график закупок	В работе. Подтверждающие документы: 1. "План график закупок " Иное ГКУ ПК "Финансово-хозяйственное управление" от 01.03.2022г. №б/н, указана ссылка. План-график закупок сформирован и опубликован.
1.4.3		Подписан акт приемки выполненных работ								01.12.2022	01.12.2022	Лесников Александр	-		В работе. На 01.10.2022 выполнены завершены



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края			24 капитальных ремонта
1.4.4		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. На 01.10.2022 заключены контракты на проведение 47 капитальных ремонтов.
1.4.5		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. На 01.10.2022 выполнены 24 капитальных ремонта
1.4.6		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич	-		В работе. На 01.10.2022 произведена оплата на сумму 70719903,43 руб.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту										- Заместитель министра здравоохранения Пермского края			
1.4.7		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2022	07.10.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации" Соглашение Аппарат правительства Пермского края от 30.12.2021г. №№ 056-09-2022-622, приложен файл. Соглашение заключено 30.12.2021
1.4.8		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения КОДЫ"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Отчет Министерство здравоохранения Пермского края от 01.10.2022г. №б/н , приложен файл. Отчет о выполнении соглашения предоставляется по завершению текущего финансового года. На 01.10.2022 в системе ГИИС Электронный бюджет представлен отчет о достижении значений результатов.
1.4.9		Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								30.07.2022	06.06.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Реестр контрактов Капитальный ремонт Шульдинского ФАП, Реестр контрактов Капитальный ремонт помещения ФАП п. Цепел, ул. Школьная, 12, Реестр контрактов КАПИТАЛЬ	Подтверждающие документы: 1. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Реестр контрактов от 22.02.2022г. № 2590229371722000015, указана ссылка. 2. "Капитальный ремонт кровли и потолков Фапа расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НЬИ РЕМОНТ ПОМЕЩЕН ИЙ ПОЛИКЛИ НИКИ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПИСАРЕВА , 56 (лит. Б), Реестр контрактов Капитальны й ремонт отмостки и цоколя здания поликлиник и ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», по ул. Зеленая, 36 в п. Суксун Суксунского района Пермского края, Реестр контрактов Приобретен ие автомобильн ого	Верх Гондыр, ул. Верхняя д.50 кв.2" Реестр контрактов от 25.01.2022г. № 2593900035722000032, указана ссылка. 3. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр контрактов от 30.05.2022г. № 2590410348922000023, указана ссылка. 4. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр контрактов от 30.05.2022г. № 2590410348922000025, указана ссылка. 5. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр контрактов от 30.05.2022г. № 2590410348922000024, указана ссылка. 6. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														транспорта, Реестр контрактов Выполнение работ по строительств у объекта: ""Поликлин ика, р.п. Углеуральск ий городского округа ""Город Губаха, Реестр контрактов Капитальны й ремонт кровли и потолков Фапа расположенн ого по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Верх Гондыр, ул. Верхняя д.50	КУДЫМКАР" Реестр контрактов от 20.04.2022г. № 2590229371722000046, указана ссылка. 7. "Поставка и монтаж медицинского оборудования на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар»" Реестр контрактов от 21.04.2022г. № 2590229371722000049, указана ссылка. 8. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСК ОМ Р-НЕ" Реестр контрактов от 16.05.2022г. № 2590229371722000058, указана ссылка. 9. "Поставка медицинского оборудования (фармацевтических холодильников) на

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														кв.2, Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИН СКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ НИКА, Г. КУДЫМКА Р, Реестр контрактов Поставка и монтаж медицинског о оборудовани я на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар», Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИН СКОГО ОБОРУДОВ АНИЯ НА ОБЪЕКТ:	объекты: «Детская поликлиника в г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе г. Перми»" Реестр контрактов от 27.04.2022г. № 2590229371722000050, указана ссылка. 10. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр контрактов от 21.04.2022г. № 2590410348922000017, указана ссылка. 11. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 1) " Реестр контрактов от 01.04.2022г. № 2590299523322000004, указана ссылка. 12. "Право заключения государственного



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКА Р"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Реестр контрактов Поставка медицинского оборудования (фармацевтических холодильников) на объекты: «Детская поликлиника в г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском	контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 8) " Реестр контрактов от 04.04.2022г. № 2590299523322000010, указана ссылка. 13. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 7)" Реестр контрактов от 04.04.2022г. № 2590299523322000009, указана ссылка. 14. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														районе г. Перми», Реестр контрактов Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 1) , Реестр контрактов Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций	(лот 3) " Реестр контрактов от 01.04.2022г. № 2590299523322000005, указана ссылка. 15. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 9) " Реестр контрактов от 01.04.2022г. № 2590299523322000007, указана ссылка. 16. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 2)" Реестр контрактов от 01.04.2022г. № 2590299523322000003, указана ссылка. 17. "Капитальный ремонт

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 8) , Реестр контрактов Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 7), Реестр контрактов Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых	здания по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимилова, 18а с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН" Реестр контрактов от 06.06.2022г. № 2594805842722000128, указана ссылка. 18. "Капитальный ремонт Малоусинского ФАП" Реестр контрактов от 25.01.2022г. № 2593500246622000040, указана ссылка. 19. "Капитальный ремонт системы отопления с установкой индивидуального теплового пункта по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10" Реестр контрактов от 23.05.2022г. № 2590229007122000054, указана ссылка. 20. "Капитальный ремонт здания терапевтического корпуса ГБУ



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														модульных конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 3) , Реестр контрактов Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 9) , Реестр контрактов Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж	здоровоохранения Пермского края ""Бардымская центральная районная больница им.А.П. Куручкиной"" по адресу: Пермский край, с.Барда, ул. Ленина д.21" Реестр контрактов от 26.05.2022г. № 2593000255022000080, указана ссылка. 21. "Капитальный ремонт помещения ФАП п. Северный Колчим, ул. Новая, 24" Реестр контрактов от 26.01.2022г. № 2594100054822000013, указана ссылка. 22. "Капитальный ремонт Шульдыхинского ФАП" Реестр контрактов от 06.05.2022г. № 2593500246622000063, указана ссылка. 23. "Капитальный ремонт помещения ФАП п. Цепел, ул. Школьная, 12" Реестр контрактов от 26.01.2022г. № 2594100054822000015,

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														быстровозво димых модульных конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 2), Реестр контрактов Капитальны й ремонт здания по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимиров а, 18а с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН, Реестр контрактов Капитальны	указана ссылка. 24. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПИСАРЕВА, 56 (лит. Б)" Реестр контрактов от 27.05.2022г. № 2590704264322000207, указана ссылка. 25. "Капитальный ремонт отмостки и цоколя здания поликлиники ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», по ул. Зеленая, 36 в п. Суксун Суксунского района Пермского края" Реестр контрактов от 28.04.2022г. № 2595100146022000116, указана ссылка. 26. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр контрактов от 21.04.2022г. № 2590410348922000018, указана ссылка.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														й ремонт Малоусинского ФАП, Реестр контрактов Капитальный ремонт системы отопления с установкой индивидуального теплового пункта по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10, Реестр контрактов Капитальный ремонт здания терапевтического корпуса ГБУ здравоохранения Пермского края ""Бардымская	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														центральная районная больница им.А.П. Курочкиной "" по адресу: Пермский край, с.Барда, ул. Ленина д.21, Реестр контрактов Капитальный ремонт помещения ФАП п. Северный Колчим, ул. Новая, 24	
1.4.10		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту								23.12.2022	23.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. На 01.10. 2022 произведена оплата на сумму 70719903,43 руб.
1.4.11		Подготовка аукционной документации								01.04.2022	31.08.2022	Лесников Александр Валерьевич	-	Закупка Выполнение работ по	Выполнено. Просрочка 152 дней. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												- Заместитель министра здравоохран ения Пермского края		капитальном у ремонту оконных блоков в здании поликлиник и по адресу: г.Пермь, ул. А.Матросова , д.4, Закупка Капитальны й ремонт кровельного покрытия и отмостки здания, расположенн ого по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10, Закупка Капитальны й ремонт входной группы офиса врачей общей практики по адресу:	документы: 1. "Выполнение работ по капитальному ремонту оконных блоков в здании поликлиники по адресу: г.Пермь, ул. А.Матросова, д.4" Закупка ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА Г. ПЕРМИ" от 09.08.2021г. № 0356300165921000062, указана ссылка. 2. "Капитальный ремонт кровельного покрытия и отмостки здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10" Закупка Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края от 10.11.2021г. №



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														г.Пермь, ул.А.Короле ва, д.12, Закупка Капитальны й ремонт помещения ФАП п. Северный Колчим, ул. Новая, 24, Закупка Капитальны й ремонт помещения ФАП п. Цепел, ул. Школьная, 12, Закупка Капитальны й ремонт входной группы фельдшерск о- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д.	156200009921000995, указана ссылка. 3. "Капитальный ремонт входной группы офиса врачей общей практики по адресу: г.Пермь, ул.А.Королева, д.12" Закупка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края "Городская клиническая поликлиника г.Перми"Г. ПЕРМИ" от 23.12.2021г. № 0356300165921000110, указана ссылка. 4. "Капитальный ремонт помещения ФАП п. Северный Колчим, ул. Новая, 24" Закупка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края "Красновишерская центральная районная больница" от 24.12.2021г. № 0356300218221000132, указана ссылка. 5.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Копчиково, ул. Центральная , д.34, кв.1, Закупка Капитальны й ремонт Нижне- Бардинского ФАП, Закупка Капитальны й ремонт Мало- Усинского ФАП, Закупка Капитальны й ремонт кровли здания и отмостки поликлиник и по адресу: Пермский край, Ильинский ГО, г.Чермоз, ул. Свердлова, 10, Закупка Капитальны	"Капитальный ремонт помещения ФАП п. Цепел, ул. Школьная, 12" Закупка ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "КРАСНОВИШЕРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 24.12.2021г. № 0356300218221000133, указана ссылка. 6. "Капитальный ремонт входной группы фельдшерско- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Копчиково, ул. Центральная, д.34, кв.1" Закупка ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "БЕРЕЗОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														й ремонт нежилых помещений ФАП", по адресу: Пермский край, Куединский район, с.Центральн ая усадьба 3- го Госконзавод а, ул.Подгорна я д.2, Закупка Капитальны й ремонт кровли и потолков Фапа расположенн ого по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Верх Гондыр, ул. Верхняя д.50	РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 28.12.2021г. № 0356300030721000171, указана ссылка. 7. "Капитальный ремонт Нижне-Бардинского ФАП" Закупка ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ЕЛОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 28.12.2021г. № 0356300006521000097, указана ссылка. 8. "Капитальный ремонт Мало-Усинского ФАП" Закупка ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ЕЛОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														кв.2", Закупка Капитальны й ремонт входной группы ФАПа расположенн ого по адресу Пермский край, Куединский р-н, д.Тапья, ул.Централь ная д,14 кв.2, Закупка Капитальны й ремонт нежилого помещения №2 ФАПа, расположенн ого по адресу: Пермский край, Куединский район, с.Краснояр, ул.Спортивн ая д.9,	23.12.2021г. № 0356300006521000094, указана ссылка. 9. "Капитальный ремонт кровли здания и отмостки поликлиники по адресу: Пермский край, Ильинский ГО, г.Чермоз, ул. Свердлова, 10" Закупка ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ИЛЬИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 07.12.2021г. № 0356300085021000193, указана ссылка. 10. "Капитальный ремонт нежилых помещений ФАП", по адресу: Пермский край, Куединский район, с.Центральная усадьба 3- го Госконзавода, ул.Подгорная д.2" Закупка ГОСУДАРСТВЕННОЕ



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Закупка Капитальны й ремонт нежилого помещения ФАПа, расположенн ого по адресу: Пермский край, Куединский район, д.Бадашка, ул.Централь ная д.32, кв.2, Закупка Капитальны й ремонт нежилого помещения ФАПа, расположенн ого по адресу: Пермский край, Куединский район, д.Трегубовк а, ул.Заречная	БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "КУЕДИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 22.12.2021г. № 0356300022821000118, указана ссылка. 11. "Капитальный ремонт кровли и потолков Фапа расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Верх Гондыр, ул. Верхняя д.50 кв.2"" Закупка ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "КУЕДИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 22.12.2021г. № 0356300022821000122, указана ссылка. 12. "Капитальный ремонт



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														д.16 кв.1, Закупка Капитальны й ремонт нежилого помещения №2 ФАПа, расположенн ого по адресу: Пермский край, Куединский район, с.Большой Талмаз , ул. Школьная д.4., Закупка Капитальны й ремонт объекта "Здание фельдшерск о- акушерского пункта ГБУЗ "НРБ" д. Шумиха, Закупка Капитальны й ремонт здания по	входной группы ФАПа расположенного по адресу Пермский край, Куединский р-н, д.Тапья, ул.Центральная д,14 кв.2" Закупка ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "КУЕДИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 27.12.2021г. № 0356300022821000125, указана ссылка. 13. "Капитальный ремонт нежилого помещения № 2 ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, с.Краснояр, ул.Спортивная д.9" Закупка ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														адресу: Пермский край, ул. Верхнемулл инская , 75 Лит А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН, Закупка Выполнение работ по капитальном у ремонту кровли 2-х этажного кирпичного здания поликлиник и ГБУЗ ПК «Чусовская больница имени В.Г. Любимова», по адресу: Пермский край, г. Чусовой,	"КУЕДИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 22.12.2021г. № 0356300022821000123, указана ссылка. 14. "Капитальный ремонт нежилого помещения ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д.Бадашка, ул.Центральная д.32, кв.2" Закупка ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "КУЕДИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 22.12.2021г. № 0356300022821000121, указана ссылка. 15. "Капитальный ремонт нежилого помещения ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район,

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														п.Лямино, ул. Набережная, д. 67, Закупка Капитальны й ремонт кровли, отмостки, эвакуационн ых металлическ их лестниц 2 -х этажного кирпичного здания участковой больницы, по адресу: Пермский край, Куединский р-н, с.Старый Шагирт, ул.Уральска я, д.5, Закупка Капитальны й ремонт отмостки и цоколя	д.Трегубовка, ул.Заречная д.16 кв.1" Закупка ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "КУЕДИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 22.12.2021г. № 0356300022821000120, указана ссылка. 16. "Капитальный ремонт нежилого помещения № 2 ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, с.Большой Талмаз , ул. Школьная д.4." Закупка ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "КУЕДИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														здания поликлиник и ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», по ул. Зеленая, 36 в п. Суксун Суксунского района Пермского края, Закупка Капитальны й ремонт Шульдыхинс кого ФАП, Закупка Капитальны й ремонт здания терапевтичес кого корпуса ГБУ здравоохран ения Пермского края "Бардымска я центральная районная больница	22.12.2021г. № 0356300022821000119, указана ссылка. 17. "Капитальный ремонт объекта "Здание фельдшерско- акушерского пункта ГБУЗ "НРБ" д. Шумиха" Закупка ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "НЫТВЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 10.12.2021г. № 0356300002721000271, указана ссылка. 18. "Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемуллинская , 75 Лит А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН" Закупка МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														им.А.П. Курочкиной " по адресу: Пермский край с.Барда ул. Ленина д.21, Закупка Капитальны й ремонт здания по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимиров а, 18а с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН, Закупка КАПИТАЛЬ НЫЙ РЕМОНТ КРЫЛЬЦА	СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ПЕРМСКОГО КРАЯ от 29.10.2021г. № 0156200009921000931, указана ссылка. 19. "Выполнение работ по капитальному ремонту кровли 2-х этажного кирпичного здания поликлиники ГБУЗ ПК «Чусовская больница имени В.Г. Любимова», по адресу: Пермский край, г. Чусовой, п.Лямино, ул. Набережная, д. 67" Закупка ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ЧУСОВСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ В.Г. ЛЮБИМОВА" от 27.12.2021г. № 0356500005221000257, указана ссылка. 20. "Капитальный ремонт кровли, отмостки, эвакуационных



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ВХОДА В КАБИНЕТ ФЛЮОРАГР АФИИ В ЗДАНИИ ПОЛИКЛИ НИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. СОЛИКАМ СК, УЛ. МОЛОДЕЖ НАЯ, Д. 16, Закупка КАПИТАЛЬ НЫЙ РЕМОНТ ЦОКОЛЯ И ОТМОСТКИ ЦЕНТРАЛЬ НОГО ФАСАДА ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИ НИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. СО ЛИКАМСК, УЛ.МОЛОД ЕЖНАЯ,	металлических лестниц 2-х этажного кирпичного здания участковой больницы, по адресу: Пермский край, Куединский р-н, с.Старый Шагирт, ул.Уральская, д.5" Закупка ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "КУЕДИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 11.03.2022г. № 0356300022822000013, указана ссылка. 21. "Капитальный ремонт отмостки и цоколя здания поликлиники ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», по ул. Зеленая, 36 в п. Суксун Суксунского района Пермского края" Закупка МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактиче ское значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Д.16, Закупка Капитальны й ремонт крыльца здания поликлиник и по адресу: Пермский край,г.Солик амск, ул. 20- летия Победы, д.10, Закупка Капитальны й ремонт входной группы здания поликлиник и ГБУЗ ПК «ГБ ЛГО» по адресу: Пермский край, г. Лысьва, пр. Победы, д. 114 (1 этап),. Закупка Капитальны й ремонт	СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ПЕРМСКОГО КРАЯ от 01.04.2022г. № 0156200009922000205, указана ссылка. 22. "Капитальный ремонт Шульдыхинского ФАП" Закупка ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ЕЛОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 14.04.2022г. № 0356300006522000037, указана ссылка. 23. "Капитальный ремонт здания терапевтического корпуса ГБУ здравоохранения Пермского края "Бардымская центральная районная больница им.А.П. Курочкиной" по адресу: Пермский край с.Барда ул. Ленина д.21" Закупка

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														мягкой кровли здания Поликлиник и, расположенной по адресу: Пермский край, с. Карагай, ул. Калинина 26., Закупка Выполнение работ по капитальном у ремонту здания поликлиник и по адресу: Пермский рай, г. Александровск, п. Яйва, ул.Заводская ,26а., Закупка Капитальны й ремонт здания поликлиник и №3 ГБУЗ ПК «ДКБ	МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ПЕРМСКОГО КРАЯ от 21.04.2022г. № 0156200009922000253, указана ссылка. 24. "Капитальный ремонт здания терапевтического корпуса ГБУ здравоохранения Пермского края "Бардымская центральная районная больница им.А.П. Курочкиной" по адресу: Пермский край с.Барда ул. Ленина д.21" Закупка МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ПЕРМСКОГО КРАЯ от 21.04.2022г. № 0156200009922000296, указана ссылка. 25. "Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, 8», Закупка Капитальны й ремонт фасада здания поликлиник и №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, 8., Закупка КАПИТАЛЬ НЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕН ИЙ ПОЛИКЛИ НИКИ, РАСПОЛО ЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г.	Пермский район, с. Платошино, ул. Владимирова, 18а с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН" Закупка МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ПЕРМСКОГО КРАЯ от 13.05.2022г. № 0156200009922000315, указана ссылка. 26. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫЛЬЦА ВХОДА В КАБИНЕТ ФЛЮОРАГРАФИИ В ЗДАНИИ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. СОЛИКАМСК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 16" Закупка https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0156200009922000315 от 13.05.2022г. №



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПЕРМЬ, УЛ. БУШМАКИ НА, Д.17, Закупка Выполнение работ по капитальном у ремонту здания по адресу: Пермский край, Пермский район, п. Кукуштан, ул. Уральская, 18 Лит. А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН, Закупка Монтаж автоматичес кой пожарной сигнализаци и и системы	0356500001122000171, указана ссылка. 27. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЦОКОЛЯ И ОТМОСТКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФАСАДА ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г.СОЛИКАМСК, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, Д.16" Закупка ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. СОЛИКАМСК" от 30.05.2022г. № 0356500001122000169, указана ссылка. 28. "Капитальный ремонт крыльца здания поликлиники по адресу: Пермский край, г.Соликамск, ул. 20 -летия Победы, д.10" Закупка ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиник и № 1 ГБУЗ ПК "ГКП № 4" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов , д.108 в рамках капитальног о ремонта, Закупка КАПИТАЛЬ НЫЙ РЕМОНТ АМБУЛАТО РИИ ГБУЗ ПК "БОЛЬШЕС ОСНОВСКА Я ЦРБ ИМ.КОЛЧА НОВОЙ Г.Ф." ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСО	УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. СОЛИКАМСК" от 30.05.2022г. № 0356500001122000170, указана ссылка. 29. "Капитальный ремонт входной группы здания поликлиники ГБУЗ ПК «ГБ ЛГО» по адресу: Пермский край, г. Лысьва, пр. Победы, д. 114 (1 этап)." Закупка ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" от 24.05.2022г. № 0356300035322000122, указана ссылка. 30. "Капитальный ремонт мягкой кровли здания Поликлиники,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														СНОВСКИЙ РАЙОН, С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА, 4А, Закупка КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРИИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕ СОСНОВСКИЙ РАЙОН, С. БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА, 4А, Закупка Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации	расположенной по адресу: Пермский край, с. Карагай, ул. Калинина 26." Закупка ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "КАРАГАЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 27.05.2022г. № 0356300132122000102, указана ссылка. 31. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники по адресу: Пермский рай, г. Александровск, п. Яйва, ул.Заводская, 26а." Закупка МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ПЕРМСКОГО КРАЯ от 02.06.2022г. № 0156200009922000391, указана ссылка. 32.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														и (АПС) на объекте: Филиал поликлиник и № 2 по адресу Глазовская, 7, Закупка Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и (АПС) на объекте: Поликлиника № 1 по адресу М. Рыбалко, 44, Закупка Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и (АПС) на объекте: Поликлиника № 4 по адресу	"Капитальный ремонт здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, 8» Закупка МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ПЕРМСКОГО КРАЯ от 02.06.2022г. № 0156200009922000396, указана ссылка. 33. "Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, 8." Закупка МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ПЕРМСКОГО КРАЯ от 02.06.2022г. № 0156200009922000385, указана ссылка. 34. "КАПИТАЛЬНЫЙ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Калинина, 74, Закупка Капитальны й ремонт автоматичес кой пожарной сигнализаци и (АПС) на объекте: Поликлиник а № 2 по адресу Ласьвинская, 68 А, Закупка МИНИСТЕР СТВО ПО РЕГУЛИРО ВАНИЮ КОНТРАКТ НОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ПЕРМСКОГ О КРАЯ, Закупка Капитальны й ремонт входной группы	РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. БУШМАКИНА, Д.17" Закупка МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ПЕРМСКОГО КРАЯ от 02.06.2022г. № 0156200009922000393, указана ссылка. 35. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу: Пермский край, Пермский район, п. Кукуштан, ул. Уральская, 18 Лит. А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН" Закупка МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														здания стационара с.Кочево, Закупка Капитальны й ремонт входной группы фельдшерск о- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1,, Закупка Капитальны й ремонт помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский	ЗАКУПОК ПЕРМСКОГО КРАЯ от 02.06.2022г. № 0156200009922000389, указана ссылка. 36. "Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК "ГКП № 4" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д.108 в рамках капитального ремонта" Закупка ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" от 28.04.2022г. № 0356300062722000042, указана ссылка. 37. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АМБУЛАТОРИИ ГБУЗ ПК

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														городской округ, ст.Чайковска я, ул.Полевая, 18, литер Б	"БОЛЬШЕСОСНОВСК АЯ ЦРБ ИМ.КОЛЧАНОВОЙ Г.Ф." ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИ Й РАЙОН, С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА, 4А " Закупка ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "БОЛЬШЕСОСНОВСК АЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. КОЛЧАНОВОЙ ГАЛИНЫ ФЕДОРОВНЫ" от 25.05.2022г. № 0356300043522000027, указана ссылка. 38. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРИИ ПО АДРЕСУ:ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИ

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Й РАЙОН,С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА,4А" Закупка МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ПЕРМСКОГО КРАЯ от 20.07.2022г. № 0156200009922000560, указана ссылка. 39. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте: Филиал поликлиники № 2 по адресу Глазовская, 7" Закупка ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 ИМЕНИ ЧЕРНЫШОВОЙ ОЛЬГИ ЕВГЕНЬЕВНЫ" от 08.06.2022г. №

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															0356300023222000064, указана ссылка. 40. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте: Поликлиника № 1 по адресу М. Рыбалко, 44" Закупка ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 ИМЕНИ ЧЕРНЫШОВОЙ ОЛЬГИ ЕВГЕНЬЕВНЫ" от 08.06.2022г. № 0356300023222000063, указана ссылка. 41. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте: Поликлиника № 4 по адресу Калинина, 74" Закупка ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 ИМЕНИ ЧЕРНЫШОВОЙ ОЛЬГИ ЕВГЕНЬЕВНЫ" от 08.06.2022г. № 0356300023222000062, указана ссылка. 42. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте: Поликлиника № 2 по адресу Ласьвинская, 68 А" Закупка ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 ИМЕНИ ЧЕРНЫШОВОЙ ОЛЬГИ ЕВГЕНЬЕВНЫ" от 10.06.2022г. № 0356300023222000066,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 43. "МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ПЕРМСКОГО КРАЯ" Закупка Капитальный ремонт кровли и фасада здания поликлиники №4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10-А от 27.06.2022г. № 0156200009922000487, указана ссылка. 44. "Капитальный ремонт входной группы здания стационара с.Кочево" Закупка ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "СЕВЕРНАЯ БОЛЬНИЦА КОМИ- ПЕРМЯЦКОГО ОКРУГА" от 13.07.2022г. № 0356500006122000074,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 45. "Капитальный ремонт входной группы фельдшерско- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1," Закупка ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "БЕРЕЗОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 12.07.2022г. № 0356300030722000117, указана ссылка. 46. "Капитальный ремонт помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б" Закупка МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ПЕРМСКОГО КРАЯ от 08.07.2022г. № 0156200009922000523, указана ссылка. Риск снят: Невыполнение КТ, Причина риска: Необходимость внесения изменений в программу по 12 объектам Длительность процедуры рассмотрения внесения изменений , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.09.2022г. Принятые меры: 1. 01.04 .2022 направлены изменения внесений изменений, срок исполнения 01.09.2022.
1.5		Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в	Единица	28880	679	301	679			31.12.2022	31.12.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохран	Единая информационая система в сфере закупок	Соглашение Дополнителное соглашение к Соглашени	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 679,0000 Дата: 31.12.2022										ения Пермского края		ю о реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Пермский край)» на территории Пермского края" Соглашение Министерство здравоохранения Пермского края от 17.08.2022г. №056-2021-N9004-51/4, приложен файл. Существует риск: Невыполнение кт, Причина риска: Длительная процедура заключения дополнительного соглашения., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.10.2022г. Принятые меры: 1. Предлагаемые изменения направлены в Министерство здравоохранения Российской Федерации,	соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Пермский край)» на территории Пермского края" Соглашение Министерство здравоохранения Пермского края от 17.08.2022г. №056-2021-N9004-51/4, приложен файл. Существует риск: Невыполнение кт, Причина риска: Длительная процедура заключения дополнительного соглашения., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.10.2022г. Принятые меры: 1. Предлагаемые изменения направлены в Министерство здравоохранения Российской Федерации,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															срок исполнения 31.10.2022. В 2022 году планируется поставка 679 единиц оборудования в 47 медицинских организаций. На 01.10.2022 заключены контракты на поставку 658 единиц оборудования, 307 ед. поставлены в медицинские организации, 301 ед. введено в эксплуатацию. 34 ед. оборудования приобретаются на средства экономии. Дополнительное соглашение № 056-2021-N9004-51/4 заключено 17.08.22. Контракты планируется заключить до 01.11.2022 Предоставлена информация : 301 из 679.
1.5.1		Закупка включена в план закупок								31.12.2022	15.09.2022	Круть Анастасия Владимировна -		Закупка Приобретение автомобильн	Подтверждающие документы: 1. "Приобретение автомобильного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Министр здравоохран ения Пермского края	ого транспорта, Закупка Закупка, Закупка Капитальны й ремонт мягкой кровли здания Поликлиник и, расположенн ой по адресу:Перм ский край, с. Карагай, ул. Калинина 26. , Закупка Капитальны й ремонт здания поликлиник и №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8., Закупка	транспорта" Закупка от 19.04.2022г. № 202203562000063001, указана ссылка. 2. "Приобретение автомобильного транспорта" Закупка от 19.04.2022г. № 202203562000063001, указана ссылка. 3. "Приобретение автомобильного транспорта" Закупка от 17.03.2022г. № 202203562000063001, указана ссылка. 4. "Приобретение автомобильного транспорта" Закупка от 16.02.2022г. № 202203562000063001, указана ссылка. 5. "Приобретение автомобильного транспорта" Закупка от 16.02.2022г. № 202203562000063001, указана ссылка. 6. "Приобретение автомобильного транспорта" Закупка от 16.02.2022г. №	

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Капитальны й ремонт фасада здания поликлиник и №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8, Закупка Капитальны й ремонт автоматичес кой пожарной сигнализаци и (АПС) на объекте:Пол иклиника № 2 по адресу Ласьвинская, 68 А, Закупка Капитальны й ремонт автоматичес кой пожарной	202203562000063001, указана ссылка. 7. "Закупка" Закупка от 20.07.2022г. № 202203563001321001, указана ссылка. 8. "Капитальный ремонт мягкой кровли здания Поликлиники, расположенной по адресу:Пермский край, с. Карагай, ул. Калинина 26. " Закупка от 23.05.2022г. № 202203563001321001, указана ссылка. 9. "Капитальный ремонт здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8." Закупка от 16.03.2022г. №202203563000550001, указана ссылка. 10. "Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8" Закупка от

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														сигнализаци и (АПС) на объекте:Фил иал поликлиник и № 2 по адресу Глазовская, 7, Закупка Капитальны й ремонт автоматичес кой пожарной сигнализаци и (АПС) на объекте:Пол иклиника № 1 по адресу М. Рыбалко, 44, Закупка Капитальны й ремонт автоматичес кой пожарной сигнализаци и (АПС) на объекте:Пол иклиника № 4 по адресу Калинина,	16.03.2022г. № 202203563000550001, указана ссылка. 11. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 2 по адресу Ласьвинская, 68 А" Закупка от 06.06.2022г. № 202203563000232001, указана ссылка. 12. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Филиал поликлиники № 2 по адресу Глазовская, 7" Закупка от 06.06.2022г. №202203563000232001, указана ссылка. 13. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 1 по адресу М. Рыбалко, 44" Закупка от 06.06.2022г. № 202203563000232001,

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														74, Закупка КАПИТАЛЬ НЫЙ РЕМОНТ КРЫЛЬЦА ВХОДА В КАБИНЕТ ФЛЮОРАГР АФИИ В ЗДАНИИ ПОЛИКЛИ НИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. СОЛИКАМ СК, УЛ. МОЛОДЕЖ НАЯ, Д. 16, Закупка КАПИТАЛЬ НЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕН ИЙ ПОЛИКЛИ НИКИ, РАСПОЛО ЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ.	указана ссылка. 14. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 4 по адресу Калинина, 74" Закупка от 06.06.2022г. № 202203563000232001, указана ссылка. 15. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫЛЬЦА ВХОДА В КАБИНЕТ ФЛЮОРАГРАФИИ В ЗДАНИИ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. СОЛИКАМСК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 16" Закупка от 27.05.2022г. № 202203565000011001, указана ссылка. 16. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. БУШМАКИНА, Д.17"

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														БУШМАКИ НА, Д.17, Закупка Капитальны й ремонт системы отопления с установкой индивидуаль ного теплого пункта по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10, Закупка Капитальны й ремонт здания терапевтичес кого корпуса ГБУ здравоохран ения Пермского края ""Бардымск ая центральная районная больница	Закупка от 11.02.2022г. №202203565000032001, указана ссылка. 17. "Капитальный ремонт системы отопления с установкой индивидуального теплого пункта по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10" Закупка от 23.03.2022г. №202203563001659001, указана ссылка. 18. "Капитальный ремонт здания терапевтического корпуса ГБУ здравоохранения Пермского края ""Бардымская центральная районная больница им.А.П. Курочкиной"" по адресу: Пермский край, с.Барда, ул. Ленина д.21" Закупка от 04.03.2022г. №202203563001834001, указана ссылка. 19. "Капитальный ремонт отмостки и цоколя здания поликлиники ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», по ул. Зеленая, 36

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														им.А.П. Курочкиной "" по адресу: Пермский край, с.Барда, ул. Ленина д.21, Закупка Капитальны й ремонт отмоксти и цоколя здания поликлиник и ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», по ул. Зеленая, 36 в п. Суксун Суксунского района Пермского края, Закупка Оказание услуг по строительному контролю (технически й надзор) за выполнение м работ по	в п. Суксун Суксунского района Пермского края" Закупка от 16.02.2022г. №202203563001155001, указана ссылка. 20. "Оказание услуг по строительному контролю (технический надзор) за выполнением работ по объекту: ""Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 108 в рамках капитального ремонта"" " Закупка от 25.05.2022г. № 202203563000627001, указана ссылка. 21. "Оказание услуг по строительному контролю (технический надзор) за выполнением работ по объекту: ""Монтаж системы автоматической



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														объекту: ""Монтаж автоматичес кой пожарной сигнализаци и и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиник и № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул. Куфониная, д.12"" " Закупка от 07.06.2022г. №202203563000627001, указана ссылка. 22. "Закупка" Закупка от 24.06.2022г. № 202203563000627001, указана ссылка. 23. "Капитальный ремонт входной группы фельдшерско- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз-Русский, ул. Набережная, д. 14." Закупка от 10.08.2022г. №202203563000307001, указана ссылка. 24. "Капитальный ремонт	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														объекту: ""Монтаж системы автоматичес кой пожарной сигнализаци и (АПС), системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасност и в подразделен иях ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул. Куфониная, д.12""	входной группы фельдшерско- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Подволошино, ул. Центральная, д. 18." Закупка от 10.08.2022г. №202203563000307001, указана ссылка. 25. "Закупка" Закупка от 08.09.2022г. № 202203563000307001, указана ссылка. 26. "Закупка" Закупка от 15.09.2022г. № 202203563000307001, указана ссылка. 27. "Закупка" Закупка от 03.02.2022г. № 202203563000435001, указана ссылка. 28. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПИСАРЕВА, 56 (лит. Б)" Закупка от 11.02.2022г. № 202203565000032001, указана ссылка. 29.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"Закупка" Закупка от 04.03.2022г. № 202203565000032001, указана ссылка. 30. "ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г.ПЕРМЬ, УЛ.БУШМАКИНА, Д.17" Закупка от 06.06.2022г. № 202203565000032001, указана ссылка. 31. "Капитальный ремонт крыши Малоусинского ФАП" Закупка от 16.08.2022г. № 202203563000065001, указана ссылка. 32. "Капитальный ремонт помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														район, д. Подволошин о, ул. Центральная, д. 18., Закупка КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПИСАРЕВА, 56 (лит. Б), Закупка ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНУМУ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИ	ул.Полевая, 18, литер Б" Закупка от 02.08.2022г. №202203563000027001, указана ссылка. 33. "Закупка" Закупка от 01.02.2022г. № 202203565000038001, указана ссылка. 34. "Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимиров, 18а с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН" Закупка от 03.03.2022г. №202203565000038001, указана ссылка. 35. "Закупка" Закупка от 09.09.2022г. № 202203565000038001, указана ссылка. 36. "Капитальный ремонт здания главного корпуса ГБУЗ ПК «Верецагинская ЦРБ» по адресу : Пермский край, г. Верецагино, ул. Октябрьская, 74" Закупка от 08.04.2022г.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НИКИ, РАСПОЛО ЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г.ПЕРМЬ, УЛ.БУШМА КИНА, Д.17, Закупка Капитальны й ремонт крыши Малоусинск ого ФАП, Закупка Капитальны й ремонт помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковска я, ул.Полевая, 18, литер Б,	№202203563000038001, указана ссылка. 37. "Закупка" Закупка от 19.08.2022г. № 202203563000627001, указана ссылка. 38. "Капитальный ремонт входной группы фельдшерско- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1," Закупка от 11.07.2022г. № 202203563000307001, указана ссылка. 39. "Капитальный ремонт фасада и отмстки ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница», Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 1" Закупка от 16.06.2022г. № 202203565000004001, указана ссылка. 40. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Закупка Капитальны й ремонт здания по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимиров а, 18а с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН, Закупка Капитальны й ремонт здания главного корпуса ГБУЗ ПК «Верещагин ская ЦРБ» по адресу : Пермский край, г.	АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, 102." Закупка от 15.06.2022г. №202203565000056001, указана ссылка. 41. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ДЕМЕНЕВА, 12." Закупка от 15.06.2022г. №202203565000056001, указана ссылка. 42. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники по адресу: Пермский рай, г. Александровск, п. Яйва, ул.Заводская,26а." Закупка от 04.03.2022г. №202203565000056001, указана ссылка. 43. "Поставка и монтаж медицинского оборудования на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар»" Закупка от 04.04.2022г. №

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Верещагино, ул. Октябрьская , 74, Закупка Капитальны й ремонт входной группы фельдшерск о- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1,, Закупка Капитальны й ремонт фасада и отмостки ГБУЗ ПК «Краснокам ская городская больница», Пермский край, г.	202203562000159001, указана ссылка. 44. "Поставка медицинского оборудования (фармацевтических холодильников) на объекты: «Детская поликлиника в г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе г. Перми»" Закупка от 08.04.2022г. №202203562000159001, указана ссылка. 45. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СТЕРИЛИЗАТОРОВ) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСК ОМ Р-НЕ" Закупка от 29.04.2022г. № 202203562000159001, указана ссылка. 46. "Закупка" Закупка от 31.08.2022г. №

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Краснокамск, ул. Шоссейная, 1, Закупка ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ И, УЛ. ЛОМОНОСОВА, 102., Закупка ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ И, УЛ. ДЕМЕНЕВА	202208562000004001, указана ссылка. 47. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 6)" Закупка от 15.06.2022г. № 202208562000004001, указана ссылка. 48. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 5)" Закупка от 31.05.2022г. № 202208562000004001, указана ссылка. 49. "Поставка и установка (включая сборку и монтаж) жалюзи на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар» " Закупка от



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														, 12., Закупка Выполнение работ по капитальном у ремонту здания поликлиник и по адресу: Пермский рай, г. Александров ск, п. Яйва, ул.Заводская ,26а., Закупка Поставка и монтаж медицинског о оборудовани я на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар», Закупка Поставка медицинског о оборудовани я (фармацевти	29.04.2022г. № 202203562000159001, указана ссылка. 50. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСК ОМ Р-НЕ" Закупка от 21.04.2022г. № 202203562000159001, указана ссылка. 51. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 1) " Закупка от 04.02.2022г. № 202208562000004001, указана ссылка. 52. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ческих холодильник ов) на объекты: «Детская поликлиника в г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникид зевском районе г. Перми», Закупка ПОСТАВКА МЕДИЦИН СКОГО ОБОРУДОВ АНИЯ (СТЕРИЛИЗ АТОРОВ) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ НИКА, Г. КУДЫМКА Р"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ	быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 8) " Закупка от 03.02.2022г. № 202208562000004001, указана ссылка. 53. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 7)" Закупка от 03.02.2022г. № 202208562000004001, указана ссылка. 54. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 6)" Закупка от 03.02.2022г. № 202208562000004001, указана ссылка. 55.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактиче ское значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НИКА В ОРДЖОНИ КИДЗЕВСК ОМ Р-НЕ, Закупка Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 6), Закупка Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций	"Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 5)" Закупка от 03.02.2022г. № 202208562000004001, указана ссылка. 56. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 3) " Закупка от 03.02.2022г. № 202208562000004001, указана ссылка. 57. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 5), Закупка Поставка и установка (включая сборку и монтаж) жалюзи на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар» , Закупка ПОСТАВКА МЕДИЦИН СКОГО ОБОРУДОВ АНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ НИКА, Г. КУДЫМКА Р"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ НИКА В ОРДЖОНИ	(лот 9) " Закупка от 03.02.2022г. № 202208562000004001, указана ссылка. 58. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 2)" Закупка от 03.02.2022г. № 202208562000004001, указана ссылка. 59. "Закупка" Закупка от 25.02.2022г. № 202203563000065001, указана ссылка. 60. "Строительный контроль на объекте: Капитальный ремонт входной группы фельдшерско- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1" Закупка от 26.07.2022г. № 202203563000307001, указана ссылка. 61.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КИДЗЕВСК ОМ Р-НЕ, Закупка Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 1) , Закупка Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций фельдшерск о-	"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРИИ ПО АДРЕСУ:ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИ Й РАЙОН,С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА,4А" Закупка от 30.06.2022г. №202203563000435001, указана ссылка. 62. "Закупка" Закупка от 19.08.2022г. № 202203565000026001, указана ссылка. 63. "Капитальный ремонт по переносу входной группы (ворот и калитки) с устройством асфальтированной проезжей части и тротуара на территории поликлиники № 4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10а." Закупка от 07.04.2022г. № 202203563000550001, указана ссылка. 64.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														акушерских пунктов (лот 8) , Закупка Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 7), Закупка Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций фельдшерск о-	"Закупка" Закупка от 23.08.2022г. № 202203565000038001, указана ссылка. 65. "Капитальный ремонт входной группы здания стационара с.Кочево" Закупка от 11.07.2022г. №202203565000061001, указана ссылка. 66. "Закупка" Закупка от 21.07.2022г. № 202203565000004001, указана ссылка. 67. "Капитальный ремонт Шульдыхинского ФАП" Закупка от 08.04.2022г. №202203563000065001, указана ссылка. 68. "Капитальный ремонт кровли и фасада здания поликлиники №4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10- А " Закупка от 16.03.2022г. № 202203563000550001, указана ссылка. 69. "Закупка" Закупка от 07.07.2022г. № 202203563000232001,

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														акушерских пунктов (лот 3) , Закупка Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 9) , Закупка Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций фельдшерск о-	указана ссылка. 70. "Капитальный ремонт входной группы здания поликлиники ГБУЗ ПК «ГБ ЛГО» по адресу: Пермский край, г. Лысьва, пр. Победы, д. 114." Закупка от 19.05.2022г. № 202203563000353001, указана ссылка. 71. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЦОКОЛЯ И ОТМОСТКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФАСАДА ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ,Г.СОЛИКАМСК, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, Д.16" Закупка от 27.05.2022г. № 202203565000011001, указана ссылка. 72. "Капитальный ремонт крыльца здания поликлиники по адресу: Пермский край,г.Соликамск, ул. 20 -летия Победы, д.10" Закупка от 27.05.2022г. №202203565000011001,

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														акушерских пунктов (лот 2), Закупка Строительн ый контроль на объекте: Капитальны й ремонт входной группы фельдшерск о- акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1, Закупка КАПИТАЛЬ НЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ЗДАНИЯ АМБУЛАТО РИИ ПО АДРЕСУ:ПЕ РМСКИЙ	указана ссылка. 73. "Закупка" Закупка от 27.07.2022г. № 202203563000435001, указана ссылка. 74. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АМБУЛАТОРИИ ГБУЗ ПК ""БОЛЬШЕСОСНОВСК АЯ ЦРБ ИМ.КОЛЧАНОВОЙ Г.Ф."" ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИ Й РАЙОН, С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА, 4А " Закупка от 20.05.2022г. №202203563000435001, указана ссылка. 75. "Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КРАЙ, БОЛЬШЕСО СНОВСКИЙ РАЙОН,С.Б ОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИН А,4А, Закупка Капитальны й ремонт по переносу входной группы (ворот и калитки) с устройством асфальтиров анной проезжей части и тротуара на территории поликлиник и № 4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10а.,	подразделениях ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул. Куфонины, д.12" Закупка от 29.04.2022г. № 202203563000627001, указана ссылка. 76. "Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д.108 в рамках капитального ремонта" Закупка от 07.04.2022г. № 202203563000627001, указана ссылка. 77. "Закупка" Закупка от 27.01.2022г. № 202203563001834001, указана ссылка. 78. "Закупка" Закупка от 16.02.2022г. № 202203563000228001, указана ссылка. 79. "Закупка" Закупка от 07.04.2022г. №

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Закупка Капитальны й ремонт входной группы здания стационара с.Кочево, Закупка Капитальны й ремонт Шульдихинс кого ФАП, Закупка Капитальны й ремонт кровли и фасада здания поликлиник и №4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10-А , Закупка Капитальны й ремонт входной	202203563000627001, указана ссылка. 80. "Закупка" Закупка от 10.02.2022г. № 202203563000627001, указана ссылка. 81. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу: Пермский край, Пермский район, п. Кукуштан, ул. Уральская, 18 Лит. А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН" Закупка от 06.04.2022г. №202208562000004001, указана ссылка. 82. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско- акушерских пунктов (лот 10)" Закупка от 03.06.2022г. № 202208562000004001, указана ссылка. 83. "Право заключения



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														группы здания поликлиник и ГБУЗ ПК «ГБ ЛГО» по адресу: Пермский край, г. Лысьва, пр. Победы, д. 114., Закупка КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЦОКОЛЯ И ОТМОСТКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФАСАДА ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. СОЛИКАМСК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 16, Закупка Капитальны	государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 4)" Закупка от 31.05.2022г. № 202208562000004001, указана ссылка. 84. "Закупка" Закупка от 08.07.2022г. № 202203562000159001, указана ссылка. 85. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР" Закупка от 30.03.2022г. № 202203562000159001, указана ссылка. 86. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														й ремонт крыльца здания поликлиник и по адресу: Пермский край,г.Солик амск, ул. 20- летия Победы, д.10, Закупка КАПИТАЛЬ НЫЙ РЕМОНТ АМБУЛАТО РИИ ГБУЗ ПК ""БОЛЬШЕ СОСНОВСК АЯ ЦРБ ИМ.КОЛЧА НОВОЙ Г.Ф."" ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСО СНОВСКИЙ РАЙОН, С.БОЛЬША Я	(лот 4)" Закупка от 03.02.2022г. № 202208562000004001, указана ссылка. 87. "Закупка" Закупка от 21.07.2022г. № 202203563000065001, указана ссылка. 88. "Закупка" Закупка от 02.03.2022г. № 202203565000056001, указана ссылка. 89. "Закупка" Закупка от 24.05.2022г. № 202203563000027001, указана ссылка. 90. "Закупка" Закупка от 31.03.2022г. № 202203563000228001, указана ссылка. 91. "Закупка" Закупка от 05.08.2022г. № 202203563000065001, указана ссылка. 92. "Закупка" Закупка от 23.06.2022г. № 202203565000061001, указана ссылка. 93. "Закупка" Закупка от 04.02.2022г. № 202203562000063001, указана ссылка. 94.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИН А, 4А , Закупка Монтаж системы автоматичес кой пожарной сигнализаци и (АПС), системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасност и в подразделен иях ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул. Куфонина,	"Закупка" Закупка от 03.06.2022г. № 202203563001203001, указана ссылка. 95. "Закупка" Закупка от 03.06.2022г. № 202203563001203001, указана ссылка. 96. "Закупка" Закупка от 22.02.2022г. № 202203563000435001, указана ссылка. 97. "Закупка" Закупка от 11.02.2022г. № 202203565000061001, указана ссылка. 98. "Закупка" Закупка от 29.04.2022г. № 202203563001321001, указана ссылка. 99. "Закупка" Закупка от 10.02.2022г. № 202203562000063001, указана ссылка. 100. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202203562000159001, указана ссылка. 101. "Закупка" Закупка от 04.02.2022г. № 202203562000063001, указана ссылка.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														д.12, Закупка Монтаж автоматичес кой пожарной сигнализаци и и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиник и № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов , д.108 в рамках капитальног о ремонта, Закупка Выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу: Пермский	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														край, Пермский район, п. Кукуштан, ул. Уральская, 18 Лит. А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН, Закупка Право заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 10), Закупка Право	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														заключения государстве нного контракта на приобретени е и монтаж быстровозво димых модульных конструкций фельдшерск о- акушерских пунктов (лот 4), Закупка ПОСТАВКА МЕДИЦИН СКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ НИКА, Г. КУДЫМКА Р	
1.5. 2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками								01.10.2022	01.11.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	-		В работе. Просрочка 31 дней. Существует риск: Невыполнение кт, Причина риска: Длительная процедура заключения



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		по результатам закупок										здравоохранения Пермского края			дополнительного соглашения., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.10.2022г. Принятые меры: 1. Предлагаемые изменения направлены в Министерство здравоохранения Российской Федерации, срок исполнения 31.10.2022. На 01.10.2022 заключены контракты на приобретение 658 ед. оборудования. Контракты на приобретение 21 ед.,закупаемых за счет средств экономии, планируется в срок до 01.11.2022
1.5.3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2022	31.12.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского			В работе. На 01.10.2022 Произведена приемка 307 ед. оборудования.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												края			
1.5.4		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. На 01.10.2022 произведена оплата 297 ед. оборудования.
1.5.5		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								31.12.2022	31.12.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края			В работе. На 01.10.2022 ведется организация реализации формирования мониторинга реализации о реализации федерального проекта .
1.5.6		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2022	07.10.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации" Соглашение Аппарат правительства Пермского края от 30.12.2022г. №№ 056-09



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															-2022-622, приложение файл. Соглашение заключено 30.12.2021
1.5.7		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии предоставляется по окончании текущего финансового года.
1.5.8		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								01.11.2022	01.11.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. На 01.10.2022 произведена приемка 307 ед. оборудования
1.5.9		Произведен ввод в эксплуатацию оборудования								01.12.2022	01.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохран	-		В работе. На 01.10.2022 введена в эксплуатацию 301 ед. оборудования



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ения Пермского края			
1.6		Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	0	1			31.12.2022	31.12.2022	Круть Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика	Иное Лицензия на осуществление	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Лицензия на осуществление " Иное Министерство здравоохранения Пермского края от 05.08.2022г. №34-07-01-617л, приложен файл. В 2022 году планируется завершение мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году на 4 объектах: 1."Сельская врачебная амбулатория, п. Зюкайка. Лицензия на осуществление медицинской деятельности получена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															2. ГБУЗ ПК "ГКП г.Перми". Строительная готовность объекта 90%. Плановое окончание строительства октябрь 2022 года. 3.ГБУЗ ПК"Полазненская районная больница". Строительная готовность объекта 79%, работы ведутся в соответствии с гос.контрактом, ожидаемое окончание строительства 4 квартал 2022 года. 4.ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа». Строительно-монтажные работы завершены, плановая дата получения лицензии ноябрь 2022 года. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.6.1		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	-		В работе. На 01.10.2022 из 4 запланированных к вводу в эксплуатацию объектов строительства, разрешение на ввод получено на 2 объекта:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												здравоохранения Пермского края			1."Детская поликлиника г.Кудымкар" 2. "Сельская врачебная амбулатория, п.Зюкайка"
1.6.2		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. На 01.10.22 Оплата произведена в объеме: 154329,31 тыс. руб, из запланированных 165186,16 тыс. руб.
1.6.3		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения на 01.10.2022	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.10.2022" Отчет Министерство здравоохранения Пермского края от 01.10.2022г. №056-09-2022-622/50, приложен файл. На 01.10.2022



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															предоставлен "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.10.2022"



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи							
1.1		(16) Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов	186 659,90	186 659,90	186 659,90	185 578,33	185 578,33	99,42	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	186 659,90	186 659,90	186 659,90	185 578,33	185 578,33	99,42	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	186 659,90	186 659,90	186 659,90	185 578,33	185 578,33	99,42	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(17) Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	244 313,10	188 000,16	188 000,16	176 522,80	84 170,89	44,77	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	244 313,10	188 000,16	188 000,16	176 522,80	84 170,89	44,77	
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	244 313,10	188 000,16	188 000,16	176 522,80	84 170,89	44,77	
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3		(19) Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций	181 500,00	181 500,00	181 500,00	177 704,62	0,00	0,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	181 500,00	181 500,00	181 500,00	177 704,62	0,00	0,00	На 01.10.2022 кассовое исполнение не предусмотрено
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	181 500,00	181 500,00	181 500,00	177 704,62	0,00	0,00	На 01.10.2022 кассовое исполнение не предусмотрено
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(20) Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	369 140,33	369 140,33	369 140,33	363 676,27	70 719,91	19,16	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	369 140,33	369 140,33	369 140,33	363 676,27	70 719,91	19,16	
1.4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	369 140,33	369 140,33	369 140,33	363 676,27	70 719,91	19,16	
1.4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(24) Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	1 162 556,37	1 162 556,37	1 162 556,37	1 043 668,49	837 637,48	72,05	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 162 556,37	1 162 556,37	1 162 556,37	1 043 668,49	837 637,48	72,05	
1.5.1.		бюджет субъекта Российской	1 162 556,37	1 162 556,37	1 162 556,37	1 043 668,49	837 637,48	72,05	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1		Федерации							
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6		(25) Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году	165 186,16	165 186,16	165 186,16	165 022,14	154 329,31	93,43	
1.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	165 186,16	165 186,16	165 186,16	165 022,14	154 329,31	93,43	
1.6.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	165 186,16	165 186,16	165 186,16	165 022,14	154 329,31	93,43	
1.6.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1.		бюджеты муниципальных	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		образований			0,00				
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			2 309 355,86	2 253 042,92	2 253 042,92	2 112 172,65	1 332 435,92	59,14	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			2 309 355,86	2 253 042,92	2 253 042,92	2 112 172,65	1 332 435,92	59,14	
бюджет субъекта Российской Федерации			2 309 355,86	2 253 042,92	2 253 042,92	2 112 172,65	1 332 435,92	59,14	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи												
1.1.	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 665.70	53 331.40	79 997.10	106 662.80	133 328.50	159 994.20	186 659.90
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	40 878.83	40 878.83	120 266.03	120 266.03	185 578.33	185 578.33	185 578.33	186 659.90
1.2.	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 600.03	75 200.06	112 800.09	150 400.12	244 313.10
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54 648.96	84 170.89	112 800.09	150 400.12	244 313.10
1.3.	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 928.57	51 857.14	77 785.71	103 714.28	129 642.85	155 571.42	181 500.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129 642.85	155 571.42	181 500.00
1.4.	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52 734.33	105 468.66	158 202.99	210 937.32	263 671.65	316 405.98	369 140.33
	Факт/прогноз	0.00	0.00	703.41	12 903.37	19 170.51	31 753.46	31 753.46	43 883.76	70 719.91	170 193.30	269 666.70	369 140.33
1.5.	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166 079.48	332 158.96	498 238.44	664 317.92	830 397.40	996 476.88	1 162 556.37
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293 355.6	293 355.6	767 904.4	837 637.4	945 943.7	1 054 250	1 162 556.37

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
							8	8	9	8	7	.06	
1.6.	Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 598.00	47 196.00	70 794.00	94 392.00	117 990.00	141 588.00	165 186.16
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 893.01	13 893.01	145 688.2 1	154 329.3 1	156 567.2 1	158 376.6 8	165 186.16