Руководитель
регионального проекта —
Крутень Анастасия Владимировна
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
59A1CC14C5C977CF9CEF8DAC04F3C9A29689F0C3
Владелец: Крутень Анастасия Владимировна

Действителен: с 28.01.2022 по 28.04.2023

ОДОБРЕН
_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (N9-57) Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Пермский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
Наличие отклонений	*Наличие отклонений*	*Наличие отклонений*	*550 036,71*
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи										
1.1.		Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, убывающий	ФП	Процент	9.2	6	6.2	Данные федерального статистического наблюдения по форме №30 "Сведения о медицинской организации"	6	6.2	Существует риск: Невыполнение показателя , Причина риска: Недостижение показателя "Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта" обусловлено невозможностью завершения капитального ремонта 2х объектов: 1.Пермский край, Пермский район, п. Кукуштан, ул. Уральская, 18 Лит. А , работы приостановлены в связи с тем, что в процессе выполнения работ выявлено просаживание и разрушение фундамента 2. Пермский край, п. Звездный, ул. Ленина, 22 Лит. А А1а1 с

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН, при выполнении работ по демонтажу плитки и частичной отбивки штукатурки со стен, произошло разрушение существующих перегородок, Вероятность: 10%, Сутевые: Невыполнение показателя Принятые меры: 1. Проводятся дополнительные работы, срок исполнения 31.03.2023. Представленные ГКУ ПК "Финансово-хозяйственное управление" на 01.01.2023
1.2.		Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, убывающий	ФП	Процент	41.7	41.1	41.1	Данные федерального статистического наблюдения по форме №30 "Сведения о медицинской организации"	41.1	41.1	Представлены ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.01.2023. Данные, представленные за август некорректны в связи с технической ошибкой.
1.3.		Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год, возрастающий	ФП	Единица	6.95	7.02	7.02	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики	7.02	7.02	Представленные ГКУЗ ПК "МИАЦ" на 01.01.2023

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
								Минздрава России			
1.4.		Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент, возрастающий	ФП	Процент	0	32.5	28.8	Данные выборочного опроса респондентов по вопроснику "Удовлетворенность населения медицинской помощью"	32.5	28.8	Существует риск: Неисполнение Показателя, Причина риска: Данные представлены ТФОМС на основании оценки, проводимой страховыми организациями , Вероятность: 10%, Сутевые: Данные представлены ТФОМС на основании оценки, проводимой страховыми организациями Принятые меры: 1. Данные представлены ТФОМС на основании оценки, проводимой страховыми организациями , срок исполнения 31.12.2022. Данные представлены Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Пермского края на 01.01.2023.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи														
1.1	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта														
	План	ФП	Процент	9,50	9,50	9,40	9,30	9,25	9,20	9,15	9,10	9,05	9,00	8,50	6,00
	Факт/прогноз			9,80	9,80	9,40	9,40	9,00	8,50	8,50	8,50	8,30	7,90	7,70	6,20
1.2	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент														
	План	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	31,00	32,00	32,50	32,50
	Факт/прогноз			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	29,20	27,10	23,40	28,80
1.3	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год														
	План	ФП	Единица	0,58	1,67	1,75	2,34	2,92	3,51	4,09	4,67	5,26	5,85	6,43	7,02
	Факт/прогноз			5,92	6,01	6,19	6,19	6,77	3,52	4,09	4,68	5,26	5,85	6,43	7,02
1.4	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования														
	План	ФП	Процент	44,40	44,35	44,30	44,25	44,20	44,15	44,10	44,05	43,40	42,30	41,40	41,10
	Факт/прогноз			45,70	45,00	45,00	45,00	45,00	44,40	43,10	38,10	43,10	42,30	42,30	41,10

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи														
1.1		Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов Значение: 181,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	7474	181	181	181			31.12.2022	09.01.2023	Крутень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Единая информационная система в сфере закупок		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Неисполнение результата, Причина риска: В связи с тем, что контрольная точка создана автоматически нет возможности смены даты исполнения. Все контракты по автотранспорту были оплачены в срок. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2023г. Принятые меры: 1. Все контракты оплачены в 2022 году, срок исполнения 01.01.2023. В 2022 году запланирована закупка автомобильного транспорта в количестве 181 шт. в 34 медицинские организации,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															оказывающие первичную медико-санитарную помощь. На 31.12.2022 заключены контракты на приобретение 181 автомобилей, 181 автомобиля передано в медицинские организации. Просрочка 9 дней. Предоставлена информация : 181 из 181.
1.1.1		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2022	01.01.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГКУЗ "Пермский Краевой Территориальный центр медицины катастроф"	Акт приема-передачи Приобретение автомобильного транспорта	В работе. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 18.11.2022г. №10, указана ссылка. 2. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 02.09.2022г. №5, указана ссылка. 3. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															27.05.2022г. №1, указана ссылка. 4. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 06.07.2022г. №3, указана ссылка. 5. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 06.07.2022г. №4, указана ссылка. 6. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 06.07.2022г. №2, указана ссылка. 7. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 05.07.2022г. №1, указана ссылка. Существует риск: Неисполнение КТ, Причина риска: В связи с тем, что контрольная точка создана автоматически, отсутствует

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															возможность изменения фактической даты подписания актов приема-передачи автомобилей. В настоящий момент все 181 автомобилей переданы в медицинские организации. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2023г. Принятые меры: 1. Акты приема-передачи на 181 автомобиль подписаны в 2022 году., срок исполнения 31.12.2022. 181 автомобиль передан в медицинские организации.
1.1.2		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2022	01.01.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГКУЗ "Пермский Краевой Территориальный центр медицины катастроф"	Платежное поручение Приобретение автомобильного транспорта	В работе. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Приобретение автомобильного транспорта" Платежное поручение от 28.11.2022г. №1310341, указана ссылка. 2. "Приобретение

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															автомобильного транспорта" Платежное поручение от 17.11.2022г. №10, указана ссылка. 3. "Приобретение автомобильного транспорта" Платежное поручение от 17.11.2022г. №10, указана ссылка. 4. "Приобретение автомобильного транспорта" Платежное поручение от 28.11.2022г. №1310341, указана ссылка. 5. "Приобретение автомобильного транспорта" Платежное поручение от 20.09.2022г. №1026173, указана ссылка. 6. "Приобретение автомобильного транспорта" Платежное поручение от 31.08.2022г. №5, указана ссылка. 7. "Приобретение автомобильного транспорта" Платежное

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поручение от 24.05.2022г. №1, указана ссылка. 8. "Приобретение автомобильного транспорта" Платежное поручение от 24.05.2022г. №614, указана ссылка. 9. "Приобретение автомобильного транспорта" Платежное поручение от 30.05.2022г. №551654, указана ссылка. 10. "Приобретение автомобильного транспорта" Платежное поручение от 15.07.2022г. №754120, указана ссылка. 11. "Приобретение автомобильного транспорта" Платежное поручение от 04.07.2022г. №3, указана ссылка. 12. "Приобретение автомобильного транспорта" Платежное поручение от 15.07.2022г. №754125,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 13. "Приобретение автомобильного транспорта" Платежное поручение от 04.07.2022г. №4, указана ссылка. 14. "Приобретение автомобильного транспорта" Платежное поручение от 15.07.2022г. №754123, указана ссылка. 15. "Приобретение автомобильного транспорта" Платежное поручение от 04.07.2022г. №2, указана ссылка. 16. "Приобретение автомобильного транспорта" Платежное поручение от 15.07.2022г. №754121, указана ссылка. Существует риск: Неисполнение КТ, Причина риска: В связи с тем, что контрольная точка создана автоматически нет возможности смены

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															даты исполнения. Все контракты по автотранспорту были оплачены в срок. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2023г. Принятые меры: 1. Все контракты оплачены в 2022 году, срок исполнения 01.01.2023. Оплата 181 автомобиля произведена.
1.1.3		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								31.12.2022	09.01.2023	Крутень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России		В работе. Просрочка 9 дней. Существует риск: Неисполнение КТ, Причина риска: Мониторинг реализации о реализации федерального проекта производится в ГИИС "Электронный бюджет" в срок до 3х рабочих дней следующих за отчетным периодом. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 08.01.2023г. Принятые меры: 1. Мониторинг сформирован с

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															установленные Соглашением сроки, срок исполнения 08.01.2023. Мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован в системе ГИИС "Электронный бюджет".
1.1.4		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2022	01.10.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.07.2022г. № 20-2022-058829. 2. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 20-2022-058829. 3. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.07.2022г. № 20-2022-058829. 4.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 20-2022-058829.
1.1.5		Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.10.2022	11.10.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Реестр контрактов Капитальный ремонт крыльца здания поликлиники по адресу: Пермский край,г.Соликамск, ул. 20-летия Победы, д.10, Реестр контрактов Капитальный ремонт крыши Малоусинского ФАП, Реестр контрактов Капитальный ремонт	Подтверждающие документы: 1. "Капитальный ремонт крыльца здания поликлиники по адресу: Пермский край,г.Соликамск, ул. 20-летия Победы, д.10" Реестр контрактов от 20.06.2022г. № 2591902821022000321, указана ссылка. 2. "Капитальный ремонт крыши Малоусинского ФАП" Реестр контрактов от 09.09.2022г. № 2593500246622000094, указана ссылка. 3. "Капитальный ремонт входной группы ФАПа расположенного по адресу Пермский край, Куединский р-н, д.Тапья,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														входной группы ФАПа расположенного по адресу Пермский край, Куединский р-н, д.Тапья, ул.Центральная д,14 кв.2, Реестр контрактов Капитальный ремонт нежилого помещения ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д.Бадашка, ул.Центральная д.32, кв.2, Реестр контрактов Осуществле	ул.Центральная д,14 кв.2" Реестр контрактов от 27.01.2022г. № 2593900035722000034, указана ссылка. 4. "Капитальный ремонт нежилого помещения ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д.Бадашка, ул.Центральная д.32, кв.2" Реестр контрактов от 27.01.2022г. № 2593900035722000037, указана ссылка. 5. "Осуществление строительного контроля за проведением капитального ремонта помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б" Реестр контрактов от 23.09.2022г. № 2591602961722000292, указана ссылка. 6. "Капитальный ремонт

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ние строительного контроля за проведением капитального ремонта помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б, Реестр контрактов Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемуллинская, 75	здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемуллинская, 75 Лит А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН (капитальный ремонт крыши)" Реестр контрактов от 11.10.2022г. № 2594805842722000198, указана ссылка. 7. "Выполнение работ по капитальному ремонту кровли 2-х этажного кирпичного здания поликлиники ГБУЗ ПК «Чусовская больница имени В.Г. Любимова», по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Набережная, д. 67" Реестр контрактов от 24.01.2022г. № 2592103592022000014, указана ссылка. 8. "Капитальный ремонт мягкой кровли здания Поликлиники, расположенной по адресу:Пермский край,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Лит А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН (капитальный ремонт крыши), Реестр контрактов Выполнение работ по капитальному ремонту кровли 2-х этажного кирпичного здания поликлиник и ГБУЗ ПК «Чусовская больница имени В.Г. Любимова», по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Набережная,	с. Карагай, ул. Калинина 26. " Реестр контрактов от 27.06.2022г. № 2593700085922000120, указана ссылка. 9. "ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г.ПЕРМЬ, УЛ.БУШМАКИНА, Д.17" Реестр контрактов от 28.06.2022г. № 2590704264322000262, указана ссылка. 10. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. БУШМАКИНА, Д.17" Реестр контрактов от 27.06.2022г. № 2590704264322000245, указана ссылка. 11. "

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														д. 67, Реестр контрактов Капитальный ремонт мягкой кровли здания Поликлиники, расположенной по адресу:Пермский край, с. Карагай, ул. Калинина 26. , Реестр контрактов ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ,	Капитальный ремонт крыши фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1" Реестр контрактов от 03.10.2022г. № 2593100080622000160, указана ссылка. 12. "Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д.108 в рамках капитального ремонта" Реестр контрактов от 31.05.2022г. № 2590307276722000082, указана ссылка. 13. "Капитальный ремонт здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г.ПЕРМЬ, УЛ.БУШМАКИНА, Д.17, Реестр контрактов КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. БУШМАКИНА, Д.17, Реестр контрактов Капитальный ремонт крыши фельдшерско-акушерского пункта по	Революции, д.8." Реестр контрактов от 28.06.2022г. № 2590431036522000285, указана ссылка. 14. "Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8" Реестр контрактов от 27.06.2022г. № 2590431036522000288, указана ссылка. 15. "Капитальный ремонт крыльца,цоколя, отмостки, фасада,кровли козырька здания поликлиники 1 по адресу: г.Пермь, ул. М. Рыбалко, 2а" Реестр контрактов от 23.09.2022г. № 2590807860322000463, указана ссылка. 16. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПИСАРЕВА, 56

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1, Реестр контрактов Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д.108 в рамках капитального ремонта,	(лит. Б)" Реестр контрактов от 27.05.2022г. № 2590704264322000207, указана ссылка. 17. "Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимирова, 18а с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН" Реестр контрактов от 06.06.2022г. № 2594805842722000128, указана ссылка. 18. "Капитальный ремонт помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б" Реестр контрактов от 12.09.2022г. № 2591602961722000278, указана ссылка. 19. "Капитальный ремонт входной группы

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Реестр контрактов Капитальный ремонт здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8., Реестр контрактов Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8, Реестр контрактов Капитальны	фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Подволошино, ул. Центральная, д. 18." Реестр контрактов от 05.09.2022г. № 2593100080622000148, указана ссылка. 20. "Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз-Русский, ул. Набережная, д. 14." Реестр контрактов от 05.09.2022г. № 2593100080622000146, указана ссылка. 21. "Оказание услуг по строительному контролю (технический надзор) за выполнением работ по объекту: ""Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения, управления

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														й ремонт крыльца,цоколя, отмостки, фасада,кровли козырька здания поликлиники 1 по адресу: г.Пермь, ул. М. Рыбалко, 2а, Реестр контрактов КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПИСАРЕВА, 56 (лит. Б), Реестр контрактов Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский	эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в подразделениях ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул. Куфонина, д.12"" " Реестр контрактов от 12.09.2022г. № 2590307276722000135, указана ссылка. 22. "Оказание услуг по строительному контролю (технический надзор) за выполнением работ по объекту: ""Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 108 в рамках капитального ремонта"" " Реестр контрактов от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимирова, 18а с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН, Реестр контрактов Капитальный ремонт помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая,	08.06.2022г. № 2590307276722000081, указана ссылка. 23. "Капитальный ремонт здания главного корпуса ГБУЗ ПК «Верещагинская ЦРБ» по адресу : Пермский край, г. Верещагино, ул. Октябрьская, 74" Реестр контрактов от 12.08.2022г. № 2593318033622000155, указана ссылка. 24. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРИИ ПО АДРЕСУ:ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ РАЙОН,С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА,4А" Реестр контрактов от 12.08.2022г. № 2593200002022000042, указана ссылка. 25. "Строительный контроль на обьекте: Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														18, литер Б, Реестр контрактов Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Подволошино, ул. Центральная, д. 18., Реестр контрактов Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский	акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1" Реестр контрактов от 16.08.2022г. № 2593100080622000137, указана ссылка. 26. "Капитальный ремонт входной группы здания стационара с.Кочево" Реестр контрактов от 08.08.2022г. № 2598100788522000092, указана ссылка. 27. "Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1," Реестр контрактов от 05.08.2022г. № 2593100080622000129, указана ссылка. 28. "Капитальный ремонт фасада и отмостки ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница»,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														край, Березовский район, с. Таз-Русский, ул. Набережная, д. 14., Реестр контрактов Оказание услуг по строительному контролю (технический надзор) за выполнением работ по объекту: ""Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и выполнение мероприятий	Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 1" Реестр контрактов от 20.07.2022г. № 2591603241922000401, указана ссылка. 29. "Капитальный ремонт помещения ФАП п. Цепел, ул. Школьная, 12" Реестр контрактов от 26.01.2022г. № 2594100054822000015, указана ссылка. 30. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, 102." Реестр контрактов от 11.07.2022г. № 2591108100322000561, указана ссылка. 31. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники по адресу: Пермский рай, г. Александровск, п. Яйва, ул.Заводская,26а."

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														по обеспечению пожарной безопасности в подразделениях ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул. Куфонина, д.12"" , Реестр контрактов Оказание услуг по строительному контролю (технический надзор) за выполнением работ по объекту: ""Монтаж автоматической пожарной	Реестр контрактов от 28.06.2022г. № 2591108100322000529, указана ссылка. 32. "Капитальный ремонт Шульдихинского ФАП" Реестр контрактов от 06.05.2022г. № 2593500246622000063, указана ссылка. 33. "Капитальный ремонт кровли и фасада здания поликлиники №4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10-А " Реестр контрактов от 19.07.2022г. № 2590431036522000298, указана ссылка. 34. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 2 по адресу Ласьвинская, 68 А" Реестр контрактов от 04.07.2022г. № 2590803772722000066, указана ссылка. 35. "Капитальный ремонт автоматической

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 108 в рамках капитального ремонта"" , Реестр контрактов Капитальный ремонт здания главного корпуса ГБУЗ ПК «Верещагинская ЦРБ» по адресу : Пермский край, г. Верещагино,	пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Филиал поликлиники № 2 по адресу Глазовская, 7" Реестр контрактов от 04.07.2022г. № 2590803772722000067, указана ссылка. 36. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 1 по адресу М. Рыбалко, 44" Реестр контрактов от 04.07.2022г. № 2590803772722000068, указана ссылка. 37. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 4 по адресу Калинина, 74" Реестр контрактов от 04.07.2022г. № 2590803772722000065, указана ссылка. 38. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЦОКОЛЯ И ОТМОСТКИ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ул. Октябрьская, 74, Реестр контрактов КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРИИ ПО АДРЕСУ:ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ РАЙОН,С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА,4А, Реестр контрактов Строительный контроль на обьекте: Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского	ЦЕНТРАЛЬНОГО ФАСАДА ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ,Г.СОЛИКАМСК, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, Д.16" Реестр контрактов от 20.06.2022г. № 2591902821022000322, указана ссылка. 39. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫЛЬЦА ВХОДА В КАБИНЕТ ФЛЮОРАГРАФИИ В ЗДАНИИ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. СОЛИКАМСК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 16" Реестр контрактов от 20.06.2022г. № 2591902821022000326, указана ссылка. 40. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АМБУЛАТОРИИ ГБУЗ ПК ""БОЛЬШЕСОСНОВСКАЯ ЦРБ ИМ.КОЛЧАНОВОЙ Г.Ф."" ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1, Реестр контрактов Капитальный ремонт входной группы здания стационара с.Кочево, Реестр контрактов Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский	БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ РАЙОН, С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА, 4А " Реестр контрактов от 20.06.2022г. № 2593200002022000037, указана ссылка. 41. "Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Копчиково, ул. Центральная, д.34, кв.1" Реестр контрактов от 28.01.2022г. № 2593100080622000008, указана ссылка. 42. "Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в подразделениях ГБУЗ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1,, Реестр контрактов Капитальный ремонт фасада и отмостки ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница», Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 1, Реестр контрактов Капитальный ремонт помещения ФАП п. Цепел, ул. Школьная, 12, Реестр контрактов ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ	ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул. Куфонина, д.12" Реестр контрактов от 15.06.2022г. № 2590307276722000086, указана ссылка. 43. "Капитальный ремонт кровли и потолков Фапа расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Верх Гондыр, ул. Верхняя д.50 кв.2" Реестр контрактов от 25.01.2022г. № 2593900035722000032, указана ссылка. 44. "Капитальный ремонт Малоусинского ФАП" Реестр контрактов от 25.01.2022г. № 2593500246622000040, указана ссылка. 45. "Капитальный ремонт системы отопления с установкой индивидуального теплового пункта по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10" Реестр контрактов от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, 102., Реестр контрактов Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники по адресу: Пермский рай, г. Александровск, п. Яйва, ул.Заводская ,26а., Реестр контрактов Капитальный ремонт Шульдихинского ФАП,	23.05.2022г. № 2590229007122000054, указана ссылка. 46. "Капитальный ремонт здания терапевтического корпуса ГБУ здравоохранения Пермского края ""Бардымская центральная районная больница им.А.П. Курочкиной"" по адресу: Пермский край, с.Барда, ул. Ленина д.21" Реестр контрактов от 26.05.2022г. № 2593000255022000080, указана ссылка. 47. "Капитальный ремонт отмостки и цоколя здания поликлиники ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», по ул. Зеленая, 36 в п. Суксун Суксунского района Пермского края" Реестр контрактов от 28.04.2022г. № 2595100146022000116, указана ссылка. 48. "Капитальный ремонт помещения ФАП п. Северный Колчим, ул.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Реестр контрактов Капитальный ремонт кровли и фасада здания поликлиники №4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10-А, Реестр контрактов Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 2 по адресу Ласьвинская, 68 А, Реестр контрактов Капитальны	Новая, 24" Реестр контрактов от 26.01.2022г. № 2594100054822000013, указана ссылка. 49. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Реестр контрактов от 22.02.2022г. № 2590229371722000015, указана ссылка. 50. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Реестр контрактов от 12.07.2022г. № 2590229371722000106, указана ссылка. 51. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														й ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Филиал поликлиники № 2 по адресу Глазовская, 7, Реестр контрактов Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 1 по адресу М. Рыбалко, 44, Реестр контрактов Капитальный ремонт автоматической пожарной	МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Реестр контрактов от 15.07.2022г. № 2590229371722000108, указана ссылка. 52. " ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Реестр контрактов от 29.08.2022г. № 2590229371722000141, указана ссылка. 53. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 4 по адресу Калинина, 74, Реестр контрактов КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЦОКОЛЯ И ОТМОСТКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФАСАДА ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ,Г.СОЛИКАМСК, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, Д.16, Реестр контрактов КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫЛЬЦА ВХОДА В	ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Реестр контрактов от 07.06.2022г. № 2590229371722000076, указана ссылка. 54. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР»" Реестр контрактов от 14.06.2022г. № 2590229371722000082, указана ссылка. 55. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КАБИНЕТ ФЛЮОРАГРАФИИ В ЗДАНИИ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. СОЛИКАМСК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 16, Реестр контрактов КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АМБУЛАТОРИИ ГБУЗ ПК ""БОЛЬШЕСОСНОВСКАЯ ЦРБ ИМ.КОЛЧАНОВОЙ Г.Ф."" ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ	ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Реестр контрактов от 11.07.2022г. № 2590229371722000105, указана ссылка. 56. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 4)" Реестр контрактов от 11.07.2022г. № 2590299523322000017, указана ссылка. 57. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 10)" Реестр контрактов от 11.07.2022г. № 2590299523322000018,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														РАЙОН, С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА, 4А , Реестр контрактов Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Копчиково, ул. Центральная, д.34, кв.1, Реестр контрактов Монтаж системы автоматической пожарной	указана ссылка. 58. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 5)" Реестр контрактов от 04.07.2022г. № 2590299523322000016, указана ссылка. 59. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 8) " Реестр контрактов от 04.04.2022г. № 2590299523322000010, указана ссылка. 60. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														сигнализации (АПС), системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в подразделениях ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул. Куфонина, д.12, Реестр контрактов Капитальный ремонт кровли и потолков Фапа расположенного по	модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 7)" Реестр контрактов от 04.04.2022г. № 2590299523322000009, указана ссылка. 61. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 2)" Реестр контрактов от 01.04.2022г. № 2590299523322000003, указана ссылка. 62. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр контрактов от 30.05.2022г. № 2590410348922000023, указана ссылка. 63. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр контрактов от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														адресу: Пермский край, Куединский район, д. Верх Гондыр, ул. Верхняя д.50 кв.2, Реестр контрактов Капитальный ремонт Малоусинского ФАП, Реестр контрактов Капитальный ремонт системы отопления с установкой индивидуального теплового пункта по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10, Реестр контрактов Капитальны	30.05.2022г. № 2590410348922000025, указана ссылка. 64. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр контрактов от 30.05.2022г. № 2590410348922000024, указана ссылка. 65. "Поставка оборудования (корзина) для объектов: «Детская поликлиника, г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» " Реестр контрактов от 19.08.2022г. № 2590229371722000137, указана ссылка. 66. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСК

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														й ремонт здания терапевтического корпуса ГБУ здравоохранения Пермского края ""Бардымская центральная районная больница им.А.П. Курочкиной "" по адресу: Пермский край, с.Барда, ул. Ленина д.21, Реестр контрактов Капитальный ремонт отмостки и цоколя здания поликлиник и ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», по ул.	ОМ Р-НЕ" Реестр контрактов от 27.06.2022г. № 2590229371722000095, указана ссылка. 67. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР»" Реестр контрактов от 14.06.2022г. № 2590229371722000086, указана ссылка. 68. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР»" Реестр контрактов от 14.06.2022г. № 2590229371722000081,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Зеленая, 36 в п. Суксун Суксунского района Пермского края, Реестр контрактов Капитальный ремонт помещения ФАП п. Северный Колчим, ул. Новая, 24, Реестр контрактов Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха, Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИН	указана ссылка. 69. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Реестр контрактов от 14.06.2022г. № 2590229371722000083, указана ссылка. 70. "ПОСТАВКА МЕБЕЛИ (СТОЛЫ ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР»" Реестр контрактов от 29.08.2022г. № 2590229371722000140, указана ссылка. 71. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР»,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														СКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ НИКА В Г.КУДЫМК АР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ НИКА В ОРДЖОНИ КИДЗЕВСК ОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИН СКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ НИКА В Г.КУДЫМК АР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ	«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСК ОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г.ПЕР МЬ(ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)», « ПОЛИКЛИНИКА, С. СИВА»" Реестр контрактов от 05.09.2022г. № 2590229371722000145, указана ссылка. 72. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСК ОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Реестр контрактов от 29.08.2022г. № 2590229371722000142, указана ссылка. 73. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Реестр контрактов ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», Реестр контрактов ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ :	ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г.ПЕРМЬ(ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)» " Реестр контрактов от 10.08.2022г. № 2590229371722000125, указана ссылка. 74. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ (СТЕЛЛАЖЕЙ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Реестр контрактов от 27.07.2022г. № 2590229371722000115,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА», Реестр контрактов ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ	указана ссылка. 75. "На поставку и монтаж гардеробной системы на объект: «Детская поликлиника, г. Кудымкар»" Реестр контрактов от 29.06.2022г. № 2590229371722000101, указана ссылка. 76. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В г. КУДЫМКАР»" Реестр контрактов от 13.09.2022г. № 2590229371722000149, указана ссылка. 77. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ) НА ОБЪЕКТЫ:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозво	«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, г. ПЕРМЬ», «ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС г. ЧЕРДЫНЬ», ""ПОЛИКЛИНИКА, с. СИВА" Реестр контрактов от 13.09.2022г. № 2590229371722000150, указана ссылка. 78. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Реестр контрактов от 10.06.2022г. № 2590229371722000080, указана ссылка. 79. "ПОСТАВКА

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														димых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 4), Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 10), Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретени	МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СТЕРИЛИЗАТОРОВ) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Реестр контрактов от 31.05.2022г. № 2590229371722000068, указана ссылка. 80. "Поставка медицинского оборудования (фармацевтических холодильников) на объекты: «Детская поликлиника в г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе г. Перми»" Реестр контрактов от 27.04.2022г. № 2590229371722000050, указана ссылка. 81. "Поставка и монтаж медицинского оборудования на объект

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														е и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 5), Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 8) , Реестр контрактов Право заключения государственного	«Детская поликлиника в г. Кудымкар»" Реестр контрактов от 21.04.2022г. № 2590229371722000049, указана ссылка. 82. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР" Реестр контрактов от 20.04.2022г. № 2590229371722000046, указана ссылка. 83. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Реестр контрактов от 16.05.2022г. № 2590229371722000058, указана ссылка. 84. "Выполнение работ по капитальному ремонту

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 7), Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 2), Реестр контрактов Приобретение	здания по адресу: Пермский край, Пермский район, п. Кукуштан, ул. Уральская, 18 Лит. А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН" Реестр контрактов от 27.06.2022г. № 2590299523322000014, указана ссылка. 85. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Реестр контрактов от 10.08.2022г. № 2590229371722000128, указана ссылка. 86. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														автомобильного транспорта, Реестр контрактов Поставка оборудования (корзина) для объектов: «Детская поликлиника, г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» , Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ:	ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Реестр контрактов от 10.08.2022г. № 2590229371722000126, указана ссылка. 87. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ»" Реестр контрактов от 20.06.2022г. № 2590229371722000092, указана ссылка. 88. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР»,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕБЕЛИ (СТОЛЫ ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», Реестр контрактов ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г.	« ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Реестр контрактов от 10.06.2022г. № 2590229371722000079, указана ссылка. 89. "Поставка и установка (включая сборку и монтаж) жалюзи на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар» " Реестр контрактов от 27.05.2022г. № 2590229371722000063, указана ссылка. 90. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 6)" Реестр контрактов от 18.07.2022г. № 2590299523322000019, указана ссылка. 91. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)», « ПОЛИКЛИНИКА, С. СИВА», Реестр контрактов ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г.	(ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР»" Реестр контрактов от 15.06.2022г. № 2590229371722000088, указана ссылка. 92. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 1) " Реестр контрактов от 01.04.2022г. № 2590299523322000004, указана ссылка. 93. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 3) " Реестр контрактов от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», Реестр контрактов ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕС	01.04.2022г. № 2590299523322000005, указана ссылка. 94. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 9) " Реестр контрактов от 01.04.2022г. № 2590299523322000007, указана ссылка. 95. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр контрактов от 21.04.2022г. № 2590410348922000017, указана ссылка. 96. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр контрактов от 21.04.2022г. № 2590410348922000018, указана ссылка. 97. "Приобретение автомобильного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)» , Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ (СТЕЛЛАЖЕЙ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Реестр контрактов На поставку	транспорта" Реестр контрактов от 06.06.2022г. № 2590410348922000026, указана ссылка. 98. "Капитальный ремонт входной группы здания поликлиники ГБУЗ ПК «ГБ ЛГО» по адресу: Пермский край, г. Лысьва, пр. Победы, д. 114." Реестр контрактов от 20.06.2022г. № 2591821467922000201, указана ссылка. 99. "Капитальный ремонт по переносу входной группы (ворот и калитки) с устройством асфальтированной проезжей части и тротуара на территории поликлиники № 4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10а." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 2590431036522000216, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и монтаж гардеробной системы на объект: «Детская поликлиника, г. Кудымкар», Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В г. КУДЫМКАР», Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														АНИЯ (СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ) НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, г. ПЕРМЬ», «ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС г. ЧЕРДЫНЬ», "" ПОЛИКЛИНИКА, с. СИВА, Реестр контрактов	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СТЕРИЛИЗАТОРОВ) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Реестр контрактов Поставка медицинского оборудования (фармацевтических холодильников) на объекты:	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«Детская поликлиника в г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе г. Перми», Реестр контрактов Поставка и монтаж медицинского оборудования на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар», Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР, Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Реестр контрактов Выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу: Пермский край,	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Пермский район, п. Кукуштан, ул. Уральская, 18 Лит. А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН, Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														РАЙОНЕ», Реестр контрактов Поставка и установка (включая сборку и монтаж) жалюзи на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар» , Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 6), Реестр	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР», Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 1) , Реестр	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 3) , Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														пунктов (лот 9) , Реестр контрактов Капитальный ремонт входной группы здания поликлиники ГБУЗ ПК «ГБ ЛГО» по адресу: Пермский край, г. Лысьва, пр. Победы, д. 114., Реестр контрактов Капитальный ремонт по переносу входной группы (ворот и калитки) с устройством асфальтированной проезжей части и тротуара на территории	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поликлиники № 4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10а.	
1.1.6		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								01.11.2022	01.01.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГКУЗ "Пермский Краевой Территориальный центр медицины катастроф"	Акт приема-передачи Приобретение автомобильного транспорта	В работе. Просрочка 61 дней. Подтверждающие документы: 1. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 18.11.2022г. №10, указана ссылка. 2. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 18.11.2022г. №10, указана ссылка. 3. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 02.09.2022г. №5, указана ссылка. 4. "Приобретение автомобильного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															транспорта" Акт приема-передачи от 27.05.2022г. №1, указана ссылка. 5. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 06.07.2022г. №3, указана ссылка. 6. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 06.07.2022г. №4, указана ссылка. 7. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 06.07.2022г. №2, указана ссылка. 8. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 05.07.2022г. №1, указана ссылка. Существует риск: Невыполнение КТ, Причина риска: В связи с тем, что контрольная точка автоматически

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															созданная нет возможности поставить фактическую дату достижения . , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 23.12.2022г. Принятые меры: 1. На 01.01.2023 все автомобили переданы в медицинские организации , срок исполнения 23.12.2022. На 01.01.2023 произведена приемка 181 автомобиля.
1.1.7		Опубликованы извещения о проведении закупки								01.05.2022	15.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Единая информационная система в сфере закупок	Иное Приобретение автомобильного транспорта	Выполнено. Просрочка 228 дней. Подтверждающие документы: 1. "Приобретение автомобильного транспорта" Иное МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ПЕРМСКОГО КРАЯ от 29.04.2022г. № 0156200009922000283,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 2. "Приобретение автомобильного транспорта" Иное МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ПЕРМСКОГО КРАЯ от 29.04.2022г. № 0156200009922000284, указана ссылка. 3. "Приобретение автомобильного транспорта" Иное МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ПЕРМСКОГО КРАЯ от 29.04.2022г. № 0156200009922000285, указана ссылка. 4. "Приобретение автомобильного транспорта" Иное МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ЗАКУПОК ПЕРМСКОГО КРАЯ от 13.05.2022г. № 0156200009922000314, указана ссылка. Извещения на закупку всех автомобилей опубликованы.
1.2		Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	377	0	0				31.12.2022	01.01.2023	Крутень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Единая информационная система в сфере закупок		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Неисполнение результата, Причина риска: нарушение сроков выполнения работ подрядной организацией, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2023г. Принятые меры: 1. Ведется претензионная работа, срок исполнения 01.01.2023. В 2022 году планируется завершение мероприятие по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году на 4 объектах: 1."Сельская врачебная амбулатория, п. Зюкайка. Лицензия на осуществление медицинской деятельности получена 2. ГБУЗ ПК "ГКП г.Перми". Строительная готовность объекта 81,6%. 3.ГБУЗ ПК"Полазненская районная больница". Строительная готовность объекта 94%, работы ведутся в соответствии с гос.контрактом, ожидаемое окончание строительства 2 квартал 2023 года. 4.ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа». Строительно-монтажные работы завершены. Лицензия на осуществление медицинской

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															деятельности получена Просрочка 1 день. Предоставлена информация : 0 из 0.
1.2.1		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.12.2022	09.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Единая информационная система в сфере закупок	Реестр контрактов Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха, Реестр контрактов ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Реестр контрактов от 22.02.2022г. № 2590229371722000015, указана ссылка. 2. " ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Реестр контрактов от 29.08.2022г. № 2590229371722000141,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», Реестр контрактов На поставку и монтаж гардеробной системы на объект: «Детская поликлиника, г. Кудымкар», Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР, Реестр контрактов	указана ссылка. 3. "На поставку и монтаж гардеробной системы на объект: «Детская поликлиника, г. Кудымкар»" Реестр контрактов от 29.06.2022г. № 2590229371722000101, указана ссылка. 4. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР" Реестр контрактов от 20.04.2022г. № 2590229371722000046, указана ссылка. 5. "Поставка и монтаж медицинского оборудования на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар»" Реестр контрактов от 21.04.2022г. № 2590229371722000049, указана ссылка. 6. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Поставка и монтаж медицинского оборудования на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар», Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Реестр контрактов Поставка	ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Реестр контрактов от 16.05.2022г. № 2590229371722000058, указана ссылка. 7. "Поставка медицинского оборудования (фармацевтических холодильников) на объекты: «Детская поликлиника в г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе г. Перми»" Реестр контрактов от 27.04.2022г. № 2590229371722000050, указана ссылка. 8. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														медицинского оборудования (фармацевтических холодильников) на объекты: «Детская поликлиника в г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе г. Перми», Реестр контрактов ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСК	ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР»" Реестр контрактов от 14.06.2022г. № 2590229371722000082, указана ссылка. 9. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г.ПЕРМЬ(ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)», « ПОЛИКЛИНИКА, С. СИВА»" Реестр контрактов от 05.09.2022г. № 2590229371722000145, указана ссылка. 10. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», Реестр контрактов ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г.	РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В г. КУДЫМКАР»" Реестр контрактов от 13.09.2022г. № 2590229371722000149, указана ссылка. 11. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Реестр контрактов от 10.08.2022г. № 2590229371722000128, указана ссылка. 12. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСК

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)», « ПОЛИКЛИНИКА, С. СИВА», Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В г. КУДЫМКАР», Реестр контрактов ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ	ОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Реестр контрактов от 10.08.2022г. № 2590229371722000126, указана ссылка. 13. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Реестр контрактов от 11.07.2022г. № 2590229371722000105, указана ссылка. 14. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Реестр

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Реестр	контрактов от 10.06.2022г. № 2590229371722000079, указана ссылка. 15. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Реестр контрактов от 27.06.2022г. № 2590229371722000095, указана ссылка. 16. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ»" Реестр контрактов от 20.06.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														контрактов ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА», Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА	2590229371722000092, указана ссылка. 17. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР»" Реестр контрактов от 14.06.2022г. № 2590229371722000086, указана ссылка. 18. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г.ПЕРМЬ(ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)» " Реестр контрактов от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ»,	10.08.2022г. № 2590229371722000125, указана ссылка. 19. "Поставка оборудования (корзина) для объектов: «Детская поликлиника, г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» " Реестр контрактов от 19.08.2022г. № 2590229371722000137, указана ссылка. 20. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Реестр контрактов от 10.06.2022г. № 2590229371722000080, указана ссылка. 21. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Реестр контрактов ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)» , Реестр контрактов Поставка	НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Реестр контрактов от 07.06.2022г. № 2590229371722000076, указана ссылка. 22. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР»" Реестр контрактов от 14.06.2022г. № 2590229371722000081, указана ссылка. 23. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														оборудования (корзина) для объектов: «Детская поликлиника, г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» , Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ) НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ	ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Реестр контрактов от 14.06.2022г. № 2590229371722000083, указана ссылка. 24. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Реестр контрактов от 29.08.2022г. № 2590229371722000142, указана ссылка. 25. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НИКА, г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, г. ПЕРМЬ», «ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС г. ЧЕРДЫНЬ», "" ПОЛИКЛИНИКА, с. СИВА, Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ	УНИВЕРСАЛЬНАЯ) НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, г. ПЕРМЬ», «ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС г. ЧЕРДЫНЬ», ""ПОЛИКЛИНИКА, с. СИВА" Реестр контрактов от 13.09.2022г. № 2590229371722000150, указана ссылка. 26. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР»" Реестр контрактов от 15.06.2022г. № 2590229371722000088, указана ссылка. 27. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НИКА В Г.КУДЫМКАР», Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ (СТЕЛЛАЖЕЙ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Реестр контрактов ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА:	(СТЕЛЛАЖЕЙ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Реестр контрактов от 27.07.2022г. № 2590229371722000115, указана ссылка. 28. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Реестр контрактов от 28.11.2022г. № 2590229371722000214, указана ссылка. 29. "ПОСТАВКА МЕБЕЛИ (СТОЛЫ ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР»" Реестр контрактов от 29.08.2022г. № 2590229371722000140,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ, Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕБЕЛИ (СТОЛЫ ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ТОНОМЕТР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ) НА ОБЪЕКТЫ: ""ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ	указана ссылка. 30. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ТОНОМЕТР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ) НА ОБЪЕКТЫ: ""ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)"" и ""ПОЛИКЛИНИКА с. СИВА" Реестр контрактов от 05.09.2022г. № 2590229371722000146, указана ссылка. 31. "Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в подразделениях ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИНИКА, Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)"" и ""ПОЛИКЛИНИКА с. СИВА, Реестр контрактов Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в	Куфонина, д.12" Реестр контрактов от 15.06.2022г. № 2590307276722000086, указана ссылка. 32. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: ""ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)" Реестр контрактов от 31.08.2022г. № 2590229371722000143, указана ссылка. 33. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СТЕРИЛИЗАТОРОВ) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Реестр

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														подразделениях ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул. Куфонина, д.12, Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: ""ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН), Реестр контрактов ПОСТАВКА	контрактов от 31.05.2022г. № 2590229371722000068, указана ссылка. 34. "Поставка и установка (включая сборку и монтаж) жалюзи на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар» " Реестр контрактов от 27.05.2022г. № 2590229371722000063, указана ссылка. Риск снят: Неисполнение КТ, Причина риска: Длительность внесения изменений в программу в части перераспределения средств между мероприятиями, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 06.12.2022г. Принятые меры: 1. На 01.12.2022 государственный контрак на проведение капитального ремонта заключен, срок исполнения 06.12.2022.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СТЕРИЛИЗАТОРОВ) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Реестр контрактов Поставка и установка (включая сборку и монтаж) жалюзи на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар»	Контракты на строительство 5 объектов здравоохранения заключены ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края».

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.2.2		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2022	01.01.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	.	Акт приема-передачи Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 1 по адресу М. Рыбалко, 44, Акт приема-передачи Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Филиал поликлиники № 2 по адресу Глазовская, 7, Акт приема-передачи	В работе. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 1 по адресу М. Рыбалко, 44" Акт приема-передачи от 14.12.2022г. №35, указана ссылка. 2. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Филиал поликлиники № 2 по адресу Глазовская, 7" Акт приема-передачи от 14.12.2022г. №36, указана ссылка. 3. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники по адресу: Пермский рай, г. Александровск, п. Яйва, ул.Заводская,26а." Акт приема-передачи от 15.12.2022г. №2, указана ссылка. 4. "ВЫПОЛНЕНИЕ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники по адресу: Пермский рай, г. Александровск, п. Яйва, ул.Заводская ,26а., Акт приема-передачи ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, 102., Акт приема-передачи ПОСТАВКА	РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, 102." Акт приема-передачи от 08.12.2022г. №1, указана ссылка. 5. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 03.08.2022г. №61, указана ссылка. 6. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ	ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 15.08.2022г. №66, указана ссылка. 7. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 08.09.2022г. №71, указана ссылка. 8. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №74, указана ссылка. 9. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""., Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта: ""Городская клиническая поликлиника, г .Пермь""., Акт приема-передачи Капитальный ремонт	«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №75, указана ссылка. 10. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 05.09.2022г. №85, указана ссылка. 11. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСК

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														кровли здания лечебного корпуса ГБУЗ ПК ""Больница Коми-Пермяцкого округа"" по адресу: Пермский край, г. Кудымкар, ул. Пирогова 2, Акт приема-передачи Капитальный ремонт кровельного покрытия и отмостки здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10, Акт приема-передачи Капитальны	ОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 25.08.2022г. №70, указана ссылка. 12. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСК ОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 05.09.2022г. №83, указана ссылка. 13. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСК ОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 05.09.2022г. №84, указана ссылка. 14. "Выполнение работ по строительству объекта:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														й ремонт входной группы ФАПа расположенного по адресу Пермский край, Куединский р-н, д.Тапья, ул.Центральная д,14 кв.2, Акт приема-передачи Капитальный ремонт нежилого помещения ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д.Бадашка, ул.Центральная д.32, кв.2, Акт	""Комплекс районной больницы в п. Полазна"." Акт приема-передачи от 21.06.2022г. №18, указана ссылка. 15. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна"." Акт приема-передачи от 22.09.2022г. №21, указана ссылка. 16. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна"." Акт приема-передачи от 26.09.2022г. №22, указана ссылка. 17. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Городская клиническая поликлиника, г .Пермь"." Акт приема-передачи от 11.02.2022г. №акты КС-2 №№ 45.1 по 137.1, указана ссылка. 18. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ», Акт приема-передачи КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫЛЬЦА ВХОДА В КАБИНЕТ ФЛЮОРАГРАФИИ В ЗДАНИИ ПОЛИКЛИ	Полазна"." Акт приема-передачи от 19.05.2022г. №17, указана ссылка. 19. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна"." Акт приема-передачи от 25.04.2022г. №16, указана ссылка. 20. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна"." Акт приема-передачи от 28.03.2022г. №15, указана ссылка. 21. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна"." Акт приема-передачи от 14.03.2022г. №14, указана ссылка. 22. "Капитальный ремонт кровли здания лечебного корпуса ГБУЗ ПК ""Больница Коми-Пермяцкого округа"" по адресу: Пермский край, г. Кудымкар, ул. Пирогова 2" Акт

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. СОЛИКАМСК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 16, Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту кровли 2-х этажного кирпичного здания поликлиники ГБУЗ ПК «Чусовская больница имени В.Г. Любимова», по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Набережная, д. 67, Акт приема-передачи	приема-передачи от 14.06.2022г. №1, 2, указана ссылка. 23. "Капитальный ремонт кровельного покрытия и отмостки здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10" Акт приема-передачи от 21.10.2022г. №1,2, указана ссылка. 24. "Капитальный ремонт входной группы ФАПа расположенного по адресу Пермский край, Куединский р-н, д.Тапья, ул.Центральная д,14 кв.2 " Акт приема-передачи от 20.09.2022г. №1, указана ссылка. 25. "Капитальный ремонт нежилого помещения ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д.Бадашка, ул.Центральная д.32, кв.2" Акт приема-передачи от 19.09.2022г. №4, указана ссылка. 26. "Выполнение работ по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха, Акт приема-передачи ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», Акт приема-	строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 04.08.2022г. №20, указана ссылка. 27. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 28.07.2022г. №19, указана ссылка. 28. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 19.05.2022г. №17, указана ссылка. 29. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 25.04.2022г. №16, указана ссылка. 30. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1„ Акт приема-передачи КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРИИ ПО АДРЕСУ:ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ РАЙОН,С.Б	передачи от 28.03.2022г. №15, указана ссылка. 31. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 14.03.2022г. №14, указана ссылка. 32. "Капитальный ремонт кровли здания лечебного корпуса ГБУЗ ПК ""Больница Коми-Пермяцкого округа"" по адресу: Пермский край, г. Кудымкар, ул. Пирогова 2" Акт приема-передачи от 14.06.2022г. №1, 2, указана ссылка. 33. "Капитальный ремонт кровельного покрытия и отмостки здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10" Акт приема-передачи от 21.10.2022г. №1,2, указана ссылка. 34. "Капитальный ремонт входной группы ФАПа расположенного по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА,4А, Акт приема-передачи Капитальный ремонт помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б, Акт приема-передачи Осуществление строительного контроля за проведением капитальног	адресу Пермский край, Куединский р-н, д.Тапья, ул.Центральная д,14 кв.2 " Акт приема-передачи от 20.09.2022г. №1, указана ссылка. 35. "Капитальный ремонт нежилого помещения ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д.Бадашка, ул.Центральная д.32, кв.2" Акт приема-передачи от 19.09.2022г. №4, указана ссылка. 36. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 24.10.2022г. №23, указана ссылка. 37. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСК

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о ремонта помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б, Акт приема-передачи КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЦОКОЛЯ И ОТМОСТКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФАСАДА ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ,Г.СО	ОМ РАЙОНЕ»" Акт приема-передачи от 18.08.2022г. №290, указана ссылка. 38. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫЛЬЦА ВХОДА В КАБИНЕТ ФЛЮОРАГРАФИИ В ЗДАНИИ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. СОЛИКАМСК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 16" Акт приема-передачи от 03.11.2022г. №1, указана ссылка. 39. "Выполнение работ по капитальному ремонту кровли 2-х этажного кирпичного здания поликлиники ГБУЗ ПК «Чусовская больница имени В.Г. Любимова», по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Набережная, д. 67" Акт приема-передачи от 17.06.2022г. №1, указана ссылка. 40. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ЛИКАМСК, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, Д.16, Акт приема-передачи Капитальный ремонт системы отопления с установкой индивидуального теплового пункта по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10, Акт приема-передачи Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 2 по адресу Ласьвинская,	Полазна""." Акт приема-передачи от 13.12.2022г. №25, указана ссылка. 41. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 21.11.2022г. №8, указана ссылка. 42. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Акт приема-передачи от 02.12.2022г. №109, указана ссылка. 43. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														68 А, Акт приема-передачи Капитальный ремонт крыши фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1, Акт приема-передачи Капитальный ремонт кровли и фасада здания поликлиник и №4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г.	21.11.2022г. №8, указана ссылка. 44. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Акт приема-передачи от 02.12.2022г. №109, указана ссылка. 45. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 13.12.2022г. №25, указана ссылка. 46. "Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1," Акт приема-передачи от 16.12.2022г. №1, указана ссылка. 47. "КАПИТАЛЬНЫЙ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Пермь, ул. Г. Хасана, 10-А, Акт приема-передачи Капитальный ремонт входной группы здания стационара с.Кочево, Акт приема-передачи Капитальный ремонт крыльца здания поликлиники по адресу: Пермский край,г.Соликамск, ул. 20-летия Победы, д.10, Акт приема-передачи Капитальный ремонт отмостки и цоколя	РЕМОНТ КРЫШИ ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРИИ ПО АДРЕСУ:ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ РАЙОН,С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА,4А" Акт приема-передачи от 19.12.2022г. №1, указана ссылка. 48. "Капитальный ремонт помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б" Акт приема-передачи от 20.12.2022г. №1, указана ссылка. 49. "Осуществление строительного контроля за проведением капитального ремонта помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														здания поликлиники ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», по ул. Зеленая, 36 в п. Суксун Суксунского района Пермского края, Акт приема-передачи Капитальный ремонт мягкой кровли здания Поликлиники, расположенной по адресу:Пермский край, с. Карагай, ул. Калинина 26. , Акт приема-передачи ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛ	округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б" Акт приема-передачи от 22.12.2022г. №1, указана ссылка. 50. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, 102." Акт приема-передачи от 08.12.2022г. №1, указана ссылка. 51. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники по адресу: Пермский рай, г. Александровск, п. Яйва, ул.Заводская,26а." Акт приема-передачи от 15.12.2022г. №2, указана ссылка. 52. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Филиал поликлиники № 2 по адресу Глазовская, 7"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г.ПЕРМЬ, УЛ.БУШМАКИНА, Д.17, Акт приема-передачи Капитальный ремонт крыши Малоусинского ФАП, Акт приема-передачи Капитальный ремонт здания поликлиник	Акт приема-передачи от 14.12.2022г. №36, указана ссылка. 53. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 1 по адресу М. Рыбалко, 44" Акт приема-передачи от 14.12.2022г. №35, указана ссылка. 54. "Капитальный ремонт системы отопления с установкой индивидуального теплового пункта по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10" Акт приема-передачи от 30.11.2022г. №1, указана ссылка. 55. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 2 по адресу Ласьвинская, 68 А" Акт приема-передачи от 23.11.2022г. №1, указана ссылка. 56. " Капитальный ремонт

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8., Акт приема-передачи Капитальный ремонт фасада здания поликлиник и №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8, Акт приема-передачи КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ	крыши фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1" Акт приема-передачи от 24.11.2022г. №1, указана ссылка. 57. "Капитальный ремонт кровли и фасада здания поликлиники №4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10-А " Акт приема-передачи от 17.11.2022г. №1, указана ссылка. 58. "Капитальный ремонт входной группы здания стационара с.Кочево" Акт приема-передачи от 07.11.2022г. №1, указана ссылка. 59. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЦОКОЛЯ И ОТМОСТКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФАСАДА ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ,Г.СОЛИКАМСК, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. БУШМАКИНА, Д.17, Акт приема-передачи Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д.108 в рамках капитальног	Д.16" Акт приема-передачи от 02.11.2022г. №1, указана ссылка. 60. "Капитальный ремонт крыльца здания поликлиники по адресу: Пермский край,г.Соликамск, ул. 20-летия Победы, д.10" Акт приема-передачи от 08.11.2022г. №269, указана ссылка. 61. "Капитальный ремонт отмостки и цоколя здания поликлиники ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», по ул. Зеленая, 36 в п. Суксун Суксунского района Пермского края" Акт приема-передачи от 28.10.2022г. №227, указана ссылка. 62. "Капитальный ремонт нежилого помещения ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д.Бадашка, ул.Центральная д.32, кв.2" Акт приема-передачи от 19.09.2022г. №4, указана ссылка. 63.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о ремонта, Акт приема-передачи Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимирова, 18а с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН, Акт приема-передачи КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г.	"Капитальный ремонт входной группы ФАПа расположенного по адресу Пермский край, Куединский р-н, д.Тапья, ул.Центральная д,14 кв.2 " Акт приема-передачи от 20.09.2022г. №1, указана ссылка. 64. "Капитальный ремонт кровельного покрытия и отмостки здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10" Акт приема-передачи от 21.10.2022г. №1,2, указана ссылка. 65. "Капитальный ремонт кровли здания лечебного корпуса ГБУЗ ПК ""Больница Коми-Пермяцкого округа"" по адресу: Пермский край, г. Кудымкар, ул. Пирогова 2" Акт приема-передачи от 14.06.2022г. №1, 2, указана ссылка. 66. "Капитальный ремонт мягкой кровли здания Поликлиники,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПЕРМЬ, УЛ. ПИСАРЕВА, 56 (лит. Б), Акт приема-передачи Оказание услуг по строительному контролю (технический надзор) за выполнением работ по объекту: ""Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов	расположенной по адресу:Пермский край, с. Карагай, ул. Калинина 26. " Акт приема-передачи от 12.10.2022г. №1, указана ссылка. 67. "ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г.ПЕРМЬ, УЛ.БУШМАКИНА, Д.17" Акт приема-передачи от 14.10.2022г. №1, указана ссылка. 68. "Капитальный ремонт крыши Малоусинского ФАП" Акт приема-передачи от 05.10.2022г. №1, указана ссылка. 69. "Капитальный ремонт здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8." Акт приема-передачи от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														, д. 108 в рамках капитального ремонта"" , Акт приема-передачи Капитальный ремонт Шульдихинского ФАП, Акт приема-передачи Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Копчиково, ул. Центральная, д.34, кв.1, Акт приема-передачи Капитальны	04.10.2022г. №1, указана ссылка. 70. "Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8" Акт приема-передачи от 04.10.2022г. №б/н, указана ссылка. 71. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. БУШМАКИНА, Д.17" Акт приема-передачи от 06.10.2022г. №4, указана ссылка. 72. "Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д.108 в рамках капитального

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														й ремонт помещения ФАП п. Цепел, ул. Школьная, 12, Акт приема-передачи Капитальный ремонт кровли и потолков Фапа расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Верх Гондыр, ул. Верхняя д.50 кв.2, Акт приема-передачи Капитальный ремонт Малоусинского ФАП, Акт приема-передачи	ремонта" Акт приема-передачи от 04.10.2022г. №б/н, указана ссылка. 73. "Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимирова, 18а с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН" Акт приема-передачи от 24.10.2022г. №1, указана ссылка. 74. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПИСАРЕВА, 56 (лит. Б)" Акт приема-передачи от 15.09.2022г. №2, указана ссылка. 75. "Оказание услуг по строительному контролю (технический надзор) за выполнением работ по объекту: ""Монтаж автоматической пожарной сигнализации

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Капитальный ремонт помещения ФАП п. Северный Колчим, ул. Новая, 24, Акт приема-передачи Приобретение автомобильного транспорта, Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ) НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, г.	и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 108 в рамках капитального ремонта"" " Акт приема-передачи от 19.09.2022г. №1, указана ссылка. 76. "Капитальный ремонт Шульдихинского ФАП" Акт приема-передачи от 04.07.2022г. №1, указана ссылка. 77. "Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Копчиково, ул. Центральная, д.34, кв.1" Акт приема-передачи от 28.06.2022г. №Б/Н, указана ссылка. 78. "Капитальный ремонт помещения ФАП п. Цепел, ул. Школьная, 12" Акт приема-передачи от 19.05.2022г. №6,6а,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, г. ПЕРМЬ», «ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС г. ЧЕРДЫНЬ», "" ПОЛИКЛИНИКА, с. СИВА, Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕБЕЛИ (СТОЛЫ ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», Акт приема-	указана ссылка. 79. "Капитальный ремонт кровли и потолков Фапа расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Верх Гондыр, ул. Верхняя д.50 кв.2" Акт приема-передачи от 15.04.2022г. №2, указана ссылка. 80. "Капитальный ремонт Малоусинского ФАП" Акт приема-передачи от 20.04.2022г. №1, указана ссылка. 81. "Капитальный ремонт помещения ФАП п. Северный Колчим, ул. Новая, 24" Акт приема-передачи от 04.04.2022г. №5, указана ссылка. 82. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 18.11.2022г. №10, указана ссылка. 83. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 3) , Акт приема-передачи Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-	18.11.2022г. №10, указана ссылка. 84. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 02.09.2022г. №5, указана ссылка. 85. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 27.05.2022г. №1, указана ссылка. 86. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 06.07.2022г. №3, указана ссылка. 87. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 06.07.2022г. №4, указана ссылка. 88. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 06.07.2022г. №2, указана ссылка. 89.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														акушерских пунктов (лот 7), Акт приема-передачи Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 1) , Акт приема-передачи ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР»,	"Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 05.07.2022г. №1, указана ссылка. 90. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Городская клиническая поликлиника, г .Пермь""." Акт приема-передачи от 28.03.2022г. №№ 138-145, указана ссылка. 91. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Городская клиническая поликлиника, г .Пермь""." Акт приема-передачи от 11.04.2022г. №№ 146-153, указана ссылка. 92. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Городская клиническая поликлиника, г .Пермь""." Акт приема-передачи от 26.04.2022г. №№ 164-168., указана ссылка. 93. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Городская

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)», « ПОЛИКЛИНИКА, С. СИВА», Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТ	клиническая поликлиника, г .Пермь""." Акт приема-передачи от 11.02.2022г. №№ 45.1-137.1, указана ссылка. 94. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ) НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, г. ПЕРМЬ», «ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС г. ЧЕРДЫНЬ», ""ПОЛИКЛИНИКА, с. СИВА" Акт приема-передачи от 21.12.2022г. №ПМП-2109, указана ссылка. 95. "ПОСТАВКА МЕБЕЛИ (СТОЛЫ ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В г. КУДЫМКАР», Акт приема-передачи На поставку и монтаж гардеробной системы на объект: «Детская поликлиника, г. Кудымкар», Акт приема-передачи ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ	ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР»" Акт приема-передачи от 21.12.2022г. №322, указана ссылка. 96. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 3) " Акт приема-передачи от 21.12.2022г. №15, указана ссылка. 97. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 7)" Акт приема-передачи от 22.12.2022г. №0292, указана ссылка. 98. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», Акт приема-передачи Поставка оборудования (корзина) для объектов: «Детская поликлиника, г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» , Акт приема-передачи ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ	модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 7)" Акт приема-передачи от 22.12.2022г. №236, указана ссылка. 99. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Акт приема-передачи от 02.12.2022г. №109, указана ссылка. 100. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 21.11.2022г. №8, указана ссылка. 101. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», Акт приема-передачи ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСК	Полазна""." Акт приема-передачи от 13.12.2022г. №25, указана ссылка. 102. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 1) " Акт приема-передачи от 21.11.2022г. №12, указана ссылка. 103. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 1) " Акт приема-передачи от 21.11.2022г. №10, указана ссылка. 104. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														АЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)» , Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ (СТЕЛЛАЖЕЙ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Акт приема-	акушерских пунктов (лот 3) " Акт приема-передачи от 29.11.2022г. №14, указана ссылка. 105. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 3) " Акт приема-передачи от 21.11.2022г. №13, указана ссылка. 106. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 3) " Акт приема-передачи от 24.11.2022г. №11, указана ссылка. 107. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Акт приема-передачи ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИ	«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ»" Акт приема-передачи от 18.11.2022г. №430 (1), указана ссылка. 108. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 25.11.2022г. №24, указана ссылка. 109. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г.ПЕРМЬ(ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)», « ПОЛИКЛИНИКА, С. СИВА»" Акт приема-передачи от 11.11.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА», Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Акт приема-	№22053, указана ссылка. 110. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Акт приема-передачи от 14.11.2022г. №64, указана ссылка. 111. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Акт приема-передачи от 11.11.2022г. №66, указана ссылка. 112. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР», Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СТЕРИЛИЗАТОРОВ) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ	«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В г. КУДЫМКАР»" Акт приема-передачи от 09.11.2022г. №71, указана ссылка. 113. "На поставку и монтаж гардеробной системы на объект: «Детская поликлиника, г. Кудымкар»" Акт приема-передачи от 28.10.2022г. №42, указана ссылка. 114. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 18.10.2022г. №7, указана ссылка. 115. " ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Акт приема-передачи Поставка и установка (включая сборку и монтаж) жалюзи на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар» , Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ	ПЕРМИ»" Акт приема-передачи от 12.10.2022г. №3474, указана ссылка. 116. "Поставка оборудования (корзина) для объектов: «Детская поликлиника, г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» " Акт приема-передачи от 12.10.2022г. №3463, указана ссылка. 117. "Поставка оборудования (корзина) для объектов: «Детская поликлиника, г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» " Акт приема-передачи от 12.10.2022г. №3329, указана ссылка. 118. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Акт приема-передачи Поставка медицинского оборудования (фармацевтических холодильников) на объекты: «Детская поликлиника в г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе г. Перми», Акт приема-передачи Поставка и монтаж	ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР»" Акт приема-передачи от 18.10.2022г. №231, указана ссылка. 119. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 23.09.2022г. №6, указана ссылка. 120. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 05.09.2022г. №84, указана ссылка. 121. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														медицинского оборудования на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар», Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР, Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""СЕЛЬСКАЯ ВРАЧЕБНА	Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 05.09.2022г. №83, указана ссылка. 122. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 25.08.2022г. №70, указана ссылка. 123. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-


Отсутствие отклонений


Наличие отклонений


Наличие критических отклонений или сведения не представлены


Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Я АМБУЛАТОРИЯ П. ЗЮКАЙКА ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»	передачи от 05.09.2022г. №85, указана ссылка. 124. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №75, указана ссылка. 125. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №74, указана ссылка. 126. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 08.09.2022г. №71, указана ссылка. 127. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 15.08.2022г. №66, указана ссылка. 128. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 03.08.2022г. №61, указана ссылка. 129. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 21.09.2022г. №5, указана ссылка. 130. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г.ПЕРМЬ(ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)» " Акт приема-передачи от 22.09.2022г. №01, указана ссылка. 131. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															МЕБЕЛИ (СТЕЛЛАЖЕЙ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 08.09.2022г. №84, указана ссылка. 132. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ (СТЕЛЛАЖЕЙ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 08.09.2022г. №83, указана ссылка. 133. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 05.09.2022г. №290, указана ссылка. 134. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 05.09.2022г. №289, указана ссылка. 135. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР»" Акт

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приема-передачи от 31.08.2022г. №228, указана ссылка. 136. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Акт приема-передачи от 31.08.2022г. №224, указана ссылка. 137. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Акт приема-передачи от 08.09.2022г. №220, указана ссылка. 138. "ПОСТАВКА

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР»" Акт приема-передачи от 31.08.2022г. №227, указана ссылка. 139. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Акт приема-передачи от 16.09.2022г. №230, указана ссылка. 140. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 18.08.2022г. №4, указана ссылка. 141. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 16.08.2022г. №3, указана ссылка. 142. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 18.08.2022г. №291, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															143. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ»" Акт приема-передачи от 18.08.2022г. №287, указана ссылка. 144. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №4, указана ссылка. 145. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР»,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															« ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Акт приема-передачи от 05.08.2022г. №225, указана ссылка. 146. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР»" Акт приема-передачи от 01.07.2022г. №2, указана ссылка. 147. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СТЕРИЛИЗАТОРОВ) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 20.06.2022г. №37, указана ссылка. 148. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(СТЕРИЛИЗАТОРОВ) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 09.06.2022г. №36, указана ссылка. 149. "Поставка и установка (включая сборку и монтаж) жалюзи на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар» " Акт приема-передачи от 22.06.2022г. №1, указана ссылка. 150. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 21.07.2022г. №3, указана ссылка. 151. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 17.06.2022г. №222, указана ссылка. 152. "Поставка медицинского оборудования (фармацевтических холодильников) на объекты: «Детская поликлиника в г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе г. Перми»" Акт приема-передачи от 17.06.2022г. №41, указана ссылка. 153. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 20.06.2022г. №2, указана ссылка. 154.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 07.06.2022г. №209, указана ссылка. 155. "Поставка и монтаж медицинского оборудования на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар»" Акт приема-передачи от 06.06.2022г. №50, указана ссылка. 156. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР" Акт приема-передачи от 08.06.2022г. №49, указана ссылка. 157. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 20.05.2022г. №1, указана ссылка. 158. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""СЕЛЬСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ П. ЗЮКАЙКА ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»" Акт приема-передачи от 19.04.2022г. №б/н, указана ссылка. Существует риск: Неисполнение КТ, Причина риска: Нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2023г. Принятые меры: 1. Ведется претензионная работа, срок исполнения 01.01.2023.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Сформирована позиция о несогласии с автоматически сформированной информацией:Некоррек тные подтверждающие сведения (документ/ссылка) Некорректная дата исполнения. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг подгрузились документы по капитальному ремонту зданий медицинских организаций
1.2. 3		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2022	01.01.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	.	Платежное поручение Приобретение автомобильного транспорта, Платежное поручение Выполнение работ по строительств	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														у объекта: ""Городская клиническая поликлиника, г .Пермь""., Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ», Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ) НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, г. ПЕРМЬ», «ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС г. ЧЕРДЫНЬ», "" ПОЛИКЛИНИКА, с. СИВА, Платежное поручение ПОСТАВКА	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Платежное поручение ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», Платежное поручение ПОСТАВКА МЕБЕЛИ (СТОЛЫ ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», Платежное поручение ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)», « ПОЛИКЛИНИКА, С. СИВА», Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерск	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о-акушерских пунктов (лот 2), Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 9) , Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозво	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														димых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 3) , Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 7), Платежное поручение Право заключения государственного	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 4), Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 10), Платежное поручение	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 1) , Платежное поручение ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСК	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)» , Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ (СТЕЛЛАЖЕЙ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСК	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В г. КУДЫМКАР», Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР», Платежное поручение ПОСТАВКА БЫТОВОЙ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ НИКА В ОРДЖОНИ КИДЗЕВСК ОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ НИКА В Г. КУДЫМКА Р», « ПОЛИКЛ ИНИКА С. СИВА», Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИН СКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ НИКА, Г. КУДЫМКА Р,	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха, Платежное поручение Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""., Платежное поручение На поставку и монтаж гардеробной системы на объект:	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«Детская поликлиника, г. Кудымкар», Платежное поручение ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ:	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ,	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 5), Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерск	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о-акушерских пунктов (лот 8) , Платежное поручение ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», Платежное поручение Поставка оборудования (корзина) для объектов: «Детская поликлиника	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														, г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» , Платежное поручение Поставка и установка (включая сборку и монтаж) жалюзи на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар» , Платежное поручение Поставка медицинского оборудования (фармацевтических холодильник	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ов) на объекты: «Детская поликлиника в г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе г. Перми», Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ,	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Поставка и монтаж медицинского оборудования на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар», Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""СЕЛЬСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ П. ЗЮКАЙКА ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»,	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СТЕРИЛИЗАТОРОВ) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Платежное поручение выполнение работ по строительству объекта ""Детская поликлиника, г. Кудымкар,	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу: Пермский край, Пермский район, п. Кукуштан, ул. Уральская, 18 Лит. А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН, Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫЛЬЦА ВХОДА В КАБИНЕТ ФЛЮОРАГР	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														АФИИ В ЗДАНИИ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. СОЛИКАМСК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 16, Платежное поручение Капитальный ремонт крыльца здания поликлиники по адресу: Пермский край,г.Соликамск, ул. 20-летия Победы, д.10, Платежное поручение Капитальный ремонт автоматической пожарной	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 1 по адресу М. Рыбалко, 44, Платежное поручение Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Филиал поликлиники № 2 по адресу Глазовская, 7, Платежное поручение Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														объекте:Поликлиника № 2 по адресу Ласьвинская, 68 А, Платежное поручение Капитальный ремонт крыльца,цоколя, отмостки, фасада,кровли козырька здания поликлиники 1 по адресу: г.Пермь, ул. М. Рыбалко, 2а, Платежное поручение Капитальный ремонт системы отопления с установкой индивидуального теплового пункта по	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10, Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники по адресу: Пермский рай, г. Александровск, п. Яйва, ул.Заводская ,26а., Платежное поручение ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИК	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														И, УЛ. ЛОМОНОСОВА, 102., Платежное поручение Капитальный ремонт кровли здания лечебного корпуса ГБУЗ ПК ""Больница Коми-Пермяцкого округа"" по адресу: Пермский край, г. Кудымкар, ул. Пирогова 2, Платежное поручение Капитальный ремонт кровельного покрытия и отмостки здания, расположенного по	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10, Платежное поручение Капитальный ремонт крыши Малоусинского ФАП, Платежное поручение Капитальный ремонт входной группы ФАПа расположенного по адресу Пермский край, Куединский р-н, д.Тапья, ул.Центральная д,14 кв.2, Платежное поручение Капитальный ремонт нежилого	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														помещения ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д.Бадашка, ул.Центральная д.32, кв.2, Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту кровли 2-х этажного кирпичного здания поликлиники ГБУЗ ПК «Чусовская больница имени В.Г. Любимова», по адресу: Пермский край, г.	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Чусовой, ул. Набережная, д. 67, Платежное поручение Капитальный ремонт здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8., Платежное поручение Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1,, Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРИИ ПО АДРЕСУ:ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ РАЙОН,С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА,4А, Платежное поручение Капитальный ремонт помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б, Платежное поручение Осуществление строительного контроля за проведением капитального ремонта помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковска	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														я, ул.Полевая, 18, литер Б, Платежное поручение ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г.ПЕРМЬ, УЛ.БУШМАКИНА, Д.17, Платежное поручение Капитальный ремонт крыши	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1, Платежное поручение Капитальный ремонт кровли и фасада здания поликлиники №4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10-А , Платежное поручение Капитальный ремонт	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														входной группы здания стационара с.Кочево, Платежное поручение Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8, Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЦОКОЛЯ И ОТМОСТКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФАСАДА ЗДАНИЯ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ,Г.СОЛИКАМСК, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, Д.16, Платежное поручение Капитальный ремонт отмостки и цоколя здания поликлиники ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», по ул. Зеленая, 36 в п. Суксун Суксунского района Пермского края, Платежное поручение Оказание услуг по строительному контролю	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(технический надзор) за выполнением работ по объекту: ""Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 108 в рамках капитального ремонта"" , Платежное поручение Капитальный ремонт мягкой	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														кровли здания Поликлиники, расположенной по адресу:Пермский край, с. Карагай, ул. Калинина 26. , Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. БУШМАКИНА, Д.17, Платежное поручение Монтаж автоматической пожарной	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д.108 в рамках капитального ремонта, Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПИСАРЕВА, 56 (лит. Б), Платежное	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимирова, 18а с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН, Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АПС ПО ПРЕДПИСАНИЮ 2-Х ЭТАЖНОГО КИРПИЧНОГО ЗДАНИЯ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														УЧАСТКОВОЙ БОЛЬНИЦЫ, ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, КУЕДИНСКИЙ Р-Н, С.СТАРЫЙ ШАГИРТ, УЛ.УРАЛЬСКАЯ, Д.5, Платежное поручение Капитальный ремонт нежилого помещения №2 ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, с.Большой Талмаз , ул. Школьная д.4., Платежное	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемуллинская , 75 Лит А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН , Платежное поручение Капитальный ремонт помещения ФАП п. Цепел, ул. Школьная, 12, Платежное поручение Капитальный ремонт Шульдихинского ФАП,	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Копчиково, ул. Центральная, д.34, кв.1, Платежное поручение Капитальный ремонт кровли и потолков Фапа расположенного по адресу: Пермский край, Куединский	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														район, д. Верх Гондыр, ул. Верхняя д.50 кв.2, Платежное поручение Капитальный ремонт Малоусинского ФАП, Платежное поручение Капитальный ремонт нежилого помещения №2 ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, с.Краснояр, ул.Спортивная д.9, Платежное поручение Капитальный ремонт	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														помещения ФАП п. Северный Колчим, ул. Новая, 24	
1.2.4		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2022	01.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.03.2022г. №20-2022-057246. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.03.2022г. №20-2022-057199. 3. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.03.2022г. №20-2022-057034. 4. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.03.2022г. №20-2022-057058. 5. "Соглашение

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.03.2022г. №20-2022-057340. 6. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.03.2022г. №20-2022-056878. 7. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.03.2022г. №20-2022-056909. 8. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.03.2022г. №20-2022-056691. 9. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.03.2022г. №20-2022-056653. 10. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(физическому) лицу" Соглашение от 15.03.2022г. №20-2022-056856. 11. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056218. 12. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056258. 13. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056600. 14. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.03.2022г. №20-2022-056870. 15. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															21.03.2022г. №20-2022-056877. 16. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.03.2022г. №20-2022-056871. 17. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056616. 18. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056646. 19. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056660. 20. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056239. 21. "Соглашение

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056069. 22. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056196. 23. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-055914. 24. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056643. 25. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.03.2022г. №20-2022-056873. 26. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(физическому) лицу" Соглашение от 17.03.2022г. №20-2022-057467. 27. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 18.03.2022г. №20-2022-056868. 28. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 05.03.2022г. №20-2022-055170. 29. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.03.2022г. №20-2022-057399. 30. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 30.06.2022г. №20-2022-066242. 31. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															09.03.2022г. №20-2022-055397. 32. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 30.06.2022г. №20-2022-066255. 33. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 18.10.2022г. №20-2022-070826. 34. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 27.04.2022г. №20-2022-058829. 35. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 28.06.2022г. №20-2022-066237. 36. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 28.06.2022г. №20-2022-066243. 37. "Соглашение

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 01.12.2022г. №20-2022-072208. *Сформирована позиция о несогласии с автоматически сформированной информацией:Другое создано СТП*
1.2.5		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2022	01.10.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.07.2022г. № 20-2022-058829. 2. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 20-2022-058829. 3. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(физическому) лицу" Отчет от 01.07.2022г. № 20-2022-058829. 4. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 20-2022-058829. *Сформирована позиция о несогласии с автоматически сформированной информацией:Другое создано СТП*
1.2.6		Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места								15.12.2022	14.12.2022	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Письмо Письмо	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо" Письмо Министерство здравоохранения Пермского края от 12.12.2022г. №б/н, приложен файл. В объекты, строительство которых осуществляется в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения , не требуется

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															дополнительное привлечение медицинских работников, так как строительство осуществляется взамен существующего.
1.3		Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций Значение: 33,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	696	33	5	33			31.12.2022	01.01.2023	Крутень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Единая информационная система в сфере закупок		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Неисполнение Кт, Причина риска: Контрактом и техническим заданием установлены условия исполнения обязательств подрядчиком и согласован график выполнения работ по поставке и монтажу модульных конструкций. Подрядчиком нарушены установленные сроки выполнения работа. Работы на объектах ведутся. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2023г. Принятые меры: 1. работы ведутся, срок исполнения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															01.01.2023. В работе. В 2022 году запланировано приобретение и монтаж 33 быстровозводимых модульных конструкции. На 31.12.2022 заключены контракт на приобретение и монтаж 33 модульных ФАП. На 33 объектах начат монтаж конструкций, из них на 10 объекте строительные работы завершены. Лицензия получена на 5 объектах Просрочка 1 день. Предоставлена информация : 5 из 33.
1.3.1		Закупка включена в план закупок								31.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Иное План-график закупок	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План-график закупок" Иное ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ" от 29.12.2021г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															202208562000004001 , указана ссылка. План-график закупок ГКУ ПК «Фиансово-хозяйственное уравнение» опубликован 29.12.2021
1.3.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								31.12.2022	09.11.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Реестр контрактов Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 4 по адресу Калинина, 74, Реестр контрактов Капитальный ремонт входной группы здания поликлиники ГБУЗ ПК «ГБ ЛГО» по адресу:	Подтверждающие документы: 1. "Капитальный ремонт крыши Малоусинского ФАП" Реестр контрактов от 09.09.2022г. № 2593500246622000094, указана ссылка. 2. "Капитальный ремонт отмостки и цоколя здания поликлиники ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», по ул. Зеленая, 36 в п. Суксун Суксунского района Пермского края" Реестр контрактов от 28.04.2022г. № 2595100146022000116, указана ссылка. 3. "Капитальный ремонт здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Пермский край, г. Лысьва, пр. Победы, д. 114., Реестр контрактов КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АМБУЛАТОРИИ ГБУЗ ПК ""БОЛЬШЕСОСНОВСКАЯ ЦРБ ИМ.КОЛЧАНОВОЙ Г.Ф."" ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ РАЙОН, С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА, 4А , Реестр контрактов Капитальны	адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8." Реестр контрактов от 28.06.2022г. № 2590431036522000285, указана ссылка. 4. "Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8" Реестр контрактов от 27.06.2022г. № 2590431036522000288, указана ссылка. 5. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. БУШМАКИНА, Д.17" Реестр контрактов от 27.06.2022г. № 2590704264322000245, указана ссылка. 6. "Капитальный ремонт входной группы здания стационара с.Кочево" Реестр контрактов от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														й ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Копчиково, ул. Центральная, д.34, кв.1, Реестр контрактов Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и	08.08.2022г. № 2598100788522000092, указана ссылка. 7. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЦОКОЛЯ И ОТМОСТКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФАСАДА ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ,Г.СОЛИКАМСК, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, Д.16" Реестр контрактов от 20.06.2022г. № 2591902821022000322, указана ссылка. 8. "Капитальный ремонт крыльца здания поликлиники по адресу: Пермский край,г.Соликамск, ул. 20-летия Победы, д.10" Реестр контрактов от 20.06.2022г. № 2591902821022000321, указана ссылка. 9. "Капитальный ремонт кровли и фасада здания поликлиники №4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в подразделениях ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул. Куфонина, д.12, Реестр контрактов Капитальный ремонт Малоусинского ФАП, Реестр контрактов Капитальный ремонт системы отопления с установкой индивидуального теплового пункта по адресу:	А " Реестр контрактов от 19.07.2022г. № 2590431036522000298, указана ссылка. 10. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, 102." Реестр контрактов от 11.07.2022г. № 2591108100322000561, указана ссылка. 11. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫЛЬЦА ВХОДА В КАБИНЕТ ФЛЮОРАГРАФИИ В ЗДАНИИ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. СОЛИКАМСК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 16" Реестр контрактов от 20.06.2022г. № 2591902821022000326, указана ссылка. 12. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10, Реестр контрактов Капитальный ремонт здания терапевтического корпуса ГБУ здравоохранения Пермского края ""Бардымская центральная районная больница им.А.П. Курочкиной "" по адресу: Пермский край, с.Барда, ул. Ленина д.21, Реестр контрактов Капитальный ремонт помещения	Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Реестр контрактов от 22.02.2022г. № 2590229371722000015, указана ссылка. 13. "Оказание услуг по строительному контролю (технический надзор) за выполнением работ по объекту: ""Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 108 в рамках капитального ремонта"" " Реестр контрактов от 08.06.2022г. № 2590307276722000081, указана ссылка. 14. "Выполнение работ по капитальному ремонту кровли 2-х этажного кирпичного здания

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ФАП п. Северный Колчим, ул. Новая, 24, Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 4), Реестр контрактов Капитальный ремонт помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский	поликлиники ГБУЗ ПК «Чусовская больница имени В.Г. Любимова», по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Набережная, д. 67" Реестр контрактов от 24.01.2022г. № 2592103592022000014, указана ссылка. 15. "Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемуллинская, 75 Лит А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН (капитальный ремонт крыши)" Реестр контрактов от 11.10.2022г. № 2594805842722000198, указана ссылка. 16. "Осуществление строительного контроля за проведением капитального ремонта помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б, Реестр контрактов Капитальный ремонт здания главного корпуса ГБУЗ ПК «Верещагинская ЦРБ» по адресу : Пермский край, г. Верещагино, ул. Октябрьская, 74, Реестр контрактов Строительный контроль на обьекте: Капитальный ремонт входной	Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б" Реестр контрактов от 23.09.2022г. № 2591602961722000292, указана ссылка. 17. "Капитальный ремонт нежилого помещения ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д.Бадашка, ул.Центральная д.32, кв.2" Реестр контрактов от 27.01.2022г. № 2593900035722000037, указана ссылка. 18. "Капитальный ремонт входной группы ФАПа расположенного по адресу Пермский край, Куединский р-н, д.Тапья, ул.Центральная д,14 кв.2 " Реестр контрактов от 27.01.2022г. № 2593900035722000034, указана ссылка. 19. "Капитальный ремонт мягкой кровли здания Поликлиники, расположенной по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1, Реестр контрактов Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 1 по адресу М. Рыбалко, 44, Реестр контрактов Поставка медицинского оборудовани	адресу:Пермский край, с. Карагай, ул. Калинина 26. " Реестр контрактов от 27.06.2022г. № 2593700085922000120, указана ссылка. 20. "ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г.ПЕРМЬ, УЛ.БУШМАКИНА, Д.17" Реестр контрактов от 28.06.2022г. № 2590704264322000262, указана ссылка. 21. " Капитальный ремонт крыши фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1" Реестр контрактов от 03.10.2022г. № 2593100080622000160, указана ссылка. 22.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														я (фармацевтических холодильников) на объекты: «Детская поликлиника в г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе г. Перми», Реестр контрактов Приобретение автомобильного транспорта, Реестр контрактов ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ	"Капитальный ремонт крыльца,цоколя, отмостки, фасада,кровли козырька здания поликлиники 1 по адресу: г.Пермь, ул. М. Рыбалко, 2а" Реестр контрактов от 23.09.2022г. № 2590807860322000463, указана ссылка. 23. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПИСАРЕВА, 56 (лит. Б)" Реестр контрактов от 27.05.2022г. № 2590704264322000207, указана ссылка. 24. "Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д.108 в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 5), Реестр контрактов Право заключения	рамках капитального ремонта" Реестр контрактов от 31.05.2022г. № 2590307276722000082, указана ссылка. 25. "Капитальный ремонт кровли и потолков Фапа расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Верх Гондыр, ул. Верхняя д.50 кв.2" Реестр контрактов от 25.01.2022г. № 2593900035722000032, указана ссылка. 26. "Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимирова, 18а с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН" Реестр контрактов от 06.06.2022г. № 2594805842722000128, указана ссылка. 27. "Капитальный ремонт входной группы

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 2), Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 8) , Реестр контрактов	фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Подволошино, ул. Центральная, д. 18." Реестр контрактов от 05.09.2022г. № 2593100080622000148, указана ссылка. 28. "Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз-Русский, ул. Набережная, д. 14." Реестр контрактов от 05.09.2022г. № 2593100080622000146, указана ссылка. 29. "Оказание услуг по строительному контролю (технический надзор) за выполнением работ по объекту: ""Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения, управления

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 7), Реестр контрактов ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО	эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в подразделениях ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул. Куфонина, д.12"" " Реестр контрактов от 12.09.2022г. № 2590307276722000135, указана ссылка. 30. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРИИ ПО АДРЕСУ:ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ РАЙОН,С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА,4А" Реестр контрактов от 12.08.2022г. № 2593200002022000042, указана ссылка. 31. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)», « ПОЛИКЛИНИКА, С. СИВА», Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В г.	ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Реестр контрактов от 12.07.2022г. № 2590229371722000106, указана ссылка. 32. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Реестр контрактов от 15.07.2022г. № 2590229371722000108, указана ссылка. 33. " ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КУДЫМКАР», Реестр контрактов ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКА	ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Реестр контрактов от 29.08.2022г. № 2590229371722000141, указана ссылка. 34. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр контрактов от 30.05.2022г. № 2590410348922000023, указана ссылка. 35. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр контрактов от 30.05.2022г. № 2590410348922000025, указана ссылка. 36. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр контрактов от 30.05.2022г. № 2590410348922000024, указана ссылка. 37. "На поставку и монтаж гардеробной системы на объект: «Детская

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Р"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Реестр контрактов ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА», Реестр контрактов	поликлиника, г. Кудымкар»" Реестр контрактов от 29.06.2022г. № 2590229371722000101, указана ссылка. 38. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР" Реестр контрактов от 20.04.2022г. № 2590229371722000046, указана ссылка. 39. "Поставка и монтаж медицинского оборудования на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар»" Реестр контрактов от 21.04.2022г. № 2590229371722000049, указана ссылка. 40. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМК	ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Реестр контрактов от 16.05.2022г. № 2590229371722000058, указана ссылка. 41. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 9) " Реестр контрактов от 01.04.2022г. № 2590299523322000007, указана ссылка. 42. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр контрактов от 21.04.2022г. № 2590410348922000017, указана ссылка. 43. "Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														АР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ», Реестр контрактов Выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу: Пермский край, Пермский район, п. Кукуштан, ул. Уральская, 18 Лит. А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН, Реестр	Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1," Реестр контрактов от 05.08.2022г. № 2593100080622000129, указана ссылка. 44. "Капитальный ремонт фасада и отмостки ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница», Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 1" Реестр контрактов от 20.07.2022г. № 2591603241922000401, указана ссылка. 45. "Капитальный ремонт помещения ФАП п. Цепел, ул. Школьная, 12" Реестр контрактов от 26.01.2022г. № 2594100054822000015, указана ссылка. 46. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники по адресу: Пермский рай, г. Александровск, п. Яйва, ул.Заводская,26а." Реестр контрактов от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 10), Реестр контрактов Поставка оборудования (корзина) для объектов: «Детская поликлиника, г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском	28.06.2022г. № 2591108100322000529, указана ссылка. 47. "Капитальный ремонт Шульдихинского ФАП" Реестр контрактов от 06.05.2022г. № 2593500246622000063, указана ссылка. 48. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 2 по адресу Ласьвинская, 68 А" Реестр контрактов от 04.07.2022г. № 2590803772722000066, указана ссылка. 49. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Филиал поликлиники № 2 по адресу Глазовская, 7" Реестр контрактов от 04.07.2022г. № 2590803772722000067, указана ссылка. 50. "Капитальный ремонт автоматической

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														районе, г. Пермь» , Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕБЕЛИ (СТОЛЫ ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», Реестр контрактов ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г.	пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 4 по адресу Калинина, 74" Реестр контрактов от 04.07.2022г. № 2590803772722000065, указана ссылка. 51. "Капитальный ремонт входной группы здания поликлиники ГБУЗ ПК «ГБ ЛГО» по адресу: Пермский край, г. Лысьва, пр. Победы, д. 114." Реестр контрактов от 20.06.2022г. № 2591821467922000201, указана ссылка. 52. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АМБУЛАТОРИИ ГБУЗ ПК ""БОЛЬШЕСОСНОВСКАЯ ЦРБ ИМ.КОЛЧАНОВОЙ Г.Ф."" ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ РАЙОН, С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА, 4А " Реестр контрактов от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)» , Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ (СТЕЛЛАЖЕЙ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г.	20.06.2022г. № 2593200002022000037, указана ссылка. 53. "Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Копчиково, ул. Центральная, д.34, кв.1" Реестр контрактов от 28.01.2022г. № 2593100080622000008, указана ссылка. 54. "Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в подразделениях ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул. Куфонина, д.12" Реестр контрактов от 15.06.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПЕРМЬ», Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ) НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, г. ПЕРМЬ», «ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС г.	2590307276722000086, указана ссылка. 55. "Капитальный ремонт Малоусинского ФАП" Реестр контрактов от 25.01.2022г. № 2593500246622000040, указана ссылка. 56. "Капитальный ремонт системы отопления с установкой индивидуального теплового пункта по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10" Реестр контрактов от 23.05.2022г. № 2590229007122000054, указана ссылка. 57. "Капитальный ремонт здания терапевтического корпуса ГБУ здравоохранения Пермского края ""Бардымская центральная районная больница им.А.П. Курочкиной"" по адресу: Пермский край, с.Барда, ул. Ленина д.21" Реестр контрактов от 26.05.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ЧЕРДЫНЬ», "" ПОЛИКЛИНИКА, с. СИВА, Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СТЕРИЛИЗАТОРОВ) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Реестр контрактов Поставка и установка (включая	2593000255022000080, указана ссылка. 58. "Капитальный ремонт помещения ФАП п. Северный Колчим, ул. Новая, 24" Реестр контрактов от 26.01.2022г. № 2594100054822000013, указана ссылка. 59. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 4)" Реестр контрактов от 11.07.2022г. № 2590299523322000017, указана ссылка. 60. "Капитальный ремонт помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б" Реестр контрактов от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														сборку и монтаж) жалюзи на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар» , Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР», Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж	12.09.2022г. № 2591602961722000278, указана ссылка. 61. "Капитальный ремонт здания главного корпуса ГБУЗ ПК «Верещагинская ЦРБ» по адресу : Пермский край, г. Верещагино, ул. Октябрьская, 74" Реестр контрактов от 12.08.2022г. № 2593318033622000155, указана ссылка. 62. "Строительный контроль на обьекте: Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1" Реестр контрактов от 16.08.2022г. № 2593100080622000137, указана ссылка. 63. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 1) , Реестр контрактов Капитальный ремонт по переносу входной группы (ворот и калитки) с устройством асфальтированной проезжей части и тротуара на территории поликлиники № 4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г.	1 по адресу М. Рыбалко, 44" Реестр контрактов от 04.07.2022г. № 2590803772722000068, указана ссылка. 64. "Поставка медицинского оборудования (фармацевтических холодильников) на объекты: «Детская поликлиника в г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе г. Перми»" Реестр контрактов от 27.04.2022г. № 2590229371722000050, указана ссылка. 65. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр контрактов от 09.11.2022г. № 2590410348922000031, указана ссылка. 66. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр контрактов от 08.11.2022г. № 2590410348922000030,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Хасана, 10а., Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 6)	указана ссылка. 67. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр контрактов от 06.06.2022г. № 2590410348922000026, указана ссылка. 68. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР»" Реестр контрактов от 14.06.2022г. № 2590229371722000082, указана ссылка. 69. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 5)" Реестр контрактов от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															04.07.2022г. № 2590299523322000016, указана ссылка. 70. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 2)" Реестр контрактов от 01.04.2022г. № 2590299523322000003, указана ссылка. 71. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 8) " Реестр контрактов от 04.04.2022г. № 2590299523322000010, указана ссылка. 72. "Право заключения государственного контракта на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 7)" Реестр контрактов от 04.04.2022г. № 2590299523322000009, указана ссылка. 73. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г.ПЕРМЬ(ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)», « ПОЛИКЛИНИКА, С. СИВА»" Реестр контрактов от 05.09.2022г. № 2590229371722000145, указана ссылка. 74. "ПОСТАВКА

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В г. КУДЫМКАР»" Реестр контрактов от 13.09.2022г. № 2590229371722000149, указана ссылка. 75. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Реестр контрактов от 10.08.2022г. № 2590229371722000128, указана ссылка. 76. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР»,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Реестр контрактов от 10.08.2022г. № 2590229371722000126, указана ссылка. 77. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Реестр контрактов от 11.07.2022г. № 2590229371722000105, указана ссылка. 78. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр контрактов от 21.04.2022г. № 2590410348922000018, указана ссылка. 79. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Реестр контрактов от 10.06.2022г. № 2590229371722000079, указана ссылка. 80. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Реестр контрактов от 27.06.2022г. № 2590229371722000095, указана ссылка. 81. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ»" Реестр контрактов от 20.06.2022г. № 2590229371722000092, указана ссылка. 82. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу: Пермский край, Пермский район, п. Кукуштан, ул. Уральская, 18 Лит. А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН" Реестр контрактов от 27.06.2022г. № 2590299523322000014, указана ссылка. 83. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСК

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР»" Реестр контрактов от 14.06.2022г. № 2590229371722000086, указана ссылка. 84. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСК ОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Реестр контрактов от 10.06.2022г. № 2590229371722000080, указана ссылка. 85. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСК ОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР»" Реестр контрактов от 14.06.2022г. № 2590229371722000081, указана ссылка. 86. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 10)" Реестр контрактов от 11.07.2022г. № 2590299523322000018, указана ссылка. 87. "Поставка оборудования (корзина) для объектов: «Детская поликлиника, г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» " Реестр контрактов от 19.08.2022г. № 2590229371722000137, указана ссылка. 88. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Реестр контрактов от 14.06.2022г. № 2590229371722000083, указана ссылка. 89. "ПОСТАВКА МЕБЕЛИ (СТОЛЫ ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР»" Реестр контрактов от 29.08.2022г. № 2590229371722000140, указана ссылка. 90. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСК

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Реестр контрактов от 29.08.2022г. № 2590229371722000142, указана ссылка. 91. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г.ПЕРМЬ(ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)» " Реестр контрактов от 10.08.2022г. № 2590229371722000125, указана ссылка. 92. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ (СТЕЛЛАЖЕЙ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Реестр контрактов от 27.07.2022г. № 2590229371722000115, указана ссылка. 93. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ) НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, г. ПЕРМЬ», «ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС г. ЧЕРДЫНЬ», ""ПОЛИКЛИНИКА, с. СИВА" Реестр контрактов от 13.09.2022г. № 2590229371722000150, указана ссылка. 94.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Реестр контрактов от 07.06.2022г. № 2590229371722000076, указана ссылка. 95. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СТЕРИЛИЗАТОРОВ) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Реестр контрактов от 31.05.2022г. № 2590229371722000068, указана ссылка. 96.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"Поставка и установка (включая сборку и монтаж) жалюзи на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар» " Реестр контрактов от 27.05.2022г. № 2590229371722000063, указана ссылка. 97. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР»" Реестр контрактов от 15.06.2022г. № 2590229371722000088, указана ссылка. 98. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 1) " Реестр контрактов от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															01.04.2022г. № 2590299523322000004, указана ссылка. 99. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 3) " Реестр контрактов от 01.04.2022г. № 2590299523322000005, указана ссылка. 100. "Капитальный ремонт по переносу входной группы (ворот и калитки) с устройством асфальтированной проезжей части и тротуара на территории поликлиники № 4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10а." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 2590431036522000216, указана ссылка. 101. "Право заключения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 6)" Реестр контрактов от 18.07.2022г. № 2590299523322000019, указана ссылка.
1.3.3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2022	01.01.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Акт приема-передачи Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 1 по адресу М. Рыбалко, 44, Акт приема-передачи Капитальный ремонт автоматичес	В работе. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 1 по адресу М. Рыбалко, 44" Акт приема-передачи от 14.12.2022г. №35, указана ссылка. 2. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Филиал поликлиники № 2 по адресу Глазовская, 7"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														кой пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Филиал поликлиники № 2 по адресу Глазовская, 7, Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники по адресу: Пермский рай, г. Александровск, п. Яйва, ул.Заводская,26а., Акт приема-передачи ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ	Акт приема-передачи от 14.12.2022г. №36, указана ссылка. 3. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники по адресу: Пермский рай, г. Александровск, п. Яйва, ул.Заводская,26а." Акт приема-передачи от 15.12.2022г. №2, указана ссылка. 4. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, 102." Акт приема-передачи от 08.12.2022г. №1, указана ссылка. 5. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, 102., Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Акт приема-	ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 03.08.2022г. №61, указана ссылка. 6. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 15.08.2022г. №66, указана ссылка. 7. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 08.09.2022г. №71, указана ссылка. 8. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""., Акт приема-	«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №74, указана ссылка. 9. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №75, указана ссылка. 10. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСК

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи Выполнение работ по строительству объекта: ""Городская клиническая поликлиника, г .Пермь""., Акт приема-передачи Капитальный ремонт кровли здания лечебного корпуса ГБУЗ ПК ""Больница Коми-Пермяцкого округа"" по адресу: Пермский край, г. Кудымкар, ул. Пирогова 2, Акт приема-передачи Капитальный ремонт	ОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 05.09.2022г. №85, указана ссылка. 11. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСК ОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 25.08.2022г. №70, указана ссылка. 12. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСК ОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 05.09.2022г. №83, указана ссылка. 13. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														кровельного покрытия и отмостки здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10, Акт приема-передачи Капитальный ремонт входной группы ФАПа расположенного по адресу Пермский край, Куединский р-н, д.Тапья, ул.Центральная д,14 кв.2, Акт приема-передачи Капитальный ремонт нежилого	МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 05.09.2022г. №84, указана ссылка. 14. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 21.06.2022г. №18, указана ссылка. 15. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 22.09.2022г. №21, указана ссылка. 16. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 26.09.2022г. №22, указана ссылка. 17.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														помещения ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д.Бадашка, ул.Центральная д.32, кв.2, Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ	"Выполнение работ по строительству объекта: ""Городская клиническая поликлиника, г .Пермь""." Акт приема-передачи от 11.02.2022г. №акты КС-2 №№ 45.1 по 137.1, указана ссылка. 18. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 19.05.2022г. №17, указана ссылка. 19. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 25.04.2022г. №16, указана ссылка. 20. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 28.03.2022г. №15, указана ссылка. 21. "Выполнение работ по строительству объекта:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														РАЙОНЕ», Акт приема-передачи КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫЛЬЦА ВХОДА В КАБИНЕТ ФЛЮОРАГРАФИИ В ЗДАНИИ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. СОЛИКАМСК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 16, Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту кровли 2-х этажного кирпичного здания поликлиник	""Комплекс районной больницы в п. Полазна"". Акт приема-передачи от 14.03.2022г. №14, указана ссылка. 22. "Капитальный ремонт кровли здания лечебного корпуса ГБУЗ ПК ""Больница Коми-Пермяцкого округа"" по адресу: Пермский край, г. Кудымкар, ул. Пирогова 2" Акт приема-передачи от 14.06.2022г. №1, 2, указана ссылка. 23. "Капитальный ремонт кровельного покрытия и отмостки здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10" Акт приема-передачи от 21.10.2022г. №1,2, указана ссылка. 24. "Капитальный ремонт входной группы ФАПа расположенного по адресу Пермский край, Куединский р-н, д.Тапья, ул.Центральная д,14 кв.2 " Акт приема-передачи

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и ГБУЗ ПК «Чусовская больница имени В.Г. Любимова», по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Набережная, д. 67, Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха, Акт приема-передачи ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ	от 20.09.2022г. №1, указана ссылка. 25. "Капитальный ремонт нежилого помещения ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д.Бадашка, ул.Центральная д.32, кв.2" Акт приема-передачи от 19.09.2022г. №4, указана ссылка. 26. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 04.08.2022г. №20, указана ссылка. 27. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 28.07.2022г. №19, указана ссылка. 28. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 19.05.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», Акт приема-передачи Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1,, Акт приема-передачи	№17, указана ссылка. 29. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 25.04.2022г. №16, указана ссылка. 30. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 28.03.2022г. №15, указана ссылка. 31. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 14.03.2022г. №14, указана ссылка. 32. "Капитальный ремонт кровли здания лечебного корпуса ГБУЗ ПК ""Больница Коми-Пермяцкого округа"" по адресу: Пермский край, г. Кудымкар, ул. Пирогова 2" Акт приема-передачи от 14.06.2022г. №1, 2,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРИИ ПО АДРЕСУ:ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ РАЙОН,С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА,4А, Акт приема-передачи Капитальный ремонт помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ,	указана ссылка. 33. "Капитальный ремонт кровельного покрытия и отмостки здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10" Акт приема-передачи от 21.10.2022г. №1,2, указана ссылка. 34. "Капитальный ремонт входной группы ФАПа расположенного по адресу Пермский край, Куединский р-н, д.Тапья, ул.Центральная д,14 кв.2 " Акт приема-передачи от 20.09.2022г. №1, указана ссылка. 35. "Капитальный ремонт нежилого помещения ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д.Бадашка, ул.Центральная д.32, кв.2" Акт приема-передачи от 19.09.2022г. №4, указана ссылка. 36. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б, Акт приема-передачи Осуществление строительного контроля за проведением капитального ремонта помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б, Акт приема-передачи Капитальны	больницы в п. Полазна"". Акт приема-передачи от 24.10.2022г. №23, указана ссылка. 37. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ»" Акт приема-передачи от 18.08.2022г. №290, указана ссылка. 38. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫЛЬЦА ВХОДА В КАБИНЕТ ФЛЮОРАГРАФИИ В ЗДАНИИ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. СОЛИКАМСК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 16" Акт приема-передачи от 03.11.2022г. №1, указана ссылка. 39. "Выполнение работ по капитальному ремонту кровли 2-х этажного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														й ремонт системы отопления с установкой индивидуального теплового пункта по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10, Акт приема-передачи Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 2 по адресу Ласьвинская, 68 А, Акт приема-передачи Капитальный ремонт крыши фельдшерск	кирпичного здания поликлиники ГБУЗ ПК «Чусовская больница имени В.Г. Любимова», по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Набережная, д. 67" Акт приема-передачи от 17.06.2022г. №1, указана ссылка. 40. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 13.12.2022г. №25, указана ссылка. 41. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 21.11.2022г. №8, указана ссылка. 42. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1, Акт приема-передачи Капитальный ремонт кровли и фасада здания поликлиники №4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10-А, Акт приема-передачи Капитальный ремонт	ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Акт приема-передачи от 02.12.2022г. №109, указана ссылка. 43. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 21.11.2022г. №8, указана ссылка. 44. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Акт приема-передачи от 02.12.2022г. №109, указана ссылка. 45. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														входной группы здания стационара с.Кочево, Акт приема-передачи КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЦОКОЛЯ И ОТМОСТКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФАСАДА ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ,Г.СОЛИКАМСК, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, Д.16, Акт приема-передачи Капитальный ремонт крыльца здания поликлиник	передачи от 13.12.2022г. №25, указана ссылка. 46. "Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1," Акт приема-передачи от 16.12.2022г. №1, указана ссылка. 47. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРИИ ПО АДРЕСУ:ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ РАЙОН,С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА,4А" Акт приема-передачи от 19.12.2022г. №1, указана ссылка. 48. "Капитальный ремонт помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и по адресу: Пермский край,г.Соликамск, ул. 20-летия Победы, д.10, Акт приема-передачи Капитальный ремонт отмостки и цоколя здания поликлиники ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», по ул. Зеленая, 36 в п. Суксун Суксунского района Пермского края, Акт приема-передачи Капитальный ремонт мягкой кровли здания Поликлиник	ул.Полевая, 18, литер Б" Акт приема-передачи от 20.12.2022г. №1, указана ссылка. 49. "Осуществление строительного контроля за проведением капитального ремонта помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б" Акт приема-передачи от 22.12.2022г. №1, указана ссылка. 50. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, 102." Акт приема-передачи от 08.12.2022г. №1, указана ссылка. 51. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники по адресу:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и, расположенной по адресу:Пермский край, с. Карагай, ул. Калинина 26. , Акт приема-передачи ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г.ПЕРМЬ, УЛ.БУШМАКИНА, Д.17,	Пермский рай, г. Александровск, п. Яйва, ул.Заводская,26а." Акт приема-передачи от 15.12.2022г. №2, указана ссылка. 52. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Филиал поликлиники № 2 по адресу Глазовская, 7" Акт приема-передачи от 14.12.2022г. №36, указана ссылка. 53. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 1 по адресу М. Рыбалко, 44" Акт приема-передачи от 14.12.2022г. №35, указана ссылка. 54. "Капитальный ремонт системы отопления с установкой индивидуального теплового пункта по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт приема-передачи Капитальный ремонт крыши Малоусинского ФАП, Акт приема-передачи Капитальный ремонт здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8., Акт приема-передачи Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им.	Акт приема-передачи от 30.11.2022г. №1, указана ссылка. 55. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 2 по адресу Ласьвинская, 68 А" Акт приема-передачи от 23.11.2022г. №1, указана ссылка. 56. " Капитальный ремонт крыши фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1" Акт приема-передачи от 24.11.2022г. №1, указана ссылка. 57. "Капитальный ремонт кровли и фасада здания поликлиники №4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10-А " Акт приема-передачи от 17.11.2022г. №1, указана ссылка. 58. "Капитальный ремонт входной группы здания

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8, Акт приема-передачи КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. БУШМАКИНА, Д.17, Акт приема-передачи Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о	стационара с.Кочево" Акт приема-передачи от 07.11.2022г. №1, указана ссылка. 59. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЦОКОЛЯ И ОТМОСТКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФАСАДА ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ,Г.СОЛИКАМСК, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, Д.16" Акт приема-передачи от 02.11.2022г. №1, указана ссылка. 60. "Капитальный ремонт крыльца здания поликлиники по адресу: Пермский край,г.Соликамск, ул. 20-летия Победы, д.10" Акт приема-передачи от 08.11.2022г. №269, указана ссылка. 61. "Капитальный ремонт отмостки и цоколя здания поликлиники ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», по ул. Зеленая, 36 в п. Суксун Суксунского района Пермского края"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д.108 в рамках капитального ремонта, Акт приема-передачи Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимирова, 18а с целью приведения здания в нормативное	Акт приема-передачи от 28.10.2022г. №227, указана ссылка. 62. "Капитальный ремонт нежилого помещения ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д.Бадашка, ул.Центральная д.32, кв.2" Акт приема-передачи от 19.09.2022г. №4, указана ссылка. 63. "Капитальный ремонт входной группы ФАПа расположенного по адресу Пермский край, Куединский р-н, д.Тапья, ул.Центральная д,14 кв.2 " Акт приема-передачи от 20.09.2022г. №1, указана ссылка. 64. "Капитальный ремонт кровельного покрытия и отмостки здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10" Акт приема-передачи от 21.10.2022г. №1,2, указана ссылка. 65. "Капитальный ремонт

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														состояние и доступности ММГН, Акт приема-передачи КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПИСАРЕВА, 56 (лит. Б), Акт приема-передачи Оказание услуг по строительному контролю (технический надзор) за выполнением работ по объекту: ""Монтаж автоматической пожарной сигнализаци	кровли здания лечебного корпуса ГБУЗ ПК ""Больница Коми-Пермяцкого округа"" по адресу: Пермский край, г. Кудымкар, ул. Пирогова 2" Акт приема-передачи от 14.06.2022г. №1, 2, указана ссылка. 66. "Капитальный ремонт мягкой кровли здания Поликлиники, расположенной по адресу:Пермский край, с. Карагай, ул. Калинина 26. " Акт приема-передачи от 12.10.2022г. №1, указана ссылка. 67. "ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г.ПЕРМЬ, УЛ.БУШМАКИНА, Д.17" Акт приема-передачи от 14.10.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 108 в рамках капитального ремонта"" , Акт приема-передачи Капитальный ремонт Шульдихинского ФАП, Акт приема-передачи Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского	№1, указана ссылка. 68. "Капитальный ремонт крыши Малоусинского ФАП" Акт приема-передачи от 05.10.2022г. №1, указана ссылка. 69. "Капитальный ремонт здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8." Акт приема-передачи от 04.10.2022г. №1, указана ссылка. 70. "Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8" Акт приема-передачи от 04.10.2022г. №б/н, указана ссылка. 71. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. БУШМАКИНА, Д.17"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Копчиково, ул. Центральная, д.34, кв.1, Акт приема-передачи Капитальный ремонт помещения ФАП п. Цепел, ул. Школьная, 12, Акт приема-передачи Капитальный ремонт кровли и потолков Фапа расположенного по адресу: Пермский край, Куединский	Акт приема-передачи от 06.10.2022г. №4, указана ссылка. 72. "Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д.108 в рамках капитального ремонта" Акт приема-передачи от 04.10.2022г. №б/н, указана ссылка. 73. "Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимирова, 18а с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН" Акт приема-передачи от 24.10.2022г. №1, указана ссылка. 74. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														район, д. Верх Гондыр, ул. Верхняя д.50 кв.2, Акт приема-передачи Капитальный ремонт Малоусинского ФАП, Акт приема-передачи Капитальный ремонт помещения ФАП п. Северный Колчим, ул. Новая, 24, Акт приема-передачи Приобретение автомобильного транспорта, Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО	АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПИСАРЕВА, 56 (лит. Б)" Акт приема-передачи от 15.09.2022г. №2, указана ссылка. 75. "Оказание услуг по строительному контролю (технический надзор) за выполнением работ по объекту: ""Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 108 в рамках капитального ремонта"" " Акт приема-передачи от 19.09.2022г. №1, указана ссылка. 76. "Капитальный ремонт Шульдихинского ФАП" Акт приема-передачи от 04.07.2022г. №1, указана ссылка. 77. "Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ) НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, г. ПЕРМЬ», «ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС г. ЧЕРДЫНЬ», "" ПОЛИКЛИНИКА, с. СИВА, Акт приема-	акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Копчиково, ул. Центральная, д.34, кв.1" Акт приема-передачи от 28.06.2022г. №Б/Н, указана ссылка. 78. "Капитальный ремонт помещения ФАП п. Цепел, ул. Школьная, 12" Акт приема-передачи от 19.05.2022г. №6,6а, указана ссылка. 79. "Капитальный ремонт кровли и потолков Фапа расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Верх Гондыр, ул. Верхняя д.50 кв.2" Акт приема-передачи от 15.04.2022г. №2, указана ссылка. 80. "Капитальный ремонт Малоусинского ФАП" Акт приема-передачи от 20.04.2022г. №1, указана ссылка. 81. "Капитальный ремонт помещения ФАП п. Северный Колчим, ул.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи ПОСТАВКА МЕБЕЛИ (СТОЛЫ ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», Акт приема-передачи Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 3) , Акт приема-передачи	Новая, 24" Акт приема-передачи от 04.04.2022г. №5, указана ссылка. 82. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 18.11.2022г. №10, указана ссылка. 83. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 18.11.2022г. №10, указана ссылка. 84. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 02.09.2022г. №5, указана ссылка. 85. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 27.05.2022г. №1, указана ссылка. 86. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 06.07.2022г. №3, указана

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 7), Акт приема-передачи Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских	ссылка. 87. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 06.07.2022г. №4, указана ссылка. 88. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 06.07.2022г. №2, указана ссылка. 89. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 05.07.2022г. №1, указана ссылка. 90. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Городская клиническая поликлиника, г .Пермь""." Акт приема-передачи от 28.03.2022г. №№ 138-145, указана ссылка. 91. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Городская клиническая поликлиника, г .Пермь""." Акт приема-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														пунктов (лот 1) , Акт приема-передачи ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)», « ПОЛИКЛ	передачи от 11.04.2022г. №№ 146-153, указана ссылка. 92. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Городская клиническая поликлиника, г .Пермь""." Акт приема-передачи от 26.04.2022г. №№ 164-168., указана ссылка. 93. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Городская клиническая поликлиника, г .Пермь""." Акт приема-передачи от 11.02.2022г. №№ 45.1-137.1, указана ссылка. 94. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ) НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ИНИКА, С. СИВА», Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В г. КУДЫМКАР», Акт приема-передачи На поставку и монтаж гардеробной системы на объект: «Детская поликлиника, г. Кудымкар»,	ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, г. ПЕРМЬ», «ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС г. ЧЕРДЫНЬ», ""ПОЛИКЛИНИКА, с. СИВА" Акт приема-передачи от 21.12.2022г. №ПМП-2109, указана ссылка. 95. "ПОСТАВКА МЕБЕЛИ (СТОЛЫ ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР»" Акт приема-передачи от 21.12.2022г. №322, указана ссылка. 96. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 3) " Акт приема-передачи от 21.12.2022г. №15, указана ссылка. 97. "Право заключения государственного контракта на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт приема-передачи ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», Акт приема-передачи Поставка оборудования (корзина) для объектов: «Детская поликлиника, г. Кудымкар» и «Детская поликлиника	приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 7)" Акт приема-передачи от 22.12.2022г. №0292, указана ссылка. 98. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 7)" Акт приема-передачи от 22.12.2022г. №236, указана ссылка. 99. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Акт приема-передачи от 02.12.2022г. №109, указана ссылка. 100. "Выполнение работ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» , Акт приема-передачи ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», Акт приема-передачи ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ	по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 21.11.2022г. №8, указана ссылка. 101. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 13.12.2022г. №25, указана ссылка. 102. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 1) " Акт приема-передачи от 21.11.2022г. №12, указана ссылка. 103. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)» , Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ (СТЕЛЛАЖЕЙ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ	модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 1) " Акт приема-передачи от 21.11.2022г. №10, указана ссылка. 104. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 3) " Акт приема-передачи от 29.11.2022г. №14, указана ссылка. 105. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 3) " Акт приема-передачи от 21.11.2022г. №13, указана ссылка. 106. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИ	быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 3) " Акт приема-передачи от 24.11.2022г. №11, указана ссылка. 107. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ»" Акт приема-передачи от 18.11.2022г. №430 (1), указана ссылка. 108. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 25.11.2022г. №24, указана ссылка. 109. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР»,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Акт приема-передачи ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА», Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА	«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г.ПЕРМЬ(ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)», « ПОЛИКЛИНИКА, С. СИВА»" Акт приема-передачи от 11.11.2022г. №22053, указана ссылка. 110. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Акт приема-передачи от 14.11.2022г. №64, указана ссылка. 111. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР», Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИН	ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Акт приема-передачи от 11.11.2022г. №66, указана ссылка. 112. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В г. КУДЫМКАР»" Акт приема-передачи от 09.11.2022г. №71, указана ссылка. 113. "На поставку и монтаж гардеробной системы на объект: «Детская поликлиника, г. Кудымкар»" Акт приема-передачи от 28.10.2022г. №42, указана ссылка. 114. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														СКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СТЕРИЛИЗАТОРОВ) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Акт приема-передачи Поставка и установка (включая сборку и монтаж) жалюзи на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар» , Акт приема-	""Город Губаха" Акт приема-передачи от 18.10.2022г. №7, указана ссылка. 115. " ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Акт приема-передачи от 12.10.2022г. №3474, указана ссылка. 116. "Поставка оборудования (корзина) для объектов: «Детская поликлиника, г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» " Акт приема-передачи от 12.10.2022г. №3463, указана ссылка. 117. "Поставка оборудования (корзина) для объектов: «Детская поликлиника, г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Акт приема-передачи Поставка медицинского оборудования (фармацевтических холодильников) на объекты: «Детская поликлиника	Орджоникидзевском районе, г. Пермь» " Акт приема-передачи от 12.10.2022г. №3329, указана ссылка. 118. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР»" Акт приема-передачи от 18.10.2022г. №231, указана ссылка. 119. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 23.09.2022г. №6, указана ссылка. 120. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														в г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе г. Перми», Акт приема-передачи Поставка и монтаж медицинского оборудования на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар», Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г.	Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 05.09.2022г. №84, указана ссылка. 121. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 05.09.2022г. №83, указана ссылка. 122. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КУДЫМКАР, Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""СЕЛЬСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ П. ЗЮКАЙКА ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»	передачи от 25.08.2022г. №70, указана ссылка. 123. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 05.09.2022г. №85, указана ссылка. 124. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №75, указана ссылка. 125. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №74, указана ссылка. 126. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 08.09.2022г. №71, указана ссылка. 127. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г.


Отсутствие отклонений


Наличие отклонений


Наличие критических отклонений или сведения не представлены


Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 15.08.2022г. №66, указана ссылка. 128. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 03.08.2022г. №61, указана ссылка. 129. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 21.09.2022г. №5, указана ссылка. 130. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г.ПЕРМЬ(ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)» " Акт приема-передачи от 22.09.2022г. №01, указана ссылка. 131. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ (СТЕЛЛАЖЕЙ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 08.09.2022г. №84, указана ссылка. 132. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ (СТЕЛЛАЖЕЙ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И


Отсутствие отклонений


Наличие отклонений


Наличие критических отклонений или сведения не представлены


Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 08.09.2022г. №83, указана ссылка. 133. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 05.09.2022г. №290, указана ссылка. 134. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСК

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 05.09.2022г. №289, указана ссылка. 135. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР»" Акт приема-передачи от 31.08.2022г. №228, указана ссылка. 136. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Акт приема-передачи от 31.08.2022г. №224, указана ссылка. 137. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Акт приема-передачи от 08.09.2022г. №220, указана ссылка. 138. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР»" Акт приема-передачи от 31.08.2022г. №227, указана ссылка. 139. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Акт приема-передачи от 16.09.2022г. №230, указана ссылка. 140. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 18.08.2022г. №4, указана ссылка. 141. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 16.08.2022г. №3, указана ссылка. 142. "ПОСТАВКА

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 18.08.2022г. №291, указана ссылка. 143. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ»" Акт приема-передачи от 18.08.2022г. №287, указана ссылка. 144. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приема-передачи от 22.08.2022г. №4, указана ссылка. 145. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Акт приема-передачи от 05.08.2022г. №225, указана ссылка. 146. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР»" Акт приема-передачи от 01.07.2022г. №2, указана ссылка. 147. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СТЕРИЛИЗАТОРОВ)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 20.06.2022г. №37, указана ссылка. 148. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СТЕРИЛИЗАТОРОВ) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 09.06.2022г. №36, указана ссылка. 149. "Поставка и установка (включая сборку и монтаж) жалюзи на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар» " Акт приема-передачи от 22.06.2022г. №1, указана

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ссылка. 150. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 21.07.2022г. №3, указана ссылка. 151. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 17.06.2022г. №222, указана ссылка. 152. "Поставка медицинского оборудования (фармацевтических холодильников) на объекты: «Детская поликлиника в г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															районе г. Перми»" Акт приема-передачи от 17.06.2022г. №41, указана ссылка. 153. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 20.06.2022г. №2, указана ссылка. 154. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 07.06.2022г. №209, указана ссылка. 155. "Поставка и монтаж медицинского оборудования на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар»" Акт приема-передачи от 06.06.2022г. №50,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 156. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР" Акт приема-передачи от 08.06.2022г. №49, указана ссылка. 157. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 20.05.2022г. №1, указана ссылка. 158. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""СЕЛЬСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ П. ЗЮКАЙКА ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»" Акт приема-передачи от 19.04.2022г. №б/н, указана ссылка. Существует риск:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Неисполнене КТ, Причина риска: Контрактом и техническим заданием установлены условия исполнения обязательств подрядчиком и согласован график выполнения работ по поставке и монтажу модульных конструкций. Подрядчиком нарушены установленные сроки выполнения работа. Работы на объектах ведутся. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2023г. Принятые меры: 1. Работы ведутся, срок исполнения 01.01.2023. *Сформирована позиция о несогласии с автоматически сформированной информацией:Другое создано СТП*
1.3.4		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,								31.12.2022	01.01.2023	Лесников Александр Валерьевич	-	Платежное поручение Капитальны	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту										- Заместитель министра здравоохранения Пермского края		й ремонт крыльца,цоколя, отмостки, фасада,кровли козырька здания поликлиники 1 по адресу: г.Пермь, ул. М. Рыбалко, 2а, Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту кровли 2-х этажного кирпичного здания поликлиники ГБУЗ ПК «Чусовская больница имени В.Г. Любимова», по адресу: Пермский край, г.	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Чусовой, ул. Набережная, д. 67, Платежное поручение Выполнение работ по строительству объекта: ""Городская клиническая поликлиника, г .Пермь""., Платежное поручение Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""., Платежное поручение Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п.	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Углеуральский городского округа ""Город Губаха, Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР, Платежное поручение ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА», Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР», Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ», Платежное поручение Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 2 по адресу Ласьвинская, 68 А, Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИН	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														СКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ) НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, г. ПЕРМЬ», «ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС г. ЧЕРДЫНЬ», "" ПОЛИКЛИНИКА, с. СИВА,	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Филиал поликлиники № 2 по адресу Глазовская, 7, Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В г. КУДЫМКАР», Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ (СТЕЛЛАЖЕЙ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Платежное поручение ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														РАЙОН)» , Платежное поручение ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 3) , Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 1) , Платежное поручение Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализаци	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и (АПС) на объекте:Поликлиника № 1 по адресу М. Рыбалко, 44, Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫЛЬЦА ВХОДА В КАБИНЕТ ФЛЮОРАГРАФИИ В ЗДАНИИ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. СОЛИКАМСК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 16, Платежное поручение Капитальный ремонт крыльца здания	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поликлиники по адресу: Пермский край,г.Соликамск, ул. 20-летия Победы, д.10, Платежное поручение Капитальный ремонт системы отопления с установкой индивидуального теплового пункта по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10, Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники по адресу:	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Пермский рай, г. Александровск, п. Яйва, ул.Заводская ,26а., Платежное поручение ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, 102., Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Платежное поручение Капитальный ремонт кровли здания лечебного корпуса ГБУЗ ПК ""Больница Коми-Пермяцкого округа"" по адресу: Пермский край, г. Кудымкар, ул. Пирогова 2, Платежное поручение	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Капитальный ремонт кровельного покрытия и отмостки здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10, Платежное поручение Капитальный ремонт крыши Малоусинского ФАП, Платежное поручение Капитальный ремонт входной группы ФАПа расположенного по адресу Пермский край, Куединский	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														р-н, д.Тапья, ул.Центральная д,14 кв.2, Платежное поручение Капитальный ремонт нежилого помещения ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д.Бадашка, ул.Центральная д.32, кв.2, Платежное поручение Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу:	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1,, Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРИИ ПО АДРЕСУ:ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ РАЙОН,С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА,4А, Платежное поручение Капитальный ремонт помещений в Чайковской	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б, Платежное поручение Осуществление строительного контроля за проведением капитального ремонта помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б, Платежное поручение Капитальный ремонт здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8., Платежное поручение ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НОГО РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г.ПЕРМЬ, УЛ.БУШМАКИНА, Д.17, Платежное поручение Капитальный ремонт крыши фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1, Платежное поручение	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Капитальный ремонт кровли и фасада здания поликлиники №4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10-А, Платежное поручение Капитальный ремонт входной группы здания стационара с.Кочево, Платежное поручение Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8, Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЦОКОЛЯ И ОТМОСТКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФАСАДА ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ,Г.СОЛИКАМСК, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, Д.16, Платежное поручение Капитальный ремонт отмостки и	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														цоколя здания поликлиники ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», по ул. Зеленая, 36 в п. Суксун Суксунского района Пермского края, Платежное поручение Оказание услуг по строительному контролю (технический надзор) за выполнением работ по объекту: ""Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 108 в рамках капитального ремонта"" , Платежное поручение Капитальный ремонт мягкой кровли здания Поликлиники, расположенной по адресу:Пермский край, с. Карагай, ул. Калинина 26. , Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. БУШМАКИНА, Д.17, Платежное поручение Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														, д.108 в рамках капитального ремонта, Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПИСАРЕВА, 56 (лит. Б), Платежное поручение Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимирова, 18а с целью	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН, Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АПС ПО ПРЕДПИСАНИЮ 2-Х ЭТАЖНОГО КИРПИЧНОГО ЗДАНИЯ УЧАСТКОВОЙ БОЛЬНИЦЫ, ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, КУЕДИНСКИЙ Р-Н, С.СТАРЫЙ ШАГИРТ, УЛ.УРАЛЬСКАЯ, Д.5, Платежное	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение Капитальный ремонт нежилого помещения №2 ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, с.Большой Талмаз , ул. Школьная д.4., Платежное поручение Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемуллинская , 75 Лит А с целью приведения здания в нормативное	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														состояние и доступности ММГН , Платежное поручение Капитальный ремонт помещения ФАП п. Цепел, ул. Школьная, 12, Платежное поручение Капитальный ремонт Шульдихинского ФАП, Платежное поручение Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														район, д. Копчиково, ул. Центральная, д.34, кв.1, Платежное поручение Капитальный ремонт кровли и потолков Фапа расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Верх Гондыр, ул. Верхняя д.50 кв.2, Платежное поручение Капитальный ремонт Малоусинского ФАП, Платежное поручение Капитальны	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														й ремонт нежилого помещения №2 ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, с.Краснояр, ул.Спортивная д.9, Платежное поручение Капитальный ремонт помещения ФАП п. Северный Колчим, ул. Новая, 24, Платежное поручение Приобретение автомобильного транспорта, Платежное поручение	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)», « ПОЛИКЛИНИКА, С. СИВА», Платежное поручение	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОСТАВКА МЕБЕЛИ (СТОЛЫ ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 2), Платежное поручение Право	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 9) , Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														7), Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 4), Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														фельдшерско-акушерских пунктов (лот 10), Платежное поручение На поставку и монтаж гардеробной системы на объект: «Детская поликлиника, г. Кудымкар», Платежное поручение ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 5), Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 8) , Платежное поручение ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», Платежное поручение Поставка оборудования (корзина) для объектов: «Детская поликлиника, г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» ,	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СТЕРИЛИЗАТОРОВ) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Платежное поручение Поставка медицинского оборудования (фармацевтических холодильник	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ов) на объекты: «Детская поликлиника в г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе г. Перми», Платежное поручение Поставка и монтаж медицинского оборудования на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар», Платежное поручение выполнение работ по строительству объекта ""Детская	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поликлиника, г. Кудымкар, Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу: Пермский край, Пермский район, п. Кукуштан, ул. Уральская, 18 Лит. А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности МГН, Платежное поручение Поставка и установка (включая сборку и	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														монтаж) жалюзи на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар» , Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														АНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""СЕЛЬСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ П. ЗЮКАЙКА ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»	
1.3.5		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2022	01.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.03.2022г. №20-2022-057246. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.03.2022г. №20-2022-057340. 3. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Соглашение от 16.03.2022г. №20-2022-057199. 4. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.03.2022г. №20-2022-056878. 5. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.03.2022г. №20-2022-056909. 6. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.03.2022г. №20-2022-056653. 7. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.03.2022г. №20-2022-056856. 8. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.03.2022г. №20-2022-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															057034. 9. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056218. 10. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056258. 11. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056600. 12. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.03.2022г. №20-2022-056871. 13. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056616. 14. "Соглашение о предоставлении

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056646. 15. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056660. 16. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056239. 17. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056069. 18. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056196. 19. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-055914. 20. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056643. 21. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.03.2022г. №20-2022-057467. 22. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.03.2022г. №20-2022-057058. 23. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.03.2022г. №20-2022-056691. 24. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.03.2022г. №20-2022-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															056870. 25. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.03.2022г. №20-2022-056877. 26. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.03.2022г. №20-2022-056873. 27. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 30.06.2022г. №20-2022-066242. 28. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.03.2022г. №20-2022-057399. 29. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 09.03.2022г. №20-2022-055397. 30. "Соглашение о предоставлении

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 18.03.2022г. №20-2022-056868. 31. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 05.03.2022г. №20-2022-055170. 32. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 30.06.2022г. №20-2022-066255. 33. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 27.04.2022г. №20-2022-058829. 34. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 28.06.2022г. №20-2022-066237. 35. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Соглашение от 28.06.2022г. №20-2022-066243. 36. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 18.10.2022г. №20-2022-070826. 37. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 01.12.2022г. №20-2022-072208. *Сформирована позиция о несогласии с автоматически сформированной информацией:Другое создано СТП*
1.3.6		Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места								15.12.2022	14.12.2022	Рожнев Евгений Валерьевич - Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Письмо Письмо	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо" Письмо Министерство здравоохранения Пермского края от 12.12.2022г. №б/н, приложен файл. В объекты, приобретение и монтаж которых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															осуществляется в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, привлечение дополнительных медицинских кадров не требуется.
1.3.7		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2022	01.10.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.07.2022г. № 20-2022-058829. 2. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 20-2022-058829. 3. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.07.2022г. № 20-2022-058829. 4.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 20-2022-058829. *Сформирована позиция о несогласии с автоматически сформированной информацией:Другое создано СТП*
1.3.8		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту								23.12.2022	01.01.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫЛЬЦА ВХОДА В КАБИНЕТ ФЛЮОРАГРАФИИ В ЗДАНИИ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. СОЛИКАМСК, УЛ.	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 16, Платежное поручение Капитальный ремонт крыльца здания поликлиники по адресу: Пермский край,г.Соликамск, ул. 20-летия Победы, д.10, Платежное поручение Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 1 по адресу М. Рыбалко, 44, Платежное поручение	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Филиал поликлиники № 2 по адресу Глазовская, 7, Платежное поручение Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 2 по адресу Ласьвинская, 68 А, Платежное поручение Капитальный ремонт	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														крыльца,цоколя, отмостки, фасада,кровли козырька здания поликлиники 1 по адресу: г.Пермь, ул. М. Рыбалко, 2а, Платежное поручение Капитальный ремонт системы отопления с установкой индивидуального теплового пункта по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10, Платежное поручение Выполнение работ по капитальном	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														у ремонту здания поликлиники по адресу: Пермский рай, г. Александровск, п. Яйва, ул.Заводская ,26а., Платежное поручение ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, 102., Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Платежное поручение Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""., Платежное поручение Выполнение работ по строительству объекта: ""Городская клиническая поликлиника, г .Пермь""., Платежное поручение Капитальный ремонт кровли здания лечебного	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														корпуса ГБУЗ ПК ""Больница Коми-Пермяцкого округа"" по адресу: Пермский край, г. Кудымкар, ул. Пирогова 2, Платежное поручение Капитальный ремонт кровельного покрытия и отмостки здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10, Платежное поручение Капитальный ремонт крыши Малоусинск	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ого ФАП, Платежное поручение Капитальный ремонт входной группы ФАПа расположенного по адресу Пермский край, Куединский р-н, д.Тапья, ул.Центральная д,14 кв.2, Платежное поручение Капитальный ремонт нежилого помещения ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д.Бадашка,	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ул.Центральная д.32, кв.2, Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту кровли 2-х этажного кирпичного здания поликлиники ГБУЗ ПК «Чусовская больница имени В.Г. Любимова», по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Набережная, д. 67, Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ», Платежное поручение Капитальный ремонт здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8., Платежное поручение Выполнение работ по	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха, Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР, Платежное поручение ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА», Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР», Платежное поручение	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ) НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, г. ПЕРМЬ», «ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС г. ЧЕРДЫНЬ», "" ПОЛИКЛИ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НИКА, с. СИВА, Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В г. КУДЫМКАР», Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ (СТЕЛЛАЖЕЙ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г.	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПЕРМЬ», Платежное поручение ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)» , Платежное поручение	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														акушерских пунктов (лот 3) , Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 1) , Платежное поручение Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу:	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1,, Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРИИ ПО АДРЕСУ:ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ РАЙОН,С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА,4А, Платежное поручение Капитальный ремонт помещений в Чайковской	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б, Платежное поручение Осуществление строительного контроля за проведением капитального ремонта помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б, Платежное поручение ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г.ПЕРМЬ, УЛ.БУШМАКИНА, Д.17, Платежное поручение	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Капитальный ремонт крыши фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1, Платежное поручение Капитальный ремонт кровли и фасада здания поликлиники №4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10-А, Платежное	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение Капитальный ремонт входной группы здания стационара с.Кочево, Платежное поручение Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8, Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЦОКОЛЯ И ОТМОСТКИ ЦЕНТРАЛЬ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НОГО ФАСАДА ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ,Г.СОЛИКАМСК, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, Д.16, Платежное поручение Капитальный ремонт отмостки и цоколя здания поликлиники ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», по ул. Зеленая, 36 в п. Суксун Суксунского района Пермского края, Платежное поручение Оказание	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														услуг по строительному контролю (технический надзор) за выполнением работ по объекту: ""Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 108 в рамках капитального ремонта"" , Платежное поручение	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Капитальный ремонт мягкой кровли здания Поликлиники, расположенной по адресу:Пермский край, с. Карагай, ул. Калинина 26., Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. БУШМАКИНА, Д.17, Платежное поручение Монтаж	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д.108 в рамках капитального ремонта, Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ.	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПИСАРЕВА, 56 (лит. Б), Платежное поручение Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимирова, 18а с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН, Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АПС ПО ПРЕДПИСАНИЮ 2-Х ЭТАЖНОГ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														О КИРПИЧНОГО ЗДАНИЯ УЧАСТКОВОЙ БОЛЬНИЦЫ, ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, КУЕДИНСКИЙ Р-Н, С.СТАРЫЙ ШАГИРТ, УЛ.УРАЛЬСКАЯ, Д.5, Платежное поручение Капитальный ремонт нежилого помещения №2 ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, с.Большой Талмаз , ул.	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Школьная д.4., Платежное поручение Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемуллинская , 75 Лит А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН , Платежное поручение Капитальный ремонт помещения ФАП п. Цепел, ул. Школьная, 12, Платежное поручение Капитальны	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														й ремонт Шульдихинского ФАП, Платежное поручение Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Копчиково, ул. Центральная, д.34, кв.1, Платежное поручение Капитальный ремонт кровли и потолков Фапа расположенного по адресу:	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Пермский край, Куединский район, д. Верх Гондыр, ул. Верхняя д.50 кв.2, Платежное поручение Капитальный ремонт Малоусинского ФАП, Платежное поручение Капитальный ремонт нежилого помещения №2 ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, с.Краснояр, ул.Спортивная д.9, Платежное	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение Капитальный ремонт помещения ФАП п. Северный Колчим, ул. Новая, 24, Платежное поручение Приобретение автомобильного транспорта, Платежное поручение ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)», « ПОЛИКЛИНИКА, С. СИВА», Платежное поручение ПОСТАВКА МЕБЕЛИ (СТОЛЫ ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», Платежное поручение Право заключения	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 2), Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 9) ,	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 7), Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерск	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о-акушерских пунктов (лот 4), Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 10), Платежное поручение На поставку и монтаж гардеробной системы на объект: «Детская поликлиника, г.	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Кудымкар», Платежное поручение ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г.	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 5), Платежное поручение Право заключения государственного	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 8) , Платежное поручение ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», Платежное	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение Поставка оборудования (корзина) для объектов: «Детская поликлиника, г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» , Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СТЕРИЛИЗАТОРОВ) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКА	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Р"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Платежное поручение Поставка медицинского оборудования (фармацевтических холодильников) на объекты: «Детская поликлиника в г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе г. Перми», Платежное поручение	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Поставка и монтаж медицинского оборудования на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар», Платежное поручение выполнение работ по строительству объекта ""Детская поликлиника, г. Кудымкар, Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу: Пермский край, Пермский район, п.	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Кукуштан, ул. Уральская, 18 Лит. А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН, Платежное поручение Поставка и установка (включая сборку и монтаж) жалюзи на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар» , Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ:	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""СЕЛЬСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ П. ЗЮКАЙКА ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»	
1.3.		Подписан акт приемки										Лесников	-		В работе. Просрочка 31

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
9		выполненных работ								01.12.2022	01.01.2023	Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края			дней. Существует риск: Неисполнение Кт, Причина риска: Контрактом и техническим заданием установлены условия исполнения обязательств подрядчиком и согласован график выполнения работ по поставке и монтажу модульных конструкций. Подрядчиком нарушены установленные сроки выполнения работа. Работы на объектах ведутся. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2023г. Принятые меры: 1. Работы ведутся, срок исполнения 01.01.2023.
1.4		Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской	Единица	0	50	48	50			31.12.2022	31.01.2023	Крутень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского	Единая информационная система в сфере закупок		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Неисполнение КТ, Причина риска: Неисполнение связано с тем, что при проведение 2х капитальных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2022										края			ремонтов возникли технические проблемы (разрушение несущих конструкций), Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2023г. Принятые меры: 1. Ведутся изыскательные работы, срок исполнения 01.01.2023. Выполнено 48 ремонтов. По двум капитальным ремонтам работы не завершены. 1. Капитальный ремонт здания ГБУЗ ПК «Пермская центральная районная больница» по адресу: Пермский край, Пермский район, п. Кукуштан, ул. Уральская, 18 Лит. А. В процессе выполнения работ, ухудшилось состояние фундаментов здания (появились трещины). В настоящее время работы по капитальному ремонту приостановлены, проводятся работы по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															обследованию грунтов и фундаментов. После получения заключения по результатам обследования будет принято решение о дальнейшем исполнении заключенного контракта на капитальный ремонт. 2. Капитальный ремонт здания ГБУЗ ПК «Пермская центральная районная больница» по адресу п. Звездный, ул. Ленина, 22 лит. АА1а1. При выполнении работ по демонтажу плитки и частичной отбивки штукатурки со стен, произошло разрушение существующих перегородок; потребовалось внесение изменений в проектно-сметную документацию; потребовалось проведение дополнительных работ Минздравом России рассматривается возможность переноса окончания 1 ремонта на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															2023 г. (Кукуштан). Просрочка 31 день. Предоставлена информация : 48 из 50.
1.4.1		Закупка включена в план закупок								31.12.2022	20.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Закупка Закупка, Закупка Осуществление строительного контроля за проведением капитального ремонта помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б,	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 31.05.2022г. №202208562000004001, указана ссылка. 2. "Закупка" Закупка от 31.05.2022г. № 202208562000004001, указана ссылка. 3. "Капитальный ремонт крыши Малоусинского ФАП" Закупка от 16.08.2022г. № 202203563000065001, указана ссылка. 4. "Капитальный ремонт отмостки и цоколя здания поликлиники ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», по ул. Зеленая, 36 в п. Суксун Суксунского района Пермского края" Закупка от 16.02.2022г. №202203563001155001, указана ссылка. 5.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Закупка Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемуллинская, 75 Лит А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН (капитальный ремонт крыши), Закупка Капитальный ремонт крыши Малоусинского ФАП, Закупка Капитальный ремонт отмостки и цоколя здания	"Закупка" Закупка от 15.09.2022г. № 20220356300030700 1, указана ссылка. 6. "Капитальный ремонт здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8." Закупка от 16.03.2022г. №20220356300055000 1, указана ссылка. 7. "Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8" Закупка от 16.03.2022г. № 20220356300055000 1, указана ссылка. 8. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. БУШМАКИНА, Д.17" Закупка от 11.02.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поликлиники ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», по ул. Зеленая, 36 в п. Суксун Суксунского района Пермского края, Закупка Капитальный ремонт здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8., Закупка Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им.	№20220356500003 2001, указана ссылка. 9. "Закупка" Закупка от 21.07.2022г. № 20220356300006 5001, указана ссылка. 10. "Закупка" Закупка от 11.07.2022г. № 20220356500006 1001, указана ссылка. 11. "Закупка" Закупка от 11.07.2022г. № 20220356300030 7001, указана ссылка. 12. "Закупка" Закупка от 26.07.2022г. № 20220356300030 7001, указана ссылка. 13. "Закупка" Закупка от 24.05.2022г. № 20220356300002 7001, указана ссылка. 14. "Закупка" Закупка от 03.02.2022г. № 20220856200000 4001, указана ссылка. 15. "Закупка" Закупка от 03.02.2022г. № 20220856200000 4001, указана ссылка. 16. "Закупка" Закупка от 08.12.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8, Закупка КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. БУШМАКИНА, Д.17, Закупка КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫЛЬЦА ВХОДА В КАБИНЕТ ФЛЮОРАГРАФИИ В ЗДАНИИ ПОЛИКЛИНИКИ ПО	202203563000307001, указана ссылка. 17. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫЛЬЦА ВХОДА В КАБИНЕТ ФЛЮОРАГРАФИИ В ЗДАНИИ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. СОЛИКАМСК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 16" Закупка от 27.05.2022г. № 202203565000011001, указана ссылка. 18. "Капитальный ремонт крыльца здания поликлиники по адресу: Пермский край,г.Соликамск, ул. 20 -летия Победы, д.10" Закупка от 27.05.2022г. №202203565000011001, указана ссылка. 19. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 1 по адресу М. Рыбалко, 44" Закупка от 06.06.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. СОЛИКАМСК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 16, Закупка Капитальный ремонт крыльца здания поликлиники по адресу: Пермский край,г.Соликамск, ул. 20-летия Победы, д.10, Закупка Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 1 по адресу М. Рыбалко,	202203563000232001, указана ссылка. 20. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Филиал поликлиники № 2 по адресу Глазовская, 7" Закупка от 06.06.2022г. №202203563000232001, указана ссылка. 21. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 2 по адресу Ласьвинская, 68 А" Закупка от 06.06.2022г. № 202203563000232001, указана ссылка. 22. "Капитальный ремонт крыльца,цоколя, отмостки, фасада,кровли козырька здания поликлиники 1 по адресу: г.Пермь, ул. М. Рыбалко, 2а" Закупка от 19.08.2022г. № 202203565000026001, указана ссылка. 23.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														44, Закупка Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Филиал поликлиники № 2 по адресу Глазовская, 7, Закупка Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 2 по адресу Ласьвинская, 68 А, Закупка Капитальный ремонт крыльца,цоколя,	"Капитальный ремонт системы отопления с установкой индивидуального теплового пункта по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10" Закупка от 23.03.2022г. №20220356300165900 1, указана ссылка. 24. "Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №1 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 43" Закупка от 14.06.2022г. № 20220356300055000 1, указана ссылка. 25. "Капитальный ремонт Калиновского ФАП" Закупка от 02.11.2022г. №20220356300006500 1, указана ссылка. 26. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники по адресу: Пермский рай, г. Александровск, п. Яйва, ул.Заводская,26а." Закупка от 04.03.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														отмостки, фасада,кровли козырька здания поликлиники 1 по адресу: г.Пермь, ул. М. Рыбалко, 2а, Закупка Капитальный ремонт системы отопления с установкой индивидуального теплового пункта по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10, Закупка Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №1 ГБУЗ ПК «ДКБ им.	№202203565000056001, указана ссылка. 27. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, 102." Закупка от 15.06.2022г. №202203565000056001, указана ссылка. 28. "Закупка" Закупка от 13.12.2022г. № 202203565000056001, указана ссылка. 29. "Капитальный ремонт кровли здания поликлиники ГБУЗ ПК ""Краснокамская ГБ» по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 1"" " Закупка от 19.04.2022г. №202203565000004001, указана ссылка. 30. "Капитальный ремонт здания больницы, расположенной по адресу: Пермский край, Куединский район,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 43, Закупка Капитальный ремонт Калиновского ФАП, Закупка Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники по адресу: Пермский рай, г. Александровск, п. Яйва, ул.Заводская,26а., Закупка ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ	с.Большой Гондыр, ул.Ленина,33 " Закупка от 11.10.2022г. № 220203563000228001, указана ссылка. 31. "Капитальный ремонт нежилого здания ФАП по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Гожан, ул. Центральная, 17" Закупка от 08.11.2022г. №220203563000228001, указана ссылка. 32. "Закупка" Закупка от 02.12.2022г. № 220203563000228001, указана ссылка. 33. "Закупка" Закупка от 02.12.2022г. № 220203563000228001, указана ссылка. 34. "Закупка" Закупка от 26.10.2022г. № 220203563000065001, указана ссылка. 35. "Закупка" Закупка от 21.03.2022г. № 220203563000307001, указана ссылка. 36. " Капитальный ремонт крыши фельдшерско-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, 102., Закупка Капитальный ремонт кровли здания поликлиники ГБУЗ ПК ""Краснокамская ГБ» по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 1""	акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1" Закупка от 08.09.2022г. № 20220356300030700 1, указана ссылка. 37. "Закупка" Закупка от 22.11.2022г. № 20220356300022800 1, указана ссылка. 38. "Закупка" Закупка от 23.11.2022г. № 20220356300277200 1, указана ссылка. 39. "Закупка" Закупка от 11.10.2022г. № 20220356300022800 1, указана ссылка. 40. "Закупка" Закупка от 11.10.2022г. № 20220356300022800 1, указана ссылка. 41. "Закупка" Закупка от 20.05.2022г. № 20220356300043500 1, указана ссылка. 42. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														, Закупка Капитальный ремонт здания больницы, расположенной по адресу: Пермский край, Куединский район, с.Большой Гондыр, ул.Ленина,33, Закупка Капитальный ремонт нежилого здания ФАП по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Гожан, ул. Центральная, 17, Закупка	ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Закупка от 16.06.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 43. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Закупка от 17.06.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 44. "Закупка" Закупка от 17.03.2022г. № 20220356200006300 1, указана ссылка. 45. "Закупка" Закупка от 07.04.2022г. № 20220356300055000 1, указана ссылка. 46.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Капитальный ремонт крыши фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1, Закупка ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСК	"Закупка" Закупка от 05.08.2022г. № 20220356300006500 1, указана ссылка. 47. "Закупка" Закупка от 02.08.2022г. № 20220356300002700 1, указана ссылка. 48. "Закупка" Закупка от 30.06.2022г. № 20220356300043500 1, указана ссылка. 49. " ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Закупка от 08.08.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 50. "Закупка" Закупка от 08.04.2022г. № 20220356300003800 1, указана ссылка. 51. "Приобретение автомобильного транспорта" Закупка от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Закупка ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Закупка ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В	16.02.2022г. № 20220356200006300 1, указана ссылка. 52. "Приобретение автомобильного транспорта" Закупка от 16.02.2022г. № 20220356200006300 1, указана ссылка. 53. "На поставку и монтаж гардеробной системы на объект: «Детская поликлиника, г. Кудымкар»" Закупка от 14.06.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 54. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР" Закупка от 30.03.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 55. "Поставка и монтаж медицинского оборудования на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар»" Закупка от 04.04.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА», Закупка ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», Закупка	20220356200015900 1, указана ссылка. 56. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Закупка от 21.04.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 57. "Закупка" Закупка от 19.04.2022г. № 20220356200006300 1, указана ссылка. 58. "Закупка" Закупка от 19.04.2022г. № 20220356200006300 1, указана ссылка. 59. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 9) " Закупка от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Приобретение автомобильного транспорта, Закупка На поставку и монтаж гардеробной системы на объект: «Детская поликлиника, г. Кудымкар», Закупка ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР, Закупка Поставка и монтаж медицинского оборудовани	03.02.2022г. № 0220208562000004001, указана ссылка. 60. "Закупка" Закупка от 03.06.2022г. № 0220208562000004001, указана ссылка. 61. "Закупка" Закупка от 06.04.2022г. № 0220208562000004001, указана ссылка. 62. "Закупка" Закупка от 20.10.2022г. № 0220203563000627001, указана ссылка. 63. "Закупка" Закупка от 27.06.2022г. № 0220203565000060001, указана ссылка. 64. "Осуществление строительного контроля за проведением капитального ремонта помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б" Закупка от 31.08.2022г. №0220203563000027001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														я на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар», Закупка ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Закупка Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозво	указана ссылка. 65. "Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемуллинская, 75 Лит А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН (капитальный ремонт крыши)" Закупка от 09.09.2022г. № 20220356500038001, указана ссылка. 66. "Закупка" Закупка от 11.01.2022г. № 20220356500052001, указана ссылка. 67. "Закупка" Закупка от 19.10.2022г. № 20220356300065001, указана ссылка. 68. "Капитальный ремонт кровли и фасада здания поликлиники №4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10-А " Закупка от 16.03.2022г. № 20220356300055001, указана ссылка. 69.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														димых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 9) , Закупка ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Закупка ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ	"Закупка" Закупка от 28.11.2022г. № 220203563000228001, указана ссылка. 70. "Закупка" Закупка от 30.11.2022г. № 220203565000056001, указана ссылка. 71. "Закупка" Закупка от 15.06.2022г. № 220208562000004001, указана ссылка. 72. "Поставка медицинского оборудования (фармацевтических холодильников) на объекты: «Детская поликлиника в г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе г. Перми»" Закупка от 08.04.2022г. №220203562000159001, указана ссылка. 73. "Приобретение автомобильного транспорта" Закупка от 13.10.2022г. № 220203562000063001, указана ссылка. 74. "ПОСТАВКА

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ», Закупка Капитальный ремонт кровли и фасада здания поликлиники №4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10-А, Закупка Поставка	БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР»" Закупка от 18.05.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 75. "Закупка" Закупка от 29.09.2022г. № 20220856200000400 1, указана ссылка. 76. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г.ПЕРМЬ(ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)», « ПОЛИКЛИНИКА, С.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														медицинского оборудования (фармацевтических холодильников) на объекты: «Детская поликлиника в г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе г. Перми», Закупка ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ	СИВА»" Закупка от 09.08.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 77. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В г. КУДЫМКАР»" Закупка от 07.06.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 78. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Закупка от 15.07.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 79. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», Закупка ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСК	ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Закупка от 15.07.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 80. "Закупка" Закупка от 13.10.2022г. № 20220356200006300 1, указана ссылка. 81. "Закупка" Закупка от 29.04.2022г. № 20220356300062700 1, указана ссылка. 82. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Закупка от 10.06.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 83.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ИЙ РАЙОН)», « ПОЛИКЛИНИКА, С. СИВА», Закупка ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В г. КУДЫМКАР», Закупка ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР»,	"Закупка" Закупка от 02.08.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 84. "Закупка" Закупка от 02.08.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 85. "Закупка" Закупка от 10.08.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 86. "Закупка" Закупка от 24.06.2022г. № 20220356300062700 1, указана ссылка. 87. "Закупка" Закупка от 03.06.2022г. № 20220356300120300 1, указана ссылка. 88. "Закупка" Закупка от 03.06.2022г. № 20220356300120300 1, указана ссылка. 89. "Закупка" Закупка от 15.06.2022г. № 20220356500005600 1, указана ссылка. 90. "Закупка" Закупка от 22.02.2022г. № 20220356300043500 1, указана ссылка. 91.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», Закупка ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Закупка Капитальный ремонт Шульдихинского ФАП, Закупка	"Капитальный ремонт Шульдихинского ФАП" Закупка от 08.04.2022г. №202203563000065001, указана ссылка. 92. "Закупка" Закупка от 11.02.2022г. № 202203565000061001, указана ссылка. 93. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЦОКОЛЯ И ОТМОСТКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФАСАДА ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ,Г.СОЛИКАМСК, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, Д.16" Закупка от 27.05.2022г. № 202203565000011001, указана ссылка. 94. "Закупка" Закупка от 04.02.2022г. № 202208562000004001, указана ссылка. 95. "Закупка" Закупка от 03.02.2022г. № 202208562000004001, указана ссылка. 96. "Закупка" Закупка от 03.02.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЦОКОЛЯ И ОТМОСТКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФАСАДА ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ,Г.СОЛИКАМСК, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, Д.16, Закупка ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЙ	20220856200004001, указана ссылка. 97. "Закупка" Закупка от 29.04.2022г. № 20220356300132100 1, указана ссылка. 98. "Закупка" Закупка от 04.03.2022г. № 20220356300183400 1, указана ссылка. 99. "Закупка" Закупка от 03.02.2022г. № 20220856200004001, указана ссылка. 100. "Закупка" Закупка от 03.02.2022г. № 20220856200004001, указана ссылка. 101. "Закупка" Закупка от 10.02.2022г. № 20220356200006300 1, указана ссылка. 102. "Закупка" Закупка от 29.04.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 103. "Закупка" Закупка от 29.04.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 104. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г.ПЕРМЬ, УЛ.БУШМАКИНА, Д.17, Закупка Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 11), Закупка Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых	НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Закупка от 13.05.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 105. "Закупка" Закупка от 13.05.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 106. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Закупка от 27.05.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 107.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														модульных конструкций (лот 8), Закупка Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 4), Закупка Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 12), Закупка Право заключения	"ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ»" Закупка от 20.05.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 108. "Закупка" Закупка от 15.07.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 109. "Закупка" Закупка от 03.02.2022г. № 20220856200000400 1, указана ссылка. 110. "Закупка" Закупка от 19.08.2022г. № 20220356300062700 1, указана ссылка. 111. "Закупка" Закупка от 07.04.2022г. № 20220356300062700 1, указана ссылка. 112. "Закупка" Закупка от 13.10.2022г. № 20220356500005600 1,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 10), Закупка Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции (лот 2), Закупка Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозво	указана ссылка. 113. "Закупка" Закупка от 25.05.2022г. № 202203563000627001, указана ссылка. 114. "Закупка" Закупка от 23.05.2022г. № 202203563001321001, указана ссылка. 115. "Закупка" Закупка от 11.02.2022г. № 202203565000032001, указана ссылка. 116. "Закупка" Закупка от 03.03.2022г. № 202203565000038001, указана ссылка. 117. "Закупка" Закупка от 10.08.2022г. № 202203563000307001, указана ссылка. 118. "Закупка" Закупка от 10.08.2022г. № 202203563000307001, указана ссылка. 119. "Закупка" Закупка от 27.07.2022г. № 202203563000435001, указана ссылка. 120. "Закупка" Закупка от 07.06.2022г. № 202203563000627001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														димой модульной конструкции (лот 1), Закупка ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР», Закупка ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ (СТЕЛЛАЖЕЙ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И	указана ссылка. 121. "Закупка" Закупка от 07.04.2022г. № 202203563000627001, указана ссылка. 122. "Закупка" Закупка от 10.02.2022г. № 202203563000627001, указана ссылка. 123. "ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г.ПЕРМЬ, УЛ.БУШМАКИНА, Д.17" Закупка от 06.06.2022г. № 202203565000032001, указана ссылка. 124. "Закупка" Закупка от 16.02.2022г. № 202203562000063001, указана ссылка. 125. "Закупка" Закупка от 29.09.2022г. № 202208562000004001, указана ссылка. 126.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Закупка ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ТОНОМЕТР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ) НА ОБЪЕКТЫ: ""ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)"" и ""ПОЛИКЛИНИКА с.	"Закупка" Закупка от 09.08.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 127. "Закупка" Закупка от 08.08.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 128. "Закупка" Закупка от 25.05.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 129. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Закупка от 13.05.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 130. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														СИВА, Закупка Капитальный ремонт фасада и отмостки ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница», Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 1, Закупка Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 4 по адресу Калинина, 74, Закупка Капитальный ремонт входной	ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Закупка от 13.05.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 131. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР»" Закупка от 13.05.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 132. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														группы здания поликлиники ГБУЗ ПК «ГБ ЛГО» по адресу: Пермский край, г. Лысьва, пр. Победы, д. 114., Закупка ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: ""ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН),	КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Закупка от 13.05.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 133. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 11)" Закупка от 29.09.2022г. № 20220856200000400 1, указана ссылка. 134. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 8)" Закупка от 29.09.2022г. № 20220856200000400 1, указана ссылка. 135. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Закупка ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СТЕРИЛИЗАТОРОВ) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Закупка Поставка и установка (включая сборку и монтаж) жалюзи на объект «Детская поликлиника в г.	(лот 4)" Закупка от 29.09.2022г. № 220208562000004001, указана ссылка. 136. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 12)" Закупка от 29.09.2022г. № 220208562000004001, указана ссылка. 137. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 10)" Закупка от 29.09.2022г. № 220208562000004001, указана ссылка. 138. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции (лот 2)" Закупка от 12.10.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Кудымкар»	20220856200000400 1, указана ссылка. 139. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции (лот 1)" Закупка от 12.10.2022г. № 20220856200000400 1, указана ссылка. 140. "Закупка" Закупка от 29.09.2022г. № 20220856200000400 1, указана ссылка. 141. "Закупка" Закупка от 29.09.2022г. № 20220856200000400 1, указана ссылка. 142. "Закупка" Закупка от 29.09.2022г. № 20220856200000400 1, указана ссылка. 143. "Закупка" Закупка от 08.07.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 144. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР»" Закупка от 17.05.2022г. №220203562000159001, указана ссылка. 145. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ (СТЕЛЛАЖЕЙ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Закупка от 28.06.2022г. № 220203562000159001, указана ссылка. 146. "Закупка" Закупка от 12.10.2022г. № 220208562000004001, указана ссылка. 147. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ТОНОМЕТР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ) НА ОБЪЕКТЫ:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															""ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)"" и ""ПОЛИКЛИНИКА с. СИВА" Закупка от 12.08.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 148. "Закупка" Закупка от 29.09.2022г. № 20220856200000400 1, указана ссылка. 149. "Закупка" Закупка от 20.12.2022г. № 20220356300062700 1, указана ссылка. 150. "Закупка" Закупка от 22.11.2022г. № 20220356300022800 1, указана ссылка. 151. "Закупка" Закупка от 23.11.2022г. № 20220356500005600 1, указана ссылка. 152. "Закупка" Закупка от 23.11.2022г. № 20220356500005600 1, указана ссылка. 153. "Закупка" Закупка от 01.12.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															202203563000353001, указана ссылка. 154. "Закупка" Закупка от 10.11.2022г. № 202203563000850001, указана ссылка. 155. "Закупка" Закупка от 04.04.2022г. № 202203563000550001, указана ссылка. 156. "Закупка" Закупка от 20.10.2022г. № 202203563000627001, указана ссылка. 157. "Закупка" Закупка от 01.02.2022г. № 202203565000038001, указана ссылка. 158. "Закупка" Закупка от 04.03.2022г. № 202203565000032001, указана ссылка. 159. "Закупка" Закупка от 03.02.2022г. № 202203563000435001, указана ссылка. 160. "Закупка" Закупка от 23.08.2022г. № 202203565000038001, указана ссылка. 161. "Закупка" Закупка от 23.06.2022г. №


Отсутствие отклонений


Наличие отклонений


Наличие критических отклонений или сведения не представлены


Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															202203565000061001, указана ссылка. 162. "Закупка" Закупка от 21.07.2022г. № 202203565000004001, указана ссылка. 163. "Капитальный ремонт фасада и отмостки ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница», Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 1" Закупка от 16.06.2022г. № 202203565000004001, указана ссылка. 164. "Закупка" Закупка от 02.03.2022г. № 202203565000056001, указана ссылка. 165. "Закупка" Закупка от 20.07.2022г. № 202203563001321001, указана ссылка. 166. "Закупка" Закупка от 07.07.2022г. № 202203563000232001, указана ссылка. 167. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объекте:Поликлиника № 4 по адресу Калинина, 74" Закупка от 06.06.2022г. № 20220356300023200 1, указана ссылка. 168. "Капитальный ремонт входной группы здания поликлиники ГБУЗ ПК «ГБ ЛГО» по адресу: Пермский край, г. Лысьва, пр. Победы, д. 114." Закупка от 19.05.2022г. № 20220356300035300 1, указана ссылка. 169. "Закупка" Закупка от 27.01.2022г. № 20220356300183400 1, указана ссылка. 170. "Закупка" Закупка от 25.02.2022г. № 20220356300006500 1, указана ссылка. 171. "Закупка" Закупка от 16.02.2022г. № 20220356300022800 1, указана ссылка. 172. "Закупка" Закупка от 31.03.2022г. № 20220356300022800 1, указана ссылка. 173.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"Закупка" Закупка от 24.11.2022г. № 220203562000063001, указана ссылка. 174. "Закупка" Закупка от 15.11.2022г. № 220203562000063001, указана ссылка. 175. "Закупка" Закупка от 15.11.2022г. № 220203562000063001, указана ссылка. 176. "Закупка" Закупка от 04.02.2022г. № 220203562000063001, указана ссылка. 177. "Закупка" Закупка от 04.02.2022г. № 220203562000063001, указана ссылка. 178. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: ""ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)" Закупка от 14.04.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															202203562000159001, указана ссылка. 179. "Закупка" Закупка от 31.08.2022г. № 202208562000004001, указана ссылка. 180. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СТЕРИЛИЗАТОРОВ) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Закупка от 29.04.2022г. № 202203562000159001, указана ссылка. 181. "Закупка" Закупка от 03.08.2022г. № 202203562000159001, указана ссылка. 182. "Закупка" Закупка от 02.08.2022г. № 202203562000159001, указана ссылка. 183. "Закупка" Закупка от 02.08.2022г. № 202203562000159001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 184. "Поставка и установка (включая сборку и монтаж) жалюзи на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар» " Закупка от 29.04.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 185. "Закупка" Закупка от 20.07.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 186. "Закупка" Закупка от 15.07.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 187. "Закупка" Закупка от 15.07.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 188. "Закупка" Закупка от 14.06.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 189. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 20220356200015900 1, указана ссылка. 190. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															202203562000159001, указана ссылка. План-График закупок опублиован.
1.4.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								31.12.2022	09.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Реестр контрактов Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха, Реестр контрактов Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 1 по адресу М. Рыбалко,	Подтверждающие документы: 1. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Реестр контрактов от 22.02.2022г. № 2590229371722000015, указана ссылка. 2. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 1 по адресу М. Рыбалко, 44" Реестр контрактов от 04.07.2022г. № 2590803772722000068, указана ссылка. 3. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Филиал

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														44, Реестр контрактов Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Филиал поликлиники № 2 по адресу Глазовская, 7, Реестр контрактов Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 2 по адресу Ласьвинская, 68 А, Реестр контрактов Капитальный ремонт	поликлиники № 2 по адресу Глазовская, 7" Реестр контрактов от 04.07.2022г. № 2590803772722000067, указана ссылка. 4. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 2 по адресу Ласьвинская, 68 А" Реестр контрактов от 04.07.2022г. № 2590803772722000066, указана ссылка. 5. "Капитальный ремонт крыльца,цоколя, отмостки, фасада,кровли козырька здания поликлиники 1 по адресу: г.Пермь, ул. М. Рыбалко, 2а" Реестр контрактов от 23.09.2022г. № 2590807860322000463, указана ссылка. 6. "Капитальный ремонт системы отопления с установкой индивидуального теплового пункта по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														крыльца,цоколя, отмостки, фасада,кровли козырька здания поликлиники 1 по адресу: г.Пермь, ул. М. Рыбалко, 2а, Реестр контрактов Капитальный ремонт системы отопления с установкой индивидуального теплового пункта по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10, Реестр контрактов Капитальный ремонт фасада здания	адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10" Реестр контрактов от 23.05.2022г. № 2590229007122000054, указана ссылка. 7. "Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №1 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 43" Реестр контрактов от 29.07.2022г. № 2590431036522000316, указана ссылка. 8. "Капитальный ремонт Калиновского ФАП" Реестр контрактов от 05.12.2022г. № 2593500246622000119, указана ссылка. 9. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники по адресу: Пермский рай, г. Александровск, п. Яйва, ул.Заводская,26а." Реестр контрактов от 28.06.2022г. № 2591108100322000529,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поликлиники №1 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 43, Реестр контрактов Капитальный ремонт Калиновского ФАП, Реестр контрактов Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники по адресу: Пермский рай, г. Александровск, п. Яйва, ул.Заводская ,26а., Реестр	указана ссылка. 10. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, 102." Реестр контрактов от 11.07.2022г. № 2591108100322000561, указана ссылка. 11. "Капитальный ремонт кровли здания поликлиники ГБУЗ ПК ""Краснокамская ГБ» по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 1"" " Реестр контрактов от 11.07.2022г. № 2591603241922000368, указана ссылка. 12. "Капитальный ремонт здания больницы, расположенной по адресу: Пермский край, Куединский район, с.Большой Гондыр, ул.Ленина,33 " Реестр контрактов от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														контрактов ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, 102., Реестр контрактов Капитальный ремонт кровли здания поликлиники ГБУЗ ПК ""Краснокамская ГБ» по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 1""	29.11.2022г. № 2593900035722000154, указана ссылка. 13. "Капитальный ремонт нежилого здания ФАП по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Гожан, ул. Центральная, 17" Реестр контрактов от 05.12.2022г. № 2593900035722000160, указана ссылка. 14. " Капитальный ремонт крыши фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1" Реестр контрактов от 03.10.2022г. № 2593100080622000160, указана ссылка. 15. "Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1," Реестр

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														, Реестр контрактов Капитальный ремонт здания больницы, расположенной по адресу: Пермский край, Куединский район, с.Большой Гондыр, ул.Ленина,33, Реестр контрактов Капитальный ремонт нежилого	контрактов от 05.08.2022г. № 2593100080622000129, указана ссылка. 16. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Реестр контрактов от 15.07.2022г. № 2590229371722000108, указана ссылка. 17. " ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Реестр контрактов от 29.08.2022г. № 2590229371722000141,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														здания ФАП по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Гожан, ул. Центральная, 17, Реестр контрактов Капитальный ремонт крыши фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1, Реестр контрактов Капитальный ремонт входной группы фельдшерск	указана ссылка. 18. "На поставку и монтаж гардеробной системы на объект: «Детская поликлиника, г. Кудымкар»" Реестр контрактов от 29.06.2022г. № 2590229371722000101, указана ссылка. 19. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР" Реестр контрактов от 20.04.2022г. № 2590229371722000046, указана ссылка. 20. "Поставка и монтаж медицинского оборудования на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар»" Реестр контрактов от 21.04.2022г. № 2590229371722000049, указана ссылка. 21. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1,, Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»,	ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Реестр контрактов от 16.05.2022г. № 2590229371722000058, указана ссылка. 22. "Осуществление строительного контроля за проведением капитального ремонта помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б" Реестр контрактов от 23.09.2022г. № 2591602961722000292, указана ссылка. 23. "Капитальный ремонт кровли и фасада здания поликлиники №4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Реестр контрактов ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», Реестр контрактов На поставку и монтаж гардеробной системы на объект: «Детская поликлиника, г. Кудымкар», Реестр контрактов	А " Реестр контрактов от 19.07.2022г. № 2590431036522000298, указана ссылка. 24. "Поставка медицинского оборудования (фармацевтических холодильников) на объекты: «Детская поликлиника в г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе г. Перми»" Реестр контрактов от 27.04.2022г. № 2590229371722000050, указана ссылка. 25. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР»" Реестр контрактов от 14.06.2022г. № 2590229371722000082, указана ссылка. 26.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР, Реестр контрактов Поставка и монтаж медицинского оборудования на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар», Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ	"Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 5)" Реестр контрактов от 04.07.2022г. № 2590299523322000016, указана ссылка. 27. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 8) " Реестр контрактов от 04.04.2022г. № 2590299523322000010, указана ссылка. 28. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Реестр контрактов Осуществление строительного контроля за проведением капитального ремонта помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская,	НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В г. КУДЫМКАР»" Реестр контрактов от 13.09.2022г. № 2590229371722000149, указана ссылка. 29. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Реестр контрактов от 10.08.2022г. № 2590229371722000128, указана ссылка. 30. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Реестр

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ул.Полевая, 18, литер Б, Реестр контрактов Капитальный ремонт кровли и фасада здания поликлиники №4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10-А, Реестр контрактов Поставка медицинского оборудования (фармацевтических холодильников) на объекты: «Детская поликлиника	контрактов от 10.08.2022г. № 2590229371722000126, указана ссылка. 31. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Реестр контрактов от 11.07.2022г. № 2590229371722000105, указана ссылка. 32. "Капитальный ремонт входной группы здания стационара с.Кочево" Реестр контрактов от 08.08.2022г. № 2598100788522000092, указана ссылка. 33. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														в г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе г. Перми», Реестр контрактов ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», Реестр контрактов Право заключения	ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Реестр контрактов от 10.06.2022г. № 2590229371722000079, указана ссылка. 34. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Реестр контрактов от 27.06.2022г. № 2590229371722000095, указана ссылка. 35. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу: Пермский край, Пермский район, п. Кукуштан, ул. Уральская, 18 Лит. А с

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 5), Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 8) , Реестр контрактов	целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН" Реестр контрактов от 27.06.2022г. № 2590299523322000014, указана ссылка. 36. "Капитальный ремонт по переносу входной группы (ворот и калитки) с устройством асфальтированной проезжей части и тротуара на территории поликлиники № 4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10а." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 2590431036522000216, указана ссылка. 37. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР»" Реестр

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В г. КУДЫМКАР», Реестр контрактов ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСК	контрактов от 14.06.2022г. № 2590229371722000086, указана ссылка. 38. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г.ПЕРМЬ(ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)» " Реестр контрактов от 10.08.2022г. № 2590229371722000125, указана ссылка. 39. "Поставка оборудования (корзина) для объектов: «Детская поликлиника, г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» " Реестр контрактов от 19.08.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Реестр контрактов Капитальный ремонт входной группы здания стационара с.Кочево, Реестр	2590229371722000137, указана ссылка. 40. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Реестр контрактов от 10.06.2022г. № 2590229371722000080, указана ссылка. 41. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Реестр контрактов от 07.06.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														контрактов ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА», Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА	2590229371722000076, указана ссылка. 42. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР»" Реестр контрактов от 14.06.2022г. № 2590229371722000081, указана ссылка. 43. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Реестр контрактов от 14.06.2022г. № 2590229371722000083, указана ссылка. 44.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Реестр контрактов Выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу: Пермский край, Пермский район, п. Кукуштан, ул. Уральская, 18 Лит. А с целью приведения здания в нормативное	"Капитальный ремонт помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б" Реестр контрактов от 12.09.2022г. № 2591602961722000278, указана ссылка. 45. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРИИ ПО АДРЕСУ:ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ РАЙОН,С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА,4А" Реестр контрактов от 12.08.2022г. № 2593200002022000042, указана ссылка. 46. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														состояние и доступности ММГН, Реестр контрактов Капитальный ремонт по переносу входной группы (ворот и калитки) с устройством асфальтированной проезжей части и тротуара на территории поликлиники № 4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10а., Реестр контрактов ПОСТАВКА ОБОРУДОВ	ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР»" Реестр контрактов от 15.06.2022г. № 2590229371722000088, указана ссылка. 47. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ (СТЕЛЛАЖЕЙ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Реестр контрактов от 27.07.2022г. № 2590229371722000115, указана ссылка. 48. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ" Реестр контрактов от 28.11.2022г. № 2590229371722000214, указана ссылка. 49.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														АНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)» , Реестр контрактов Поставка оборудования (корзина) для объектов:	"ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ТОНОМЕТР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ) НА ОБЪЕКТЫ: ""ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)"" и ""ПОЛИКЛИНИКА с. СИВА" Реестр контрактов от 05.09.2022г. № 2590229371722000146, указана ссылка. 50. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ДЕМЕНЕВА, 12." Реестр контрактов от 11.11.2022г. № 2591108100322000826, указана ссылка. 51. "Капитальный ремонт Шумовского ФАП" Реестр контрактов от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«Детская поликлиника, г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» , Реестр контрактов Капитальный ремонт помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б, Реестр контрактов	21.11.2022г. № 2593500246622000104, указана ссылка. 52. "Капитальный ремонт Дубровской врачебной амбулатории" Реестр контрактов от 18.11.2022г. № 2593500246622000105, указана ссылка. 53. "Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8" Реестр контрактов от 27.06.2022г. № 2590431036522000288, указана ссылка. 54. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЦОКОЛЯ И ОТМОСТКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФАСАДА ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ,Г.СОЛИКАМСК, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, Д.16" Реестр контрактов от 20.06.2022г. № 2591902821022000322,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРИИ ПО АДРЕСУ:ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ РАЙОН,С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА,4А, Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР», Реестр	указана ссылка. 55. "Капитальный ремонт крыльца здания поликлиники по адресу: Пермский край,г.Соликамск, ул. 20-летия Победы, д.10" Реестр контрактов от 20.06.2022г. № 2591902821022000321, указана ссылка. 56. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫЛЬЦА ВХОДА В КАБИНЕТ ФЛЮОРАГРАФИИ В ЗДАНИИ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. СОЛИКАМСК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 16" Реестр контрактов от 20.06.2022г. № 2591902821022000326, указана ссылка. 57. "Капитальный ремонт отмостки и цоколя здания поликлиники ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», по ул. Зеленая, 36 в п. Суксун Суксунского района Пермского края" Реестр контрактов от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ (СТЕЛЛАЖЕЙ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Реестр контрактов ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: ""ПОЛИКЛИНИКА, Г. ЧУСОВОЙ,	28.04.2022г. № 2595100146022000116, указана ссылка. 58. "Оказание услуг по строительному контролю (технический надзор) за выполнением работ по объекту: ""Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 108 в рамках капитального ремонта"" " Реестр контрактов от 08.06.2022г. № 2590307276722000081, указана ссылка. 59. "Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемуллинская, 75 Лит А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ТОНОМЕТР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ) НА ОБЪЕКТЫ: ""ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)"" и ""ПОЛИКЛИНИКА с. СИВА, Реестр контрактов ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ	(капитальный ремонт крыши)" Реестр контрактов от 11.10.2022г. № 2594805842722000198, указана ссылка. 60. "Капитальный ремонт нежилого помещения ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д.Бадашка, ул.Центральная д.32, кв.2" Реестр контрактов от 27.01.2022г. № 2593900035722000037, указана ссылка. 61. "Капитальный ремонт входной группы ФАПа расположенного по адресу Пермский край, Куединский р-н, д.Тапья, ул.Центральная д,14 кв.2 " Реестр контрактов от 27.01.2022г. № 2593900035722000034, указана ссылка. 62. "Капитальный ремонт крыши Малоусинского ФАП" Реестр контрактов от 09.09.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ДЕМЕНЕВА, 12., Реестр контрактов Капитальный ремонт Шумовского ФАП, Реестр контрактов Капитальный ремонт Дубровской врачебной амбулатории, Реестр контрактов Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина	2593500246622000094, указана ссылка. 63. "Капитальный ремонт мягкой кровли здания Поликлиники, расположенной по адресу:Пермский край, с. Карагай, ул. Калинина 26. " Реестр контрактов от 27.06.2022г. № 2593700085922000120, указана ссылка. 64. "ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г.ПЕРМЬ, УЛ.БУШМАКИНА, Д.17" Реестр контрактов от 28.06.2022г. № 2590704264322000262, указана ссылка. 65. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8, Реестр контрактов КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЦОКОЛЯ И ОТМОСТКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФАСАДА ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ,Г.СОЛИКАМСК, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, Д.16, Реестр контрактов Капитальный ремонт крыльца здания поликлиники по адресу: Пермский	ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. БУШМАКИНА, Д.17" Реестр контрактов от 27.06.2022г. № 2590704264322000245, указана ссылка. 66. "Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д.108 в рамках капитального ремонта" Реестр контрактов от 31.05.2022г. № 2590307276722000082, указана ссылка. 67. "Выполнение работ по капитальному ремонту кровли 2-х этажного кирпичного здания поликлиники ГБУЗ ПК «Чусовская больница имени В.Г. Любимова», по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														край,г.Соликамск, ул. 20-летия Победы, д.10, Реестр контрактов КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫЛЬЦА ВХОДА В КАБИНЕТ ФЛЮОРАГРАФИИ В ЗДАНИИ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. СОЛИКАМСК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 16, Реестр контрактов Капитальный ремонт отмостки и цоколя здания поликлиник	Набережная, д. 67" Реестр контрактов от 24.01.2022г. № 2592103592022000014, указана ссылка. 68. "Капитальный ремонт здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8." Реестр контрактов от 28.06.2022г. № 2590431036522000285, указана ссылка. 69. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПИСАРЕВА, 56 (лит. Б)" Реестр контрактов от 27.05.2022г. № 2590704264322000207, указана ссылка. 70. "Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимирова, 18а с

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», по ул. Зеленая, 36 в п. Суксун Суксунского района Пермского края, Реестр контрактов Оказание услуг по строительному контролю (технический надзор) за выполнением работ по объекту: ""Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП	целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН" Реестр контрактов от 06.06.2022г. № 2594805842722000128, указана ссылка. 71. "Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Подволошино, ул. Центральная, д. 18." Реестр контрактов от 05.09.2022г. № 2593100080622000148, указана ссылка. 72. "Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз-Русский, ул. Набережная, д. 14." Реестр контрактов от 05.09.2022г. № 2593100080622000146, указана ссылка. 73. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														№ 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 108 в рамках капитального ремонта"" , Реестр контрактов Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемуллинская, 75 Лит А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН (капитальный ремонт крыши), Реестр контрактов	строительному контролю (технический надзор) за выполнением работ по объекту: ""Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в подразделениях ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул. Куфонина, д.12"" " Реестр контрактов от 12.09.2022г. № 2590307276722000135, указана ссылка. 74. "Капитальный ремонт здания главного корпуса ГБУЗ ПК «Верещагинская ЦРБ» по адресу : Пермский край, г. Верещагино, ул. Октябрьская, 74" Реестр контрактов от 12.08.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Капитальный ремонт нежилого помещения ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д.Бадашка, ул.Центральная д.32, кв.2, Реестр контрактов Капитальный ремонт входной группы ФАПа расположенного по адресу Пермский край, Куединский р-н, д.Тапья, ул.Центральная д,14 кв.2, Реестр	2593318033622000155, указана ссылка. 75. "Строительный контроль на обьекте: Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1" Реестр контрактов от 16.08.2022г. № 2593100080622000137, указана ссылка. 76. "Капитальный ремонт фасада и отмостки ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница», Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 1" Реестр контрактов от 20.07.2022г. № 2591603241922000401, указана ссылка. 77. "Капитальный ремонт помещения ФАП п. Цепел, ул. Школьная, 12" Реестр контрактов от 26.01.2022г. № 2594100054822000015,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														контрактов Капитальный ремонт крыши Малоусинского ФАП, Реестр контрактов Капитальный ремонт мягкой кровли здания Поликлиники, расположенной по адресу:Пермский край, с. Карагай, ул. Калинина 26. , Реестр контрактов ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬ	указана ссылка. 78. "Капитальный ремонт Шульдихинского ФАП" Реестр контрактов от 06.05.2022г. № 2593500246622000063, указана ссылка. 79. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 4 по адресу Калинина, 74" Реестр контрактов от 04.07.2022г. № 2590803772722000065, указана ссылка. 80. "Капитальный ремонт входной группы здания поликлиники ГБУЗ ПК «ГБ ЛГО» по адресу: Пермский край, г. Лысьва, пр. Победы, д. 114." Реестр контрактов от 20.06.2022г. № 2591821467922000201, указана ссылка. 81. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АМБУЛАТОРИИ ГБУЗ ПК ""БОЛЬШЕСОСНОВСК

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НОГО РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г.ПЕРМЬ, УЛ.БУШМАКИНА, Д.17, Реестр контрактов КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. БУШМАКИНА, Д.17, Реестр контрактов Монтаж	АЯ ЦРБ ИМ.КОЛЧАНОВОЙ Г.Ф."" ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ РАЙОН, С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА, 4А " Реестр контрактов от 20.06.2022г. № 2593200002022000037, указана ссылка. 82. "Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Копчиково, ул. Центральная, д.34, кв.1" Реестр контрактов от 28.01.2022г. № 2593100080622000008, указана ссылка. 83. "Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и выполнение

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д.108 в рамках капитального ремонта, Реестр контрактов Выполнение работ по капитальному ремонту кровли 2-х этажного кирпичного здания поликлиник	мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в подразделениях ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул. Куфонина, д.12" Реестр контрактов от 15.06.2022г. № 2590307276722000086, указана ссылка. 84. "Капитальный ремонт кровли и потолков Фапа расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Верх Гондыр, ул. Верхняя д.50 кв.2" Реестр контрактов от 25.01.2022г. № 2593900035722000032, указана ссылка. 85. "Капитальный ремонт Малоусинского ФАП" Реестр контрактов от 25.01.2022г. № 2593500246622000040, указана ссылка. 86. "Капитальный ремонт здания терапевтического корпуса ГБУ здравоохранения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и ГБУЗ ПК «Чусовская больница имени В.Г. Любимова», по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Набережная, д. 67, Реестр контрактов Капитальный ремонт здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8., Реестр контрактов КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИ	Пермского края ""Бардымская центральная районная больница им.А.П. Курочкиной"" по адресу: Пермский край, с.Барда, ул. Ленина д.21" Реестр контрактов от 26.05.2022г. № 2593000255022000080, указана ссылка. 87. "Капитальный ремонт помещения ФАП п. Северный Колчим, ул. Новая, 24" Реестр контрактов от 26.01.2022г. № 2594100054822000013, указана ссылка. 88. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр контрактов от 08.11.2022г. № 2590410348922000030, указана ссылка. 89. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр контрактов от 09.11.2022г. № 2590410348922000031,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НИКИ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПИСАРЕВА, 56 (лит. Б), Реестр контрактов Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимировка, 18а с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН, Реестр контрактов Капитальный ремонт входной группы	указана ссылка. 90. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр контрактов от 21.04.2022г. № 2590410348922000017, указана ссылка. 91. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр контрактов от 21.04.2022г. № 2590410348922000018, указана ссылка. 92. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр контрактов от 30.05.2022г. № 2590410348922000023, указана ссылка. 93. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр контрактов от 06.06.2022г. № 2590410348922000026, указана ссылка. 94. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Подволошино, ул. Центральная, д. 18., Реестр контрактов Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз-Русский, ул. Набережная, д. 14., Реестр контрактов	контрактов от 30.05.2022г. № 2590410348922000025, указана ссылка. 95. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр контрактов от 30.05.2022г. № 2590410348922000024, указана ссылка. 96. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ»" Реестр контрактов от 20.06.2022г. № 2590229371722000092, указана ссылка. 97. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Оказание услуг по строительному контролю (технический надзор) за выполнением работ по объекту: ""Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в подразделениях ГБУЗ	НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, г. ПЕРМЬ», «ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС г. ЧЕРДЫНЬ», ""ПОЛИКЛИНИКА, с. СИВА" Реестр контрактов от 13.09.2022г. № 2590229371722000150, указана ссылка. 98. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Реестр контрактов от 12.07.2022г. № 2590229371722000106, указана ссылка. 99. "ПОСТАВКА

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул. Куфонина, д.12"" , Реестр контрактов Капитальный ремонт здания главного корпуса ГБУЗ ПК «Верещагинская ЦРБ» по адресу : Пермский край, г. Верещагино, ул. Октябрьская, 74, Реестр контрактов Строительный контроль на обьекте: Капитальны	ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Реестр контрактов от 29.08.2022г. № 2590229371722000142, указана ссылка. 100. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г.ПЕРМЬ(ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)», « ПОЛИКЛИНИКА, С. СИВА»" Реестр контрактов от 05.09.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														й ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1, Реестр контрактов Капитальный ремонт фасада и отмостки ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница», Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 1, Реестр	2590229371722000145, указана ссылка. 101. "ПОСТАВКА МЕБЕЛИ (СТОЛЫ ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР»" Реестр контрактов от 29.08.2022г. № 2590229371722000140, указана ссылка. 102. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 2)" Реестр контрактов от 01.04.2022г. № 2590299523322000003, указана ссылка. 103. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														контрактов Капитальный ремонт помещения ФАП п. Цепел, ул. Школьная, 12, Реестр контрактов Капитальный ремонт Шульдихинского ФАП, Реестр контрактов Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 4 по адресу Калинина, 74, Реестр контрактов Капитальный ремонт входной группы	акушерских пунктов (лот 9) " Реестр контрактов от 01.04.2022г. № 2590299523322000007, указана ссылка. 104. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 3) " Реестр контрактов от 01.04.2022г. № 2590299523322000005, указана ссылка. 105. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 7)" Реестр контрактов от 04.04.2022г. № 2590299523322000009, указана ссылка. 106.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														здания поликлиник и ГБУЗ ПК «ГБ ЛГО» по адресу: Пермский край, г. Лысьва, пр. Победы, д. 114., Реестр контрактов КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АМБУЛАТОРИИ ГБУЗ ПК ""БОЛЬШЕСОСНОВСКАЯ ЦРБ ИМ.КОЛЧАНОВОЙ Г.Ф."" ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ РАЙОН, С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА,	"Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 4)" Реестр контрактов от 11.07.2022г. № 2590299523322000017, указана ссылка. 107. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 10)" Реестр контрактов от 11.07.2022г. № 2590299523322000018, указана ссылка. 108. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														УЛ.ЛЕНИНА, 4А , Реестр контрактов Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Копчиково, ул. Центральная, д.34, кв.1, Реестр контрактов Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения,	(лот 7)" Реестр контрактов от 09.12.2022г. № 2590299523322000035, указана ссылка. 109. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции (лот 3)" Реестр контрактов от 09.12.2022г. № 2590299523322000036, указана ссылка. 110. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции (лот 1)" Реестр контрактов от 02.12.2022г. № 2590299523322000023, указана ссылка. 111. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимой

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в подразделениях ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул. Куфонина, д.12, Реестр контрактов Капитальный ремонт кровли и потолков Фапа расположенного по адресу: Пермский край, Куединский	модульной конструкции (лот 2)" Реестр контрактов от 06.12.2022г. № 2590299523322000031, указана ссылка. 112. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 13)" Реестр контрактов от 09.12.2022г. № 2590299523322000034, указана ссылка. 113. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 10)" Реестр контрактов от 06.12.2022г. № 2590299523322000029, указана ссылка. 114. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														район, д. Верх Гондыр, ул. Верхняя д.50 кв.2, Реестр контрактов Капитальный ремонт Малоусинского ФАП, Реестр контрактов Капитальный ремонт здания терапевтического корпуса ГБУ здравоохранения Пермского края ""Бардымская центральная районная больница им.А.П. Курочкиной "" по адресу: Пермский край,	быстровозводимых модульных конструкций (лот 12)" Реестр контрактов от 09.12.2022г. № 2590299523322000032, указана ссылка. 115. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 4)" Реестр контрактов от 02.12.2022г. № 2590299523322000025, указана ссылка. 116. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 8)" Реестр контрактов от 06.12.2022г. № 2590299523322000030, указана ссылка. 117. "Право заключения государственного контракта на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														с.Барда, ул. Ленина д.21, Реестр контрактов Капитальный ремонт помещения ФАП п. Северный Колчим, ул. Новая, 24, Реестр контрактов Приобретение автомобильного транспорта, Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ	приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 14)" Реестр контрактов от 09.12.2022г. № 2590299523322000033, указана ссылка. 118. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 11)" Реестр контрактов от 05.12.2022г. № 2590299523322000027, указана ссылка. 119. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 9)" Реестр контрактов от 06.12.2022г. № 2590299523322000028, указана ссылка. 120. "Право заключения государственного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ», Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ) НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ	контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 6)" Реестр контрактов от 05.12.2022г. № 2590299523322000026, указана ссылка. 121. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 5)" Реестр контрактов от 02.12.2022г. № 2590299523322000024, указана ссылка. 122. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 1) " Реестр контрактов от 01.04.2022г. № 2590299523322000004,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														РАЙОНЕ, г. ПЕРМЬ», «ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС г. ЧЕРДЫНЬ», "" ПОЛИКЛИНИКА, с. СИВА, Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Реестр	указана ссылка. 123. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: ""ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)" Реестр контрактов от 31.08.2022г. № 2590229371722000143, указана ссылка. 124. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СТЕРИЛИЗАТОРОВ) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Реестр контрактов от 31.05.2022г. № 2590229371722000068, указана ссылка. 125.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														контрактов ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)», « ПОЛИКЛИНИКА, С. СИВА», Реестр	"Поставка и установка (включая сборку и монтаж) жалюзи на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар» " Реестр контрактов от 27.05.2022г. № 2590229371722000063, указана ссылка. 126. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 6)" Реестр контрактов от 18.07.2022г. № 2590299523322000019, указана ссылка. *Сформирована позиция о несогласии с автоматически сформированной информацией:Другое создано СТП*

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														контрактов ПОСТАВКА МЕБЕЛИ (СТОЛЫ ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 2), Реестр контрактов Право заключения	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 9) , Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 3) , Реестр контрактов	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 7), Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														4), Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 10), Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 7), Реестр	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции (лот 3), Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции (лот 1), Реестр контрактов Право заключения государстве	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														нного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции (лот 2), Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 13), Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														быстровозводимых модульных конструкций (лот 10), Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 12), Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(лот 4), Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 8), Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 14), Реестр контрактов Право	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 11), Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 9), Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 6), Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (лот 5), Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 1) , Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: ""ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН), Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИН	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														СКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СТЕРИЛИЗАТОРОВ) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Реестр контрактов Поставка и установка (включая сборку и монтаж) жалюзи на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар» , Реестр	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 6)	
1.4.3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2022	01.01.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Акт приема-передачи Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 1 по адресу М. Рыбалко, 44, Акт приема-	В работе. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 1 по адресу М. Рыбалко, 44" Акт приема-передачи от 14.12.2022г. №35, указана ссылка. 2. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Филиал поликлиники № 2 по адресу Глазовская, 7, Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники по адресу: Пермский рай, г. Александровск, п. Яйва, ул.Заводская,26а., Акт приема-передачи	(АПС) на объекте:Филиал поликлиники № 2 по адресу Глазовская, 7" Акт приема-передачи от 14.12.2022г. №36, указана ссылка. 3. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники по адресу: Пермский рай, г. Александровск, п. Яйва, ул.Заводская,26а." Акт приема-передачи от 15.12.2022г. №2, указана ссылка. 4. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, 102." Акт приема-передачи от 08.12.2022г. №1, указана ссылка. 5. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, 102., Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСК	«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 03.08.2022г. №61, указана ссылка. 6. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 15.08.2022г. №66, указана ссылка. 7. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 08.09.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной	№71, указана ссылка. 8. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №74, указана ссылка. 9. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №75, указана ссылка. 10. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														больницы в п. Полазна"", Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта: ""Городская клиническая поликлиника, г .Пермь"", Акт приема-передачи Капитальный ремонт кровли здания лечебного корпуса ГБУЗ ПК ""Больница Коми-Пермяцкого округа"" по адресу: Пермский край, г. Кудымкар, ул. Пирогова 2, Акт	Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 05.09.2022г. №85, указана ссылка. 11. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 25.08.2022г. №70, указана ссылка. 12. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														приема-передачи Капитальный ремонт кровельного покрытия и отмостки здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10, Акт приема-передачи Капитальный ремонт входной группы ФАПа расположенного по адресу Пермский край, Куединский р-н, д.Тапья, ул.Центральная д,14 кв.2, Акт приема-	передачи от 05.09.2022г. №83, указана ссылка. 13. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 05.09.2022г. №84, указана ссылка. 14. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 21.06.2022г. №18, указана ссылка. 15. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 22.09.2022г. №21, указана ссылка. 16. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи Капитальный ремонт нежилого помещения ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д.Бадашка, ул.Центральная д.32, кв.2, Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ	больницы в п. Полазна"." Акт приема-передачи от 26.09.2022г. №22, указана ссылка. 17. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Городская клиническая поликлиника, г .Пермь"." Акт приема-передачи от 11.02.2022г. №акты КС-2 №№ 45.1 по 137.1, указана ссылка. 18. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна"." Акт приема-передачи от 19.05.2022г. №17, указана ссылка. 19. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна"." Акт приема-передачи от 25.04.2022г. №16, указана ссылка. 20. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна"." Акт приема-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ», Акт приема-передачи КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫЛЬЦА ВХОДА В КАБИНЕТ ФЛЮОРАГРАФИИ В ЗДАНИИ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. СОЛИКАМСК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 16, Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту кровли 2-х	передачи от 28.03.2022г. №15, указана ссылка. 21. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 14.03.2022г. №14, указана ссылка. 22. "Капитальный ремонт кровли здания лечебного корпуса ГБУЗ ПК ""Больница Коми-Пермяцкого округа"" по адресу: Пермский край, г. Кудымкар, ул. Пирогова 2" Акт приема-передачи от 14.06.2022г. №1, 2, указана ссылка. 23. "Капитальный ремонт кровельного покрытия и отмостки здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10" Акт приема-передачи от 21.10.2022г. №1,2, указана ссылка. 24. "Капитальный ремонт входной группы ФАПа расположенного по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														этажного кирпичного здания поликлиники ГБУЗ ПК «Чусовская больница имени В.Г. Любимова», по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Набережная, д. 67, Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха, Акт приема-передачи ПОСТАВКА	адресу Пермский край, Куединский р-н, д.Тапья, ул.Центральная д,14 кв.2 " Акт приема-передачи от 20.09.2022г. №1, указана ссылка. 25. "Капитальный ремонт нежилого помещения ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д.Бадашка, ул.Центральная д.32, кв.2" Акт приема-передачи от 19.09.2022г. №4, указана ссылка. 26. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 04.08.2022г. №20, указана ссылка. 27. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 28.07.2022г. №19, указана ссылка. 28. "Выполнение работ по строительству объекта:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», Акт приема-передачи Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул.	""Комплекс районной больницы в п. Полазна"." Акт приема-передачи от 19.05.2022г. №17, указана ссылка. 29. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна"." Акт приема-передачи от 25.04.2022г. №16, указана ссылка. 30. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна"." Акт приема-передачи от 28.03.2022г. №15, указана ссылка. 31. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна"." Акт приема-передачи от 14.03.2022г. №14, указана ссылка. 32. "Капитальный ремонт кровли здания лечебного корпуса ГБУЗ ПК ""Больница Коми-Пермяцкого округа"" по адресу: Пермский край,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Мира, 17 Лит А-а1,, Акт приема-передачи КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРИИ ПО АДРЕСУ:ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ РАЙОН,С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА,4А, Акт приема-передачи Капитальный ремонт помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский	г. Кудымкар, ул. Пирогова 2" Акт приема-передачи от 14.06.2022г. №1, 2, указана ссылка. 33. "Капитальный ремонт кровельного покрытия и отмостки здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10" Акт приема-передачи от 21.10.2022г. №1,2, указана ссылка. 34. "Капитальный ремонт входной группы ФАПа расположенного по адресу Пермский край, Куединский р-н, д.Тапья, ул.Центральная д,14 кв.2 " Акт приема-передачи от 20.09.2022г. №1, указана ссылка. 35. "Капитальный ремонт нежилого помещения ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д.Бадашка, ул.Центральная д.32, кв.2" Акт приема-передачи от 19.09.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б, Акт приема-передачи Осуществление строительного контроля за проведением капитального ремонта помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая,	№4, указана ссылка. 36. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 24.10.2022г. №23, указана ссылка. 37. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ»" Акт приема-передачи от 18.08.2022г. №290, указана ссылка. 38. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫЛЬЦА ВХОДА В КАБИНЕТ ФЛЮОРАГРАФИИ В ЗДАНИИ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. СОЛИКАМСК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 16" Акт приема-передачи от 03.11.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														18, литер Б, Акт приема-передачи Капитальный ремонт системы отопления с установкой индивидуального теплового пункта по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10, Акт приема-передачи Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 2 по адресу Ласьвинская, 68 А, Акт приема-передачи	№1, указана ссылка. 39. "Выполнение работ по капитальному ремонту кровли 2-х этажного кирпичного здания поликлиники ГБУЗ ПК «Чусовская больница имени В.Г. Любимова», по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Набережная, д. 67" Акт приема-передачи от 17.06.2022г. №1, указана ссылка. 40. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 13.12.2022г. №25, указана ссылка. 41. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 21.11.2022г. №8, указана ссылка. 42. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Капитальный ремонт крыши фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1, Акт приема-передачи Капитальный ремонт кровли и фасада здания поликлиники №4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10-А, Акт	ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Акт приема-передачи от 02.12.2022г. №109, указана ссылка. 43. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 21.11.2022г. №8, указана ссылка. 44. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Акт приема-передачи от 02.12.2022г. №109, указана ссылка. 45. "Выполнение работ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														приема-передачи Капитальный ремонт входной группы здания стационара с.Кочево, Акт приема-передачи КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЦОКОЛЯ И ОТМОСТКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФАСАДА ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ,Г.СОЛИКАМСК, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, Д.16, Акт приема-передачи Капитальны	по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна"". Акт приема-передачи от 13.12.2022г. №25, указана ссылка. 46. "Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1," Акт приема-передачи от 16.12.2022г. №1, указана ссылка. 47. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРИИ ПО АДРЕСУ:ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ РАЙОН,С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА,4А" Акт приема-передачи от 19.12.2022г. №1, указана ссылка. 48. "Капитальный ремонт помещений в Чайковской сельской врачебной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														й ремонт крыльца здания поликлиники по адресу: Пермский край,г.Соликамск, ул. 20-летия Победы, д.10, Акт приема-передачи Капитальный ремонт отмостки и цоколя здания поликлиники ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», по ул. Зеленая, 36 в п. Суксун Суксунского района Пермского края, Акт приема-передачи Капитальный ремонт	амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б" Акт приема-передачи от 20.12.2022г. №1, указана ссылка. 49. "Осуществление строительного контроля за проведением капитального ремонта помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б" Акт приема-передачи от 22.12.2022г. №1, указана ссылка. 50. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, 102." Акт приема-передачи от 08.12.2022г. №1, указана

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														мягкой кровли здания Поликлиники, расположенной по адресу:Пермский край, с. Карагай, ул. Калинина 26. , Акт приема-передачи ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО	ссылка. 51. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники по адресу: Пермский рай, г. Александровск, п. Яйва, ул.Заводская,26а." Акт приема-передачи от 15.12.2022г. №2, указана ссылка. 52. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Филиал поликлиники № 2 по адресу Глазовская, 7" Акт приема-передачи от 14.12.2022г. №36, указана ссылка. 53. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 1 по адресу М. Рыбалко, 44" Акт приема-передачи от 14.12.2022г. №35, указана ссылка. 54. "Капитальный ремонт системы отопления с установкой

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														АДРЕСУ: Г.ПЕРМЬ, УЛ.БУШМАКИНА, Д.17, Акт приема-передачи Капитальный ремонт крыши Малоусинского ФАП, Акт приема-передачи Капитальный ремонт здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8., Акт приема-передачи Капитальный ремонт фасада здания	индивидуального теплового пункта по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10" Акт приема-передачи от 30.11.2022г. №1, указана ссылка. 55. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 2 по адресу Ласьвинская, 68 А" Акт приема-передачи от 23.11.2022г. №1, указана ссылка. 56. " Капитальный ремонт крыши фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1" Акт приема-передачи от 24.11.2022г. №1, указана ссылка. 57. "Капитальный ремонт кровли и фасада здания поликлиники №4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10-А " Акт приема-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8, Акт приема-передачи КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. БУШМАКИНА, Д.17, Акт приема-передачи Монтаж автоматической пожарной	передачи от 17.11.2022г. №1, указана ссылка. 58. "Капитальный ремонт входной группы здания стационара с.Кочево" Акт приема-передачи от 07.11.2022г. №1, указана ссылка. 59. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЦОКОЛЯ И ОТМОСТКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФАСАДА ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ,Г.СОЛИКАМСК, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, Д.16" Акт приема-передачи от 02.11.2022г. №1, указана ссылка. 60. "Капитальный ремонт крыльца здания поликлиники по адресу: Пермский край,г.Соликамск, ул. 20-летия Победы, д.10" Акт приема-передачи от 08.11.2022г. №269, указана ссылка. 61. "Капитальный ремонт отмостки и цоколя здания поликлиники

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д.108 в рамках капитального ремонта, Акт приема-передачи Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимирова, 18а с	ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», по ул. Зеленая, 36 в п. Суксун Суксунского района Пермского края" Акт приема-передачи от 28.10.2022г. №227, указана ссылка. 62. "Капитальный ремонт нежилого помещения ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д.Бадашка, ул.Центральная д.32, кв.2" Акт приема-передачи от 19.09.2022г. №4, указана ссылка. 63. "Капитальный ремонт входной группы ФАПа расположенного по адресу Пермский край, Куединский р-н, д.Тапья, ул.Центральная д,14 кв.2 " Акт приема-передачи от 20.09.2022г. №1, указана ссылка. 64. "Капитальный ремонт кровельного покрытия и отмостки здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН, Акт приема-передачи КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПИСАРЕВА, 56 (лит. Б), Акт приема-передачи Оказание услуг по строительному контролю (технический надзор) за выполнением работ по объекту: ""Монтаж	Акт приема-передачи от 21.10.2022г. №1,2, указана ссылка. 65. "Капитальный ремонт кровли здания лечебного корпуса ГБУЗ ПК ""Больница Коми-Пермяцкого округа"" по адресу: Пермский край, г. Кудымкар, ул. Пирогова 2" Акт приема-передачи от 14.06.2022г. №1, 2, указана ссылка. 66. "Капитальный ремонт мягкой кровли здания Поликлиники, расположенной по адресу:Пермский край, с. Карагай, ул. Калинина 26. " Акт приема-передачи от 12.10.2022г. №1, указана ссылка. 67. "ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 108 в рамках капитального ремонта"" , Акт приема-передачи Капитальный ремонт Шульдихинского ФАП, Акт приема-передачи Капитальный ремонт входной	ПО АДРЕСУ: Г.ПЕРМЬ, УЛ.БУШМАКИНА, Д.17" Акт приема-передачи от 14.10.2022г. №1, указана ссылка. 68. "Капитальный ремонт крыши Малоусинского ФАП" Акт приема-передачи от 05.10.2022г. №1, указана ссылка. 69. "Капитальный ремонт здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8." Акт приема-передачи от 04.10.2022г. №1, указана ссылка. 70. "Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8" Акт приема-передачи от 04.10.2022г. №б/н, указана ссылка. 71. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Копчиково, ул. Центральная, д.34, кв.1, Акт приема-передачи Капитальный ремонт помещения ФАП п. Цепел, ул. Школьная, 12, Акт приема-передачи Капитальный ремонт кровли и потолков Фапа расположенного по	РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. БУШМАКИНА, Д.17" Акт приема-передачи от 06.10.2022г. №4, указана ссылка. 72. "Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д.108 в рамках капитального ремонта" Акт приема-передачи от 04.10.2022г. №б/н, указана ссылка. 73. "Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимирова, 18а с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН" Акт приема-передачи от 24.10.2022г. №1, указана ссылка. 74.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														адресу: Пермский край, Куединский район, д. Верх Гондыр, ул. Верхняя д.50 кв.2, Акт приема-передачи Капитальный ремонт Малоусинского ФАП, Акт приема-передачи Капитальный ремонт помещения ФАП п. Северный Колчим, ул. Новая, 24, Акт приема-передачи Приобретение автомобильного транспорта, Акт приема-	"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПИСАРЕВА, 56 (лит. Б)" Акт приема-передачи от 15.09.2022г. №2, указана ссылка. 75. "Оказание услуг по строительному контролю (технический надзор) за выполнением работ по объекту: ""Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 108 в рамках капитального ремонта"" " Акт приема-передачи от 19.09.2022г. №1, указана ссылка. 76. "Капитальный ремонт Шульдихинского ФАП" Акт приема-передачи от 04.07.2022г. №1, указана

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ) НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, г. ПЕРМЬ», «ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС г. ЧЕРДЫНЬ», ""	ссылка. 77. "Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Копчиково, ул. Центральная, д.34, кв.1" Акт приема-передачи от 28.06.2022г. №Б/Н, указана ссылка. 78. "Капитальный ремонт помещения ФАП п. Цепел, ул. Школьная, 12" Акт приема-передачи от 19.05.2022г. №6,6а, указана ссылка. 79. "Капитальный ремонт кровли и потолков Фапа расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Верх Гондыр, ул. Верхняя д.50 кв.2" Акт приема-передачи от 15.04.2022г. №2, указана ссылка. 80. "Капитальный ремонт Малоусинского ФАП" Акт приема-передачи от 20.04.2022г. №1, указана

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИНИКА, с. СИВА, Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕБЕЛИ (СТОЛЫ ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», Акт приема-передачи Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских	ссылка. 81. "Капитальный ремонт помещения ФАП п. Северный Колчим, ул. Новая, 24" Акт приема-передачи от 04.04.2022г. №5, указана ссылка. 82. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 18.11.2022г. №10, указана ссылка. 83. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 18.11.2022г. №10, указана ссылка. 84. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 02.09.2022г. №5, указана ссылка. 85. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 27.05.2022г. №1, указана ссылка. 86. "Приобретение

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														пунктов (лот 3) , Акт приема-передачи Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 7), Акт приема-передачи Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных	автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 06.07.2022г. №3, указана ссылка. 87. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 06.07.2022г. №4, указана ссылка. 88. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 06.07.2022г. №2, указана ссылка. 89. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 05.07.2022г. №1, указана ссылка. 90. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Городская клиническая поликлиника, г .Пермь""." Акт приема-передачи от 28.03.2022г. №№ 138-145, указана ссылка. 91. "Выполнение работ по строительству

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 1) , Акт приема-передачи ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г. ПЕРМЬ	объекта: ""Городская клиническая поликлиника, г .Пермь"""." Акт приема-передачи от 11.04.2022г. №№ 146-153, указана ссылка. 92. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Городская клиническая поликлиника, г .Пермь"""." Акт приема-передачи от 26.04.2022г. №№ 164-168., указана ссылка. 93. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Городская клиническая поликлиника, г .Пермь"""." Акт приема-передачи от 11.02.2022г. №№ 45.1-137.1, указана ссылка. 94. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ) НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)», « ПОЛИКЛИНИКА, С. СИВА», Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В г. КУДЫМКАР», Акт приема-передачи На поставку и монтаж гардеробной системы на объект:	ПОЛИКЛИНИКА, г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, г. ПЕРМЬ», «ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС г. ЧЕРДЫНЬ», ""ПОЛИКЛИНИКА, с. СИВА" Акт приема-передачи от 21.12.2022г. №ПМП-2109, указана ссылка. 95. "ПОСТАВКА МЕБЕЛИ (СТОЛЫ ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР»" Акт приема-передачи от 21.12.2022г. №322, указана ссылка. 96. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 3) " Акт приема-передачи от 21.12.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«Детская поликлиника, г. Кудымкар», Акт приема-передачи ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», Акт приема-передачи Поставка оборудования (корзина) для объектов: «Детская поликлиника	№15, указана ссылка. 97. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 7)" Акт приема-передачи от 22.12.2022г. №0292, указана ссылка. 98. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 7)" Акт приема-передачи от 22.12.2022г. №236, указана ссылка. 99. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														, г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» , Акт приема-передачи ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», Акт приема-передачи ПОСТАВКА	ПЕРМИ»" Акт приема-передачи от 02.12.2022г. №109, указана ссылка. 100. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 21.11.2022г. №8, указана ссылка. 101. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 13.12.2022г. №25, указана ссылка. 102. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 1) " Акт приема-передачи от 21.11.2022г. №12, указана ссылка. 103. "Право заключения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)» , Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ	государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 1) " Акт приема-передачи от 21.11.2022г. №10, указана ссылка. 104. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 3) " Акт приема-передачи от 29.11.2022г. №14, указана ссылка. 105. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 3) " Акт приема-передачи от 21.11.2022г. №13, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(СТЕЛЛАЖЕЙ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и	106. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 3) " Акт приема-передачи от 24.11.2022г. №11, указана ссылка. 107. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ»" Акт приема-передачи от 18.11.2022г. №430 (1), указана ссылка. 108. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 25.11.2022г. №24, указана ссылка. 109. "ПОСТАВКА

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Акт приема-передачи ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА», Акт приема-передачи ПОСТАВКА	ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г.ПЕРМЬ(ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)», « ПОЛИКЛИНИКА, С. СИВА»" Акт приема-передачи от 11.11.2022г. №22053, указана ссылка. 110. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Акт приема-передачи от 14.11.2022г. №64, указана ссылка. 111. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР», Акт	ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Акт приема-передачи от 11.11.2022г. №66, указана ссылка. 112. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В г. КУДЫМКАР»" Акт приема-передачи от 09.11.2022г. №71, указана ссылка. 113. "На поставку и монтаж гардеробной системы на объект: «Детская поликлиника, г. Кудымкар»" Акт приема-передачи от 28.10.2022г. №42, указана ссылка. 114. "Выполнение работ по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СТЕРИЛИЗАТОРОВ) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Акт приема-передачи Поставка и установка (включая сборку и монтаж) жалюзи на объект «Детская	строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 18.10.2022г. №7, указана ссылка. 115. " ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Акт приема-передачи от 12.10.2022г. №3474, указана ссылка. 116. "Поставка оборудования (корзина) для объектов: «Детская поликлиника, г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» " Акт приема-передачи от 12.10.2022г. №3463, указана ссылка. 117. "Поставка оборудования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поликлиника в г. Кудымкар» , Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Акт приема-передачи Поставка медицинского оборудования (фармацевтических холодильник	(корзина) для объектов: «Детская поликлиника, г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» " Акт приема-передачи от 12.10.2022г. №3329, указана ссылка. 118. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР»" Акт приема-передачи от 18.10.2022г. №231, указана ссылка. 119. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 23.09.2022г. №6, указана ссылка. 120. "ПОСТАВКА

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ов) на объекты: «Детская поликлиника в г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе г. Перми», Акт приема-передачи Поставка и монтаж медицинского оборудования на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар», Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА	МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 05.09.2022г. №84, указана ссылка. 121. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 05.09.2022г. №83, указана ссылка. 122. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР, Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""СЕЛЬСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ П. ЗЮКАЙКА ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»	ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 25.08.2022г. №70, указана ссылка. 123. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 05.09.2022г. №85, указана ссылка. 124. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №75, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															125. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №74, указана ссылка. 126. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 08.09.2022г. №71, указана ссылка. 127. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 15.08.2022г. №66, указана ссылка. 128. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 03.08.2022г. №61, указана ссылка. 129. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 21.09.2022г. №5, указана ссылка. 130. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г.ПЕРМЬ(ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)» " Акт приема-передачи от 22.09.2022г. №01, указана ссылка. 131. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ (СТЕЛЛАЖЕЙ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 08.09.2022г. №84, указана ссылка. 132. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(СТЕЛЛАЖЕЙ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 08.09.2022г. №83, указана ссылка. 133. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 05.09.2022г. №290, указана ссылка. 134. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 05.09.2022г. №289, указана ссылка. 135. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР»" Акт приема-передачи от 31.08.2022г. №228, указана ссылка. 136. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Акт приема-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															передачи от 31.08.2022г. №224, указана ссылка. 137. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Акт приема-передачи от 08.09.2022г. №220, указана ссылка. 138. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР»" Акт приема-передачи от 31.08.2022г. №227, указана ссылка. 139. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ :


Отсутствие отклонений


Наличие отклонений


Наличие критических отклонений или сведения не представлены


Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Акт приема-передачи от 16.09.2022г. №230, указана ссылка. 140. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 18.08.2022г. №4, указана ссылка. 141. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСК

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 16.08.2022г. №3, указана ссылка. 142. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСК ОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 18.08.2022г. №291, указана ссылка. 143. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСК ОМ РАЙОНЕ»" Акт приема-передачи от 18.08.2022г. №287, указана ссылка. 144. "Выполнение работ по строительству объекта:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №4, указана ссылка. 145. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Акт приема-передачи от 05.08.2022г. №225, указана ссылка. 146. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР»" Акт приема-передачи от 01.07.2022г. №2, указана ссылка. 147.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СТЕРИЛИЗАТОРОВ) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 20.06.2022г. №37, указана ссылка. 148. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СТЕРИЛИЗАТОРОВ) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 09.06.2022г. №36, указана ссылка. 149. "Поставка и установка (включая сборку и монтаж) жалюзи на объект

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«Детская поликлиника в г. Кудымкар» " Акт приема-передачи от 22.06.2022г. №1, указана ссылка. 150. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 21.07.2022г. №3, указана ссылка. 151. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 17.06.2022г. №222, указана ссылка. 152. "Поставка медицинского оборудования (фармацевтических холодильников) на объекты: «Детская

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поликлиника в г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе г. Перми»" Акт приема-передачи от 17.06.2022г. №41, указана ссылка. 153. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 20.06.2022г. №2, указана ссылка. 154. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 07.06.2022г. №209, указана ссылка. 155. "Поставка и монтаж медицинского оборудования на объект

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«Детская поликлиника в г. Кудымкар»" Акт приема-передачи от 06.06.2022г. №50, указана ссылка. 156. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР" Акт приема-передачи от 08.06.2022г. №49, указана ссылка. 157. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 20.05.2022г. №1, указана ссылка. 158. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""СЕЛЬСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ П. ЗЮКАЙКА ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															РАЙОНА»" Акт приема-передачи от 19.04.2022г. №б/н, указана ссылка. Существует риск: неисполнение КТ, Причина риска: При проведении капитального ремонта возникли технические проблемы, связанные с разрушением фундамента, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2023г. Принятые меры: 1. Ведется претензионная работа, срок исполнения 01.01.2023. *Сформирована позиция о несогласии с автоматически сформированной информацией:Другое создано СТП*
1.4.4		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному								31.12.2022	01.01.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель	-	Платежное поручение Выполнение работ по капитальном	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		(муниципальному) контракту										министра здравоохранения Пермского края		у ремонту здания поликлиники по адресу: Пермский рай, г. Александровск, п. Яйва, ул.Заводская ,26а., Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Платежное	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, 102., Платежное поручение Капитальный ремонт кровельного покрытия и отмостки здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10, Платежное поручение Капитальны	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														й ремонт крыши Малоусинского ФАП, Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ (СТЕЛЛАЖЕЙ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Платежное поручение Капитальный ремонт входной группы	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ФАПа расположенного по адресу Пермский край, Куединский р-н, д.Тапья, ул.Центральная д,14 кв.2, Платежное поручение Капитальный ремонт нежилого помещения ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д.Бадашка, ул.Центральная д.32, кв.2, Платежное поручение Выполнение работ по	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна"", Платежное поручение Капитальный ремонт кровли здания лечебного корпуса ГБУЗ ПК ""Больница Коми-Пермяцкого округа"" по адресу: Пермский край, г. Кудымкар, ул. Пирогова 2, Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														кровли 2-х этажного кирпичного здания поликлиники ГБУЗ ПК «Чусовская больница имени В.Г. Любимова», по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Набережная, д. 67, Платежное поручение Капитальный ремонт крыльца здания поликлиники по адресу: Пермский край,г.Соликамск, ул. 20-летия Победы, д.10, Платежное поручение	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)» , Платежное поручение ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 3) ,	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 1) , Платежное поручение Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха,	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР, Платежное поручение ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКА	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Р», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА», Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР», Платежное поручение Выполнение работ по строительству объекта: ""Городская клиническая поликлиника, г .Пермь""., Платежное поручение	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ», Платежное поручение Капитальный ремонт здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции,	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														д.8., Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫЛЬЦА ВХОДА В КАБИНЕТ ФЛЮОРАГРАФИИ В ЗДАНИИ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. СОЛИКАМСК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 16, Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														АЦИИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ) НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, г. ПЕРМЬ», «ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС г. ЧЕРДЫНЬ», "" ПОЛИКЛИНИКА, с. СИВА, Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В г.	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КУДЫМКАР», Платежное поручение Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 1 по адресу М. Рыбалко, 44, Платежное поручение Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Филиал поликлиники № 2 по адресу Глазовская, 7,	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 2 по адресу Ласьвинская, 68 А, Платежное поручение Капитальный ремонт крыльца,цоколя, отмостки, фасада,кровли козырька здания поликлиники 1 по адресу: г.Пермь, ул. М. Рыбалко, 2а, Платежное поручение	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Капитальный ремонт системы отопления с установкой индивидуального теплового пункта по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10, Платежное поручение Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1,, Платежное	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРИИ ПО АДРЕСУ:ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ РАЙОН,С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА,4А, Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Платежное поручение Капитальный ремонт помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б, Платежное поручение Осуществление строительного контроля	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														за проведением капитального ремонта помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б, Платежное поручение ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г.ПЕРМЬ, УЛ.БУШМАКИНА, Д.17, Платежное поручение Капитальный ремонт крыши фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1, Платежное поручение Капитальный ремонт	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														кровли и фасада здания поликлиники №4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10-А, Платежное поручение Капитальный ремонт входной группы здания стационара с.Кочево, Платежное поручение Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8, Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЦОКОЛЯ И ОТМОСТКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФАСАДА ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ,Г.СОЛИКАМСК, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, Д.16, Платежное поручение ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ :	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 10), Платежное	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 4), Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														акушерских пунктов (лот 7), Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 9) , Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 2), Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СТЕРИЛИЗАТОРОВ) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Платежное поручение Поставка	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														медицинского оборудования (фармацевтических холодильников) на объекты: «Детская поликлиника в г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе г. Перми», Платежное поручение Поставка и монтаж медицинского оборудования на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар»,	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение выполнение работ по строительству объекта ""Детская поликлиника, г. Кудымкар, Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу: Пермский край, Пермский район, п. Кукуштан, ул. Уральская, 18 Лит. А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ММГН, Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Платежное поручение Поставка и установка (включая сборку и монтаж) жалюзи на объект «Детская поликлиника в г.	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Кудымкар» , Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Платежное поручение ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)», « ПОЛИКЛИНИКА, С. СИВА», Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""СЕЛЬСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														АМБУЛАТОРИЯ П. ЗЮКАЙКА ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА», Платежное поручение На поставку и монтаж гардеробной системы на объект: «Детская поликлиника, г. Кудымкар», Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														фельдшерско-акушерских пунктов (лот 5), Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 8) , Платежное поручение ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г.	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», Платежное поручение Поставка оборудования (корзина) для объектов: «Детская поликлиника, г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» , Платежное поручение Капитальный ремонт	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														отмостки и цоколя здания поликлиники ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», по ул. Зеленая, 36 в п. Суксун Суксунского района Пермского края, Платежное поручение Оказание услуг по строительному контролю (технический надзор) за выполнением работ по объекту: ""Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 108 в рамках капитального ремонта"" , Платежное поручение Капитальный ремонт мягкой кровли здания Поликлиники, расположенной по адресу:Пермский край, с. Карагай, ул. Калинина 26. , Платежное поручение КАПИТАЛЬ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. БУШМАКИНА, Д.17, Платежное поручение Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Космонавтов, д.108 в рамках капитального ремонта, Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПИСАРЕВА, 56 (лит. Б), Платежное поручение Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимирова, 18а с	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН, Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АПС ПО ПРЕДПИСАНИЮ 2-Х ЭТАЖНОГО КИРПИЧНОГО ЗДАНИЯ УЧАСТКОВОЙ БОЛЬНИЦЫ, ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, КУЕДИНСКИЙ Р-Н, С.СТАРЫЙ ШАГИРТ, УЛ.УРАЛЬСКАЯ, Д.5,	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Капитальный ремонт нежилого помещения №2 ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, с.Большой Талмаз , ул. Школьная д.4., Платежное поручение Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемуллинская , 75 Лит А с целью приведения здания в	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														нормативное состояние и доступности ММГН , Платежное поручение Капитальный ремонт помещения ФАП п. Цепел, ул. Школьная, 12, Платежное поручение Капитальный ремонт Шульдихинского ФАП, Платежное поручение Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край,	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Березовский район, д. Копчиково, ул. Центральная, д.34, кв.1, Платежное поручение Капитальный ремонт кровли и потолков Фапа расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Верх Гондыр, ул. Верхняя д.50 кв.2, Платежное поручение Капитальный ремонт Малоусинского ФАП, Платежное поручение	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Капитальный ремонт нежилого помещения №2 ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, с.Краснояр, ул.Спортивная д.9, Платежное поручение Капитальный ремонт помещения ФАП п. Северный Колчим, ул. Новая, 24, Платежное поручение Приобретение автомобильного транспорта, Платежное	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение ПОСТАВКА МЕБЕЛИ (СТОЛЫ ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР»	
1.4.5		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2022	01.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.03.2022г. №20-2022-057467. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.03.2022г. №20-2022-057340. 3. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.03.2022г. №20-2022-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															056878. 4. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.03.2022г. №20-2022-056909. 5. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.03.2022г. №20-2022-056653. 6. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.03.2022г. №20-2022-056856. 7. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056218. 8. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056258. 9. "Соглашение о предоставлении

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056600. 10. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056616. 11. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056646. 12. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056660. 13. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056239. 14. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056069. 15. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056196. 16. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-055914. 17. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056643. 18. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.03.2022г. №20-2022-056871. 19. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.03.2022г. №20-2022-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															056873. 20. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.03.2022г. №20-2022-057246. 21. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.03.2022г. №20-2022-057199. 22. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.03.2022г. №20-2022-057034. 23. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.03.2022г. №20-2022-057058. 24. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.03.2022г. №20-2022-056691. 25. "Соглашение о предоставлении

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.03.2022г. №20-2022-056870. 26. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.03.2022г. №20-2022-056877. 27. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.03.2022г. №20-2022-057399. 28. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 18.03.2022г. №20-2022-056868. 29. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 28.06.2022г. №20-2022-066237. 30. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Соглашение от 05.03.2022г. №20-2022-055170. 31. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 09.03.2022г. №20-2022-055397. 32. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 30.06.2022г. №20-2022-066242. 33. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 30.06.2022г. №20-2022-066255. 34. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 28.06.2022г. №20-2022-066243. 35. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 01.12.2022г. №20-2022-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															072208. 36. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 18.10.2022г. №20-2022-070826. 37. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 27.04.2022г. №20-2022-058829. *Сформирована позиция о несогласии с автоматически сформированной информацией:Другое создано СТП*
1.4.6		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2022	01.10.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.07.2022г. № 20-2022-058829. 2. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 20-2022-058829. 3. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.07.2022г. № 20-2022-058829. 4. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 20-2022-058829. *Сформирована позиция о несогласии с автоматически сформированной информацией:Другое создано СТП*
1.4.7		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту								23.12.2022	01.01.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения	-	Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫЛЬЦА ВХОДА В КАБИНЕТ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Пермского края		ФЛЮОРАГРАФИИ В ЗДАНИИ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. СОЛИКАМСК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 16, Платежное поручение Капитальный ремонт крыльца здания поликлиники по адресу: Пермский край,г.Соликамск, ул. 20-летия Победы, д.10, Платежное поручение Капитальный ремонт автоматической	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 1 по адресу М. Рыбалко, 44, Платежное поручение Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Филиал поликлиники № 2 по адресу Глазовская, 7, Платежное поручение Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализаци	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и (АПС) на объекте:Поликлиника № 2 по адресу Ласьвинская, 68 А, Платежное поручение Капитальный ремонт крыльца,цоколя, отмостки, фасада,кровли козырька здания поликлиники 1 по адресу: г.Пермь, ул. М. Рыбалко, 2а, Платежное поручение Капитальный ремонт системы отопления с установкой индивидуального теплового	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														пункта по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10, Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники по адресу: Пермский рай, г. Александровск, п. Яйва, ул.Заводская ,26а., Платежное поручение ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г.	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, 102., Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Платежное поручение Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""., Платежное поручение Выполнение работ по строительству объекта: ""Городская	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														клиническая поликлиника, г .Пермь""., Платежное поручение Капитальный ремонт кровли здания лечебного корпуса ГБУЗ ПК ""Больница Коми-Пермяцкого округа"" по адресу: Пермский край, г. Кудымкар, ул. Пирогова 2, Платежное поручение Капитальный ремонт кровельного покрытия и отмостки здания, расположенного по	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10, Платежное поручение Капитальный ремонт крыши Малоусинского ФАП, Платежное поручение Капитальный ремонт входной группы ФАПа расположенного по адресу Пермский край, Куединский р-н, д.Тапья, ул.Центральная д,14 кв.2, Платежное поручение Капитальный ремонт нежилого	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														помещения ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д.Бадашка, ул.Центральная д.32, кв.2, Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту кровли 2-х этажного кирпичного здания поликлиники ГБУЗ ПК «Чусовская больница имени В.Г. Любимова», по адресу: Пермский край, г.	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Чусовой, ул. Набережная, д. 67, Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ», Платежное поручение Капитальный ремонт здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им.	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8., Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Платежное поручение Выполнение работ по	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха, Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР, Платежное поручение ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА», Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР», Платежное поручение	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ) НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, г. ПЕРМЬ», «ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС г. ЧЕРДЫНЬ», "" ПОЛИКЛИ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НИКА, с. СИВА, Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В г. КУДЫМКАР», Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ (СТЕЛЛАЖЕЙ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Платежное поручение ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)» , Платежное поручение ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», Платежное поручение Право заключения государстве	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														нного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 3) , Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 1) , Платежное	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1,, Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРИИ ПО АДРЕСУ:ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ РАЙОН,С.Б	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА,4А, Платежное поручение Капитальный ремонт помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б, Платежное поручение Осуществление строительного контроля за проведением капитальног	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о ремонта помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б, Платежное поручение ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г.ПЕРМЬ, УЛ.БУШМАКИНА, Д.17, Платежное поручение Капитальный ремонт крыши фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1, Платежное поручение Капитальный ремонт кровли и фасада здания	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поликлиники №4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10-А, Платежное поручение Капитальный ремонт входной группы здания стационара с.Кочево, Платежное поручение Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул.	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Революции, д.8, Платежное поручение Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемуллинская , 75 Лит А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН , Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЦОКОЛЯ И ОТМОСТКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФАСАДА ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ,Г.СОЛИКАМСК, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, Д.16, Платежное поручение Капитальный ремонт отмостки и цоколя здания поликлиники ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», по ул. Зеленая, 36 в п. Суксун Суксунского района Пермского края, Платежное поручение Оказание услуг по строительному контролю (технически	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														й надзор) за выполнением работ по объекту: ""Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 108 в рамках капитального ремонта"" , Платежное поручение Капитальный ремонт мягкой кровли	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														здания Поликлиники, расположенной по адресу:Пермский край, с. Карагай, ул. Калинина 26., Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. БУШМАКИНА, Д.17, Платежное поручение Монтаж автоматической пожарной сигнализаци	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д.108 в рамках капитального ремонта, Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПИСАРЕВА, 56 (лит. Б), Платежное поручение	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимирова, 18а с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН, Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АПС ПО ПРЕДПИСАНИЮ 2-Х ЭТАЖНОГО КИРПИЧНОГО ЗДАНИЯ УЧАСТКОВ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОЙ БОЛЬНИЦЫ, ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, КУЕДИНСКИЙ Р-Н, С.СТАРЫЙ ШАГИРТ, УЛ.УРАЛЬСКАЯ, Д.5, Платежное поручение Капитальный ремонт нежилого помещения №2 ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, с.Большой Талмаз , ул. Школьная д.4., Платежное поручение	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Капитальный ремонт помещения ФАП п. Цепел, ул. Школьная, 12, Платежное поручение Капитальный ремонт Шульдихинского ФАП, Платежное поручение Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Копчиково, ул. Центральная, д.34, кв.1,	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Капитальный ремонт кровли и потолков Фапа расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Верх Гондыр, ул. Верхняя д.50 кв.2, Платежное поручение Капитальный ремонт Малоусинского ФАП, Платежное поручение Капитальный ремонт нежилого помещения №2 ФАПа, расположенн	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ого по адресу: Пермский край, Куединский район, с.Краснояр, ул.Спортивная д.9, Платежное поручение Капитальный ремонт помещения ФАП п. Северный Колчим, ул. Новая, 24, Платежное поручение Приобретение автомобильного транспорта, Платежное поручение ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)», « ПОЛИКЛИНИКА, С. СИВА», Платежное поручение ПОСТАВКА МЕБЕЛИ (СТОЛЫ ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ) НА	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 2), Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретени	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														е и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 9) , Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 7), Платежное поручение Право заключения	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 4), Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 10),	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение На поставку и монтаж гардеробной системы на объект: «Детская поликлиника, г. Кудымкар», Платежное поручение ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», Платежное	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерск	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о-акушерских пунктов (лот 5), Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 8) , Платежное поручение ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКА	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Р», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», Платежное поручение Поставка оборудования (корзина) для объектов: «Детская поликлиника, г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» , Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОБОРУДОВАНИЯ (СТЕРИЛИЗАТОРОВ) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Платежное поручение Поставка медицинского оборудования (фармацевтических холодильников) на объекты: «Детская поликлиника в г.	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе г. Перми», Платежное поручение Поставка и монтаж медицинского оборудования на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар», Платежное поручение выполнение работ по строительству объекта ""Детская поликлиника, г. Кудымкар, Платежное поручение	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу: Пермский край, Пермский район, п. Кукуштан, ул. Уральская, 18 Лит. А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН, Платежное поручение Поставка и установка (включая сборку и монтаж) жалюзи на объект «Детская поликлиника	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														в г. Кудымкар» , Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""СЕЛЬСКАЯ ВРАЧЕБНА	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Я АМБУЛАТОРИЯ П. ЗЮКАЙКА ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»	
1.4.8		Подписан акт приемки выполненных работ								01.12.2022	31.01.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. Просрочка 61 дней. Существует риск: Неисполнение КТ, Причина риска: Согласно условиям государственных контрактов на капитальный ремонт объектов срок окончания ремонтных робот 31.12.2022. 1. Капитальный ремонт здания ГБУЗ ПК «Пермская центральная районная больница» по адресу: Пермский край, Пермский район, п. Кукуштан, ул. Уральская, 18 Лит. А. В процессе выполнения работ, ухудшилось состояние фундаментов здания (появились

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															трещины). В настоящее время работы по капитальному ремонту приостановлены, проводятся работы по обследованию грунтов и фундаментов. После получения заключения по результатам обследования будет принято решение о дальнейшем исполнении заключенного контракта на капитальный ремонт. 2. Капитальный ремонт здания ГБУЗ ПК «Пермская центральная районная больница» по адресу п. Звездный, ул. Ленина, 22 лит. АА1а1. При выполнении работ по демонтажу плитки и частичной отбивки штукатурки со стен, произошло разрушение существующих перегородок; потребовалось внесение изменений в проектно-сметную документацию; потребовалось проведение

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															дополнительных работ Минздравом России рассматривается возможность переноса окончания 1 ремонта на 2023 г. (Кукуштан). , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.01.2023г. Принятые меры: 1. Ведутся изыскательные работы, срок исполнения 31.01.2023. На 31.12.2022 подписаны акты о выполнении 48 капиатльных ремонтов.
1.5		Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 679,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	28880	679	594	679			31.12.2022	31.01.2023	Крутень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Единая информационная система в сфере закупок		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Неисполнение КТ, Причина риска: Введенные санкции и ограничительные меры, в частности со стороны недружественных стран в отношении Российской Федерации и предпринимателей, нарушение логистических цепочек и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															задержка поставок, увеличение срока поставки необходимых комплектующих, повлекло невозможность поставки оборудования в установленные государственным контрактом сроков., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2023г. Принятые меры: 1. Ведется претензионная работа, срок исполнения 01.01.2023. В 2022 году планируется поставка 679 единиц оборудования в 47 медицинских организаций. На 31.12.2022 заключены контракты на поставку 679 единиц оборудования, 596 ед. поставлены в медицинские организации, 594 ед. введено в эксплуатацию. Просрочка 31 день. Предоставлена

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															информация : 594 из 679.
1.5.1		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.10.2022	11.10.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 5), Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных	Подтверждающие документы: 1. "Капитальный ремонт крыльца здания поликлиники по адресу: Пермский край,г.Соликамск, ул. 20-летия Победы, д.10" Реестр контрактов от 20.06.2022г. № 2591902821022000321, указана ссылка. 2. "Капитальный ремонт крыши Малоусинского ФАП" Реестр контрактов от 09.09.2022г. № 2593500246622000094, указана ссылка. 3. "Капитальный ремонт входной группы ФАПа расположенного по адресу Пермский край, Куединский р-н, д.Тапья, ул.Центральная д,14 кв.2 " Реестр контрактов от 27.01.2022г. № 2593900035722000034, указана ссылка. 4.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 8) , Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 7), Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозво	"Капитальный ремонт нежилого помещения ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д.Бадашка, ул.Центральная д.32, кв.2" Реестр контрактов от 27.01.2022г. № 2593900035722000037, указана ссылка. 5. "Осуществление строительного контроля за проведением капитального ремонта помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б" Реестр контрактов от 23.09.2022г. № 2591602961722000292, указана ссылка. 6. "Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемуллинская, 75 Лит А с целью приведения здания в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														димых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 2), Реестр контрактов Приобретение автомобильного транспорта, Реестр контрактов Поставка оборудования (корзина) для объектов: «Детская поликлиника, г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» ,	нормативное состояние и доступности ММГН (капитальный ремонт крыши)" Реестр контрактов от 11.10.2022г. № 2594805842722000198, указана ссылка. 7. "Выполнение работ по капитальному ремонту кровли 2-х этажного кирпичного здания поликлиники ГБУЗ ПК «Чусовская больница имени В.Г. Любимова», по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Набережная, д. 67" Реестр контрактов от 24.01.2022г. № 2592103592022000014, указана ссылка. 8. "Капитальный ремонт мягкой кровли здания Поликлиники, расположенной по адресу:Пермский край, с. Карагай, ул. Калинина 26. " Реестр контрактов от 27.06.2022г. № 2593700085922000120, указана ссылка. 9.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Реестр контрактов ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В	"ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г.ПЕРМЬ, УЛ.БУШМАКИНА, Д.17" Реестр контрактов от 28.06.2022г. № 2590704264322000262, указана ссылка. 10. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. БУШМАКИНА, Д.17" Реестр контрактов от 27.06.2022г. № 2590704264322000245, указана ссылка. 11. " Капитальный ремонт крыши фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», Реестр контрактов ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»,	Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1" Реестр контрактов от 03.10.2022г. № 2593100080622000160, указана ссылка. 12. "Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д.108 в рамках капитального ремонта" Реестр контрактов от 31.05.2022г. № 2590307276722000082, указана ссылка. 13. "Капитальный ремонт здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8." Реестр контрактов от 28.06.2022г. № 2590431036522000285, указана ссылка. 14.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕБЕЛИ (СТОЛЫ ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», Реестр контрактов ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСК	"Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8" Реестр контрактов от 27.06.2022г. № 2590431036522000288, указана ссылка. 15. "Капитальный ремонт крыльца,цоколя, отмостки, фасада,кровли козырька здания поликлиники 1 по адресу: г.Пермь, ул. М. Рыбалко, 2а" Реестр контрактов от 23.09.2022г. № 2590807860322000463, указана ссылка. 16. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПИСАРЕВА, 56 (лит. Б)" Реестр контрактов от 27.05.2022г. № 2590704264322000207, указана ссылка. 17.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														АЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)», « ПОЛИКЛИНИКА, С. СИВА», Реестр контрактов ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», Реестр	"Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимирова, 18а с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН" Реестр контрактов от 06.06.2022г. № 2594805842722000128, указана ссылка. 18. "Капитальный ремонт помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б" Реестр контрактов от 12.09.2022г. № 2591602961722000278, указана ссылка. 19. "Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Подволошино, ул.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														контрактов ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)» , Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИН	Центральная, д. 18." Реестр контрактов от 05.09.2022г. № 2593100080622000148, указана ссылка. 20. "Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз-Русский, ул. Набережная, д. 14." Реестр контрактов от 05.09.2022г. № 2593100080622000146, указана ссылка. 21. "Оказание услуг по строительному контролю (технический надзор) за выполнением работ по объекту: ""Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														СКОЙ МЕБЕЛИ (СТЕЛЛАЖЕЙ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Реестр контрактов На поставку и монтаж гардеробной системы на объект: «Детская поликлиника, г. Кудымкар», Реестр контрактов ПОСТАВКА	безопасности в подразделениях ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул. Куфонина, д.12"" " Реестр контрактов от 12.09.2022г. № 2590307276722000135, указана ссылка. 22. "Оказание услуг по строительному контролю (технический надзор) за выполнением работ по объекту: ""Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 108 в рамках капитального ремонта"" " Реестр контрактов от 08.06.2022г. № 2590307276722000081, указана ссылка. 23. "Капитальный ремонт здания главного корпуса

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В г. КУДЫМКАР», Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ) НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ	ГБУЗ ПК «Верещагинская ЦРБ» по адресу : Пермский край, г. Верещагино, ул. Октябрьская, 74" Реестр контрактов от 12.08.2022г. № 2593318033622000155, указана ссылка. 24. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРИИ ПО АДРЕСУ:ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ РАЙОН,С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА,4А" Реестр контрактов от 12.08.2022г. № 2593200002022000042, указана ссылка. 25. "Строительный контроль на обьекте: Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1" Реестр

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НИКА, г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, г. ПЕРМЬ», «ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС г. ЧЕРДЫНЬ», "" ПОЛИКЛИНИКА, с. СИВА, Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СТЕРИЛИЗАТОРОВ) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ	контрактов от 16.08.2022г. № 2593100080622000137, указана ссылка. 26. "Капитальный ремонт входной группы здания стационара с.Кочево" Реестр контрактов от 08.08.2022г. № 2598100788522000092, указана ссылка. 27. "Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1," Реестр контрактов от 05.08.2022г. № 2593100080622000129, указана ссылка. 28. "Капитальный ремонт фасада и отмостки ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница», Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 1" Реестр контрактов от 20.07.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Реестр контрактов Поставка медицинского оборудования (фармацевтических холодильников) на объекты: «Детская поликлиника в г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе г. Перми»,	2591603241922000401, указана ссылка. 29. "Капитальный ремонт помещения ФАП п. Цепел, ул. Школьная, 12" Реестр контрактов от 26.01.2022г. № 2594100054822000015, указана ссылка. 30. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, 102." Реестр контрактов от 11.07.2022г. № 2591108100322000561, указана ссылка. 31. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники по адресу: Пермский рай, г. Александровск, п. Яйва, ул.Заводская,26а." Реестр контрактов от 28.06.2022г. № 2591108100322000529, указана ссылка. 32. "Капитальный ремонт

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Реестр контрактов Поставка и монтаж медицинского оборудования на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар», Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР, Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ:	Шульдихинского ФАП" Реестр контрактов от 06.05.2022г. № 2593500246622000063, указана ссылка. 33. "Капитальный ремонт кровли и фасада здания поликлиники №4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10-А " Реестр контрактов от 19.07.2022г. № 2590431036522000298, указана ссылка. 34. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 2 по адресу Ласьвинская, 68 А" Реестр контрактов от 04.07.2022г. № 2590803772722000066, указана ссылка. 35. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Филиал поликлиники № 2 по адресу Глазовская, 7"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Реестр контрактов Выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу: Пермский край, Пермский район, п. Кукуштан, ул. Уральская, 18 Лит. А с целью приведения здания в нормативное состояние и	Реестр контрактов от 04.07.2022г. № 2590803772722000067, указана ссылка. 36. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 1 по адресу М. Рыбалко, 44" Реестр контрактов от 04.07.2022г. № 2590803772722000068, указана ссылка. 37. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 4 по адресу Калинина, 74" Реестр контрактов от 04.07.2022г. № 2590803772722000065, указана ссылка. 38. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЦОКОЛЯ И ОТМОСТКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФАСАДА ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ,Г.СОЛИКАМСК,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														доступности ММГН, Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ», Реестр контрактов Поставка и установка (включая сборку и монтаж) жалюзи на объект «Детская	УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, Д.16" Реестр контрактов от 20.06.2022г. № 2591902821022000322, указана ссылка. 39. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫЛЬЦА ВХОДА В КАБИНЕТ ФЛЮОРАГРАФИИ В ЗДАНИИ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. СОЛИКАМСК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 16" Реестр контрактов от 20.06.2022г. № 2591902821022000326, указана ссылка. 40. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АМБУЛАТОРИИ ГБУЗ ПК ""БОЛЬШЕСОСНОВСКАЯ ЦРБ ИМ.КОЛЧАНОВОЙ Г.Ф."" ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ РАЙОН, С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА, 4А " Реестр контрактов от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поликлиника в г. Кудымкар» , Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 6), Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ	20.06.2022г. № 2593200002022000037, указана ссылка. 41. "Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Копчиково, ул. Центральная, д.34, кв.1" Реестр контрактов от 28.01.2022г. № 2593100080622000008, указана ссылка. 42. "Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в подразделениях ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул. Куфонина, д.12" Реестр контрактов от 15.06.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР», Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 1) , Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных	2590307276722000086, указана ссылка. 43. "Капитальный ремонт кровли и потолков Фапа расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Верх Гондыр, ул. Верхняя д.50 кв.2" Реестр контрактов от 25.01.2022г. № 2593900035722000032, указана ссылка. 44. "Капитальный ремонт Малоусинского ФАП" Реестр контрактов от 25.01.2022г. № 2593500246622000040, указана ссылка. 45. "Капитальный ремонт системы отопления с установкой индивидуального теплового пункта по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10" Реестр контрактов от 23.05.2022г. № 2590229007122000054, указана ссылка. 46. "Капитальный ремонт здания терапевтического

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 3) , Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 9) , Реестр контрактов Капитальный ремонт входной группы здания поликлиники ГБУЗ ПК «ГБ ЛГО»	корпуса ГБУ здравоохранения Пермского края ""Бардымская центральная районная больница им.А.П. Курочкиной"" по адресу: Пермский край, с.Барда, ул. Ленина д.21" Реестр контрактов от 26.05.2022г. № 2593000255022000080, указана ссылка. 47. "Капитальный ремонт отмостки и цоколя здания поликлиники ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», по ул. Зеленая, 36 в п. Суксун Суксунского района Пермского края" Реестр контрактов от 28.04.2022г. № 2595100146022000116, указана ссылка. 48. "Капитальный ремонт помещения ФАП п. Северный Колчим, ул. Новая, 24" Реестр контрактов от 26.01.2022г. № 2594100054822000013, указана ссылка. 49.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														по адресу: Пермский край, г. Лысьва, пр. Победы, д. 114., Реестр контрактов Капитальный ремонт по переносу входной группы (ворот и калитки) с устройством асфальтированной проезжей части и тротуара на территории поликлиники № 4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10а., Реестр контрактов	"Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Реестр контрактов от 22.02.2022г. № 2590229371722000015, указана ссылка. 50. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Реестр контрактов от 12.07.2022г. № 2590229371722000106, указана ссылка. 51. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Капитальный ремонт крыльца здания поликлиники по адресу: Пермский край,г.Соликамск, ул. 20-летия Победы, д.10, Реестр контрактов Капитальный ремонт крыши Малоусинского ФАП, Реестр контрактов Капитальный ремонт входной группы ФАПа расположенного по адресу Пермский край, Куединский р-н, д.Тапья,	ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Реестр контрактов от 15.07.2022г. № 2590229371722000108, указана ссылка. 52. " ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Реестр контрактов от 29.08.2022г. № 2590229371722000141, указана ссылка. 53. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР»,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ул.Центральная д,14 кв.2, Реестр контрактов Капитальный ремонт нежилого помещения ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д.Бадашка, ул.Центральная д.32, кв.2, Реестр контрактов Осуществление строительного контроля за проведением капитального ремонта помещений в Чайковской сельской	« ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Реестр контрактов от 07.06.2022г. № 2590229371722000076, указана ссылка. 54. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР»" Реестр контрактов от 14.06.2022г. № 2590229371722000082, указана ссылка. 55. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Реестр контрактов от 11.07.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б, Реестр контрактов Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемуллинская, 75 Лит А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН (капитальный ремонт	2590229371722000105, указана ссылка. 56. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 4)" Реестр контрактов от 11.07.2022г. № 2590299523322000017, указана ссылка. 57. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 10)" Реестр контрактов от 11.07.2022г. № 2590299523322000018, указана ссылка. 58. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														крыши), Реестр контрактов Выполнение работ по капитальному ремонту кровли 2-х этажного кирпичного здания поликлиники ГБУЗ ПК «Чусовская больница имени В.Г. Любимова», по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Набережная, д. 67, Реестр контрактов Капитальный ремонт мягкой кровли здания Поликлиники, расположенн	быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 5)" Реестр контрактов от 04.07.2022г. № 2590299523322000016, указана ссылка. 59. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 8) " Реестр контрактов от 04.04.2022г. № 2590299523322000010, указана ссылка. 60. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 7)" Реестр контрактов от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ой по адресу:Пермский край, с. Карагай, ул. Калинина 26., Реестр контрактов ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г.ПЕРМЬ, УЛ.БУШМАКИНА, Д.17, Реестр контрактов КАПИТАЛЬ	04.04.2022г. № 2590299523322000009, указана ссылка. 61. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 2)" Реестр контрактов от 01.04.2022г. № 2590299523322000003, указана ссылка. 62. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр контрактов от 30.05.2022г. № 2590410348922000023, указана ссылка. 63. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр контрактов от 30.05.2022г. № 2590410348922000025, указана ссылка. 64. "Приобретение автомобильного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. БУШМАКИНА, Д.17, Реестр контрактов Капитальный ремонт крыши фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1, Реестр контрактов	транспорта" Реестр контрактов от 30.05.2022г. № 2590410348922000024, указана ссылка. 65. "Поставка оборудования (корзина) для объектов: «Детская поликлиника, г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» " Реестр контрактов от 19.08.2022г. № 2590229371722000137, указана ссылка. 66. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Реестр контрактов от 27.06.2022г. № 2590229371722000095, указана ссылка. 67.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д.108 в рамках капитального ремонта, Реестр контрактов Капитальный ремонт здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина	"ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР»" Реестр контрактов от 14.06.2022г. № 2590229371722000086, указана ссылка. 68. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР»" Реестр контрактов от 14.06.2022г. № 2590229371722000081, указана ссылка. 69. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8., Реестр контрактов Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8, Реестр контрактов Капитальный ремонт крыльца,цоколя, отмостки, фасада,кровли козырька здания поликлиники 1 по адресу:	ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Реестр контрактов от 14.06.2022г. № 2590229371722000083, указана ссылка. 70. "ПОСТАВКА МЕБЕЛИ (СТОЛЫ ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР»" Реестр контрактов от 29.08.2022г. № 2590229371722000140, указана ссылка. 71. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														г.Пермь, ул. М. Рыбалко, 2а, Реестр контрактов КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПИСАРЕВА, 56 (лит. Б), Реестр контрактов Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимирова, 18а с целью приведения здания в	«ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г.ПЕРМЬ(ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)», « ПОЛИКЛИНИКА, С. СИВА»" Реестр контрактов от 05.09.2022г. № 2590229371722000145, указана ссылка. 72. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Реестр контрактов от 29.08.2022г. № 2590229371722000142, указана ссылка. 73. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														нормативное состояние и доступности ММГН, Реестр контрактов Капитальный ремонт помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б, Реестр контрактов Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского	ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г.ПЕРМЬ(ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)» " Реестр контрактов от 10.08.2022г. № 2590229371722000125, указана ссылка. 74. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ (СТЕЛЛАЖЕЙ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Реестр контрактов от 27.07.2022г. № 2590229371722000115, указана ссылка. 75. "На поставку и монтаж гардеробной системы на объект: «Детская поликлиника, г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Подволошино, ул. Центральная, д. 18., Реестр контрактов Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Таз-Русский, ул. Набережная, д. 14., Реестр контрактов Оказание услуг по строительно	Кудымкар»" Реестр контрактов от 29.06.2022г. № 2590229371722000101, указана ссылка. 76. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В г. КУДЫМКАР»" Реестр контрактов от 13.09.2022г. № 2590229371722000149, указана ссылка. 77. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ) НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														му контролю (технический надзор) за выполнением работ по объекту: ""Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в подразделениях ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г.	ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, г. ПЕРМЬ», «ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС г. ЧЕРДЫНЬ», ""ПОЛИКЛИНИКА, с. СИВА" Реестр контрактов от 13.09.2022г. № 2590229371722000150, указана ссылка. 78. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Реестр контрактов от 10.06.2022г. № 2590229371722000080, указана ссылка. 79. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СТЕРИЛИЗАТОРОВ) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Пермь, ул. Куфонина, д.12"" , Реестр контрактов Оказание услуг по строительному контролю (технический надзор) за выполнением работ по объекту: ""Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по	ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Реестр контрактов от 31.05.2022г. № 2590229371722000068, указана ссылка. 80. "Поставка медицинского оборудования (фармацевтических холодильников) на объекты: «Детская поликлиника в г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе г. Перми»" Реестр контрактов от 27.04.2022г. № 2590229371722000050, указана ссылка. 81. "Поставка и монтаж медицинского оборудования на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар»" Реестр контрактов от 21.04.2022г. № 2590229371722000049,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 108 в рамках капитального ремонта"" , Реестр контрактов Капитальный ремонт здания главного корпуса ГБУЗ ПК «Верещагинская ЦРБ» по адресу : Пермский край, г. Верещагино, ул. Октябрьская, 74, Реестр контрактов КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ЗДАНИЯ АМБУЛАТО	указана ссылка. 82. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР" Реестр контрактов от 20.04.2022г. № 2590229371722000046, указана ссылка. 83. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Реестр контрактов от 16.05.2022г. № 2590229371722000058, указана ссылка. 84. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу: Пермский край, Пермский район, п. Кукуштан, ул. Уральская, 18 Лит. А с

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														РИИ ПО АДРЕСУ:ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ РАЙОН,С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА,4А, Реестр контрактов Строительный контроль на обьекте: Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1, Реестр	целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН" Реестр контрактов от 27.06.2022г. № 2590299523322000014, указана ссылка. 85. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Реестр контрактов от 10.08.2022г. № 2590229371722000128, указана ссылка. 86. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Реестр контрактов от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														контрактов Капитальный ремонт входной группы здания стационара с.Кочево, Реестр контрактов Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1,, Реестр контрактов Капитальный ремонт фасада и отмостки	10.08.2022г. № 2590229371722000126, указана ссылка. 87. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ»" Реестр контрактов от 20.06.2022г. № 2590229371722000092, указана ссылка. 88. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Реестр контрактов от 10.06.2022г. № 2590229371722000079,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница», Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 1, Реестр контрактов Капитальный ремонт помещения ФАП п. Цепел, ул. Школьная, 12, Реестр контрактов ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ.	указана ссылка. 89. "Поставка и установка (включая сборку и монтаж) жалюзи на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар» " Реестр контрактов от 27.05.2022г. № 2590229371722000063, указана ссылка. 90. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 6)" Реестр контрактов от 18.07.2022г. № 2590299523322000019, указана ссылка. 91. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР»" Реестр

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ЛОМОНОСОВА, 102., Реестр контрактов Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники по адресу: Пермский рай, г. Александровск, п. Яйва, ул.Заводская,26а., Реестр контрактов Капитальный ремонт Шульдихинского ФАП, Реестр контрактов Капитальный ремонт кровли и фасада здания поликлиники №4 ГБУЗ ПК «ДКБ	контрактов от 15.06.2022г. № 2590229371722000088, указана ссылка. 92. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 1) " Реестр контрактов от 01.04.2022г. № 2590299523322000004, указана ссылка. 93. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 3) " Реестр контрактов от 01.04.2022г. № 2590299523322000005, указана ссылка. 94. "Право заключения государственного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10-А , Реестр контрактов Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 2 по адресу Ласьвинская, 68 А, Реестр контрактов Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Филиал поликлиники № 2 по	контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 9) " Реестр контрактов от 01.04.2022г. № 2590299523322000007, указана ссылка. 95. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр контрактов от 21.04.2022г. № 2590410348922000017, указана ссылка. 96. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр контрактов от 21.04.2022г. № 2590410348922000018, указана ссылка. 97. "Приобретение автомобильного транспорта" Реестр контрактов от 06.06.2022г. № 2590410348922000026, указана ссылка. 98.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														адресу Глазовская, 7, Реестр контрактов Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 1 по адресу М. Рыбалко, 44, Реестр контрактов Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 4 по адресу Калинина, 74, Реестр контрактов КАПИТАЛЬНЫЙ	"Капитальный ремонт входной группы здания поликлиники ГБУЗ ПК «ГБ ЛГО» по адресу: Пермский край, г. Лысьва, пр. Победы, д. 114." Реестр контрактов от 20.06.2022г. № 2591821467922000201, указана ссылка. 99. "Капитальный ремонт по переносу входной группы (ворот и калитки) с устройством асфальтированной проезжей части и тротуара на территории поликлиники № 4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10а." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 2590431036522000216, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														РЕМОНТ ЦОКОЛЯ И ОТМОСТКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФАСАДА ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ,Г.СОЛИКАМСК, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, Д.16, Реестр контрактов КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫЛЬЦА ВХОДА В КАБИНЕТ ФЛЮОРАГРАФИИ В ЗДАНИИ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. СОЛИКАМ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														СК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 16, Реестр контрактов КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АМБУЛАТОРИИ ГБУЗ ПК ""БОЛЬШЕСОСНОВСКАЯ ЦРБ ИМ.КОЛЧАНОВОЙ Г.Ф."" ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ РАЙОН, С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА, 4А , Реестр контрактов Капитальный ремонт	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Копчиково, ул. Центральная, д.34, кв.1, Реестр контрактов Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и выполнение	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в подразделениях ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, ул. Куфонина, д.12, Реестр контрактов Капитальный ремонт кровли и потолков Фапа расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Верх Гондыр, ул. Верхняя д.50 кв.2, Реестр контрактов	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Капитальный ремонт Малоусинского ФАП, Реестр контрактов Капитальный ремонт системы отопления с установкой индивидуального теплового пункта по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10, Реестр контрактов Капитальный ремонт здания терапевтического корпуса ГБУ здравоохранения Пермского края ""Бардымск	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ая центральная районная больница им.А.П. Курочкиной "" по адресу: Пермский край, с.Барда, ул. Ленина д.21, Реестр контрактов Капитальный ремонт отмостки и цоколя здания поликлиники ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», по ул. Зеленая, 36 в п. Суксун Суксунского района Пермского края, Реестр контрактов Капитальный ремонт помещения	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ФАП п. Северный Колчим, ул. Новая, 24, Реестр контрактов Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха, Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Реестр контрактов ПОСТАВКА ОБОРУДОВ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														АНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», Реестр контрактов ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 4), Реестр контрактов Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														фельдшерско-акушерских пунктов (лот 10)	
1.5.2		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2022	01.01.2023	Крутень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Единая информационная система в сфере закупок	Акт приема-передачи Капитальный ремонт входной группы ФАПа расположенного по адресу Пермский край, Куединский р-н, д.Тапья, ул.Центральная д,14 кв.2, Акт приема-передачи Капитальный ремонт нежилого помещения ФАПа, расположенного по адресу:	В работе. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 1 по адресу М. Рыбалко, 44" Акт приема-передачи от 14.12.2022г. №35, указана ссылка. 2. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Филиал поликлиники № 2 по адресу Глазовская, 7" Акт приема-передачи от 14.12.2022г. №36, указана ссылка. 3. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники по адресу: Пермский рай, г. Александровск, п. Яйва,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Пермский край, Куединский район, д.Бадашка, ул.Центральная д.32, кв.2, Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""., Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И	ул.Заводская,26а." Акт приема-передачи от 15.12.2022г. №2, указана ссылка. 4. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, 102." Акт приема-передачи от 08.12.2022г. №1, указана ссылка. 5. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 03.08.2022г. №61, указана ссылка. 6. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ», Акт приема-передачи Капитальный ремонт кровли здания лечебного корпуса ГБУЗ ПК ""Больница Коми-Пермяцкого округа"" по адресу: Пермский край, г. Кудымкар, ул. Пирогова 2, Акт приема-передачи Капитальный ремонт кровельного покрытия и	Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 15.08.2022г. №66, указана ссылка. 7. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 08.09.2022г. №71, указана ссылка. 8. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														отмостки здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10, Акт приема-передачи Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 1 по адресу М. Рыбалко, 44, Акт приема-передачи Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Фил	передачи от 22.08.2022г. №74, указана ссылка. 9. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №75, указана ссылка. 10. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 05.09.2022г. №85, указана ссылка. 11. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														иал поликлиники № 2 по адресу Глазовская, 7, Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники по адресу: Пермский рай, г. Александровск, п. Яйва, ул.Заводская ,26а., Акт приема-передачи ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО	ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 25.08.2022г. №70, указана ссылка. 12. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 05.09.2022г. №83, указана ссылка. 13. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, 102., Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ	ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 05.09.2022г. №84, указана ссылка. 14. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 21.06.2022г. №18, указана ссылка. 15. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 22.09.2022г. №21, указана ссылка. 16. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 26.09.2022г. №22, указана ссылка. 17. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Городская клиническая поликлиника, г .Пермь""." Акт приема-передачи от 11.02.2022г. №акты КС-2 №№ 45.1

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта: ""Городская клиническая поликлиника, г .Пермь""., Акт приема-передачи КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫЛЬЦА ВХОДА В	по 137.1, указана ссылка. 18. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 19.05.2022г. №17, указана ссылка. 19. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 25.04.2022г. №16, указана ссылка. 20. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 28.03.2022г. №15, указана ссылка. 21. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 14.03.2022г. №14, указана ссылка. 22. "Капитальный ремонт кровли здания лечебного корпуса ГБУЗ ПК

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КАБИНЕТ ФЛЮОРАГРАФИИ В ЗДАНИИ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. СОЛИКАМСК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 16, Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту кровли 2-х этажного кирпичного здания поликлиники ГБУЗ ПК «Чусовская больница имени В.Г. Любимова», по адресу: Пермский край, г.	""Больница Коми-Пермяцкого округа"" по адресу: Пермский край, г. Кудымкар, ул. Пирогова 2" Акт приема-передачи от 14.06.2022г. №1, 2, указана ссылка. 23. "Капитальный ремонт кровельного покрытия и отмостки здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10" Акт приема-передачи от 21.10.2022г. №1,2, указана ссылка. 24. "Капитальный ремонт входной группы ФАПа расположенного по адресу Пермский край, Куединский р-н, д.Тапья, ул.Центральная д,14 кв.2 " Акт приема-передачи от 20.09.2022г. №1, указана ссылка. 25. "Капитальный ремонт нежилого помещения ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д.Бадашка,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Чусовой, ул. Набережная, д. 67, Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха, Акт приема-передачи ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИ	ул.Центральная д.32, кв.2" Акт приема-передачи от 19.09.2022г. №4, указана ссылка. 26. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 04.08.2022г. №20, указана ссылка. 27. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 28.07.2022г. №19, указана ссылка. 28. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 19.05.2022г. №17, указана ссылка. 29. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 25.04.2022г. №16, указана ссылка. 30.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», Акт приема-передачи Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1,, Акт приема-передачи КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРИИ ПО АДРЕСУ:ПЕ	"Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 28.03.2022г. №15, указана ссылка. 31. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 14.03.2022г. №14, указана ссылка. 32. "Капитальный ремонт кровли здания лечебного корпуса ГБУЗ ПК ""Больница Коми-Пермяцкого округа"" по адресу: Пермский край, г. Кудымкар, ул. Пирогова 2" Акт приема-передачи от 14.06.2022г. №1, 2, указана ссылка. 33. "Капитальный ремонт кровельного покрытия и отмостки здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10" Акт приема-передачи от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														РМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ РАЙОН,С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА,4А, Акт приема-передачи Капитальный ремонт помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б, Акт приема-передачи Осуществление	21.10.2022г. №1,2, указана ссылка. 34. "Капитальный ремонт входной группы ФАПа расположенного по адресу Пермский край, Куединский р-н, д.Тапья, ул.Центральная д,14 кв.2 " Акт приема-передачи от 20.09.2022г. №1, указана ссылка. 35. "Капитальный ремонт нежилого помещения ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д.Бадашка, ул.Центральная д.32, кв.2" Акт приема-передачи от 19.09.2022г. №4, указана ссылка. 36. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 24.10.2022г. №23, указана ссылка. 37. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														строительного контроля за проведением капитального ремонта помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б, Акт приема-передачи Капитальный ремонт системы отопления с установкой индивидуального теплового пункта по	ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ»" Акт приема-передачи от 18.08.2022г. №290, указана ссылка. 38. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫЛЬЦА ВХОДА В КАБИНЕТ ФЛЮОРАГРАФИИ В ЗДАНИИ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. СОЛИКАМСК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 16" Акт приема-передачи от 03.11.2022г. №1, указана ссылка. 39. "Выполнение работ по капитальному ремонту кровли 2-х этажного кирпичного здания поликлиники ГБУЗ ПК «Чусовская больница имени В.Г. Любимова», по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Набережная, д. 67" Акт приема-передачи от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10, Акт приема-передачи Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 2 по адресу Ласьвинская, 68 А, Акт приема-передачи Капитальный ремонт крыши фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с.	17.06.2022г. №1, указана ссылка. 40. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 13.12.2022г. №25, указана ссылка. 41. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 21.11.2022г. №8, указана ссылка. 42. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Акт приема-передачи от 02.12.2022г. №109, указана ссылка. 43. "Выполнение работ по строительству объекта:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1, Акт приема-передачи Капитальный ремонт кровли и фасада здания поликлиники №4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10-А, Акт приема-передачи Капитальный ремонт входной группы здания стационара с.Кочево, Акт приема-передачи КАПИТАЛЬ	""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 21.11.2022г. №8, указана ссылка. 44. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Акт приема-передачи от 02.12.2022г. №109, указана ссылка. 45. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 13.12.2022г. №25, указана ссылка. 46. "Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НЫЙ РЕМОНТ ЦОКОЛЯ И ОТМОСТКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФАСАДА ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ,Г.СОЛИКАМСК, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, Д.16, Акт приема-передачи Капитальный ремонт крыльца здания поликлиники по адресу: Пермский край,г.Соликамск, ул. 20-летия Победы, д.10, Акт приема-	Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1," Акт приема-передачи от 16.12.2022г. №1, указана ссылка. 47. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРИИ ПО АДРЕСУ:ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ РАЙОН,С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА,4А" Акт приема-передачи от 19.12.2022г. №1, указана ссылка. 48. "Капитальный ремонт помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б" Акт приема-передачи от 20.12.2022г. №1, указана ссылка. 49. "Осуществление строительного контроля за проведением капитального ремонта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи Капитальный ремонт отмостки и цоколя здания поликлиники ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», по ул. Зеленая, 36 в п. Суксун Суксунского района Пермского края, Акт приема-передачи Капитальный ремонт мягкой кровли здания Поликлиники, расположенной по адресу:Пермский край, с. Карагай, ул. Калинина 26., Акт	помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б" Акт приема-передачи от 22.12.2022г. №1, указана ссылка. 50. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, 102." Акт приема-передачи от 08.12.2022г. №1, указана ссылка. 51. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники по адресу: Пермский рай, г. Александровск, п. Яйва, ул.Заводская,26а." Акт приема-передачи от 15.12.2022г. №2, указана ссылка. 52. "Капитальный ремонт автоматической

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														приема-передачи ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г.ПЕРМЬ, УЛ.БУШМАКИНА, Д.17, Акт приема-передачи Капитальный ремонт крыши Малоусинского ФАП, Акт приема-	пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Филиал поликлиники № 2 по адресу Глазовская, 7" Акт приема-передачи от 14.12.2022г. №36, указана ссылка. 53. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 1 по адресу М. Рыбалко, 44" Акт приема-передачи от 14.12.2022г. №35, указана ссылка. 54. "Капитальный ремонт системы отопления с установкой индивидуального теплового пункта по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10" Акт приема-передачи от 30.11.2022г. №1, указана ссылка. 55. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи Капитальный ремонт здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8., Акт приема-передачи Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8, Акт приема-передачи	2 по адресу Ласьвинская, 68 А" Акт приема-передачи от 23.11.2022г. №1, указана ссылка. 56. " Капитальный ремонт крыши фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1" Акт приема-передачи от 24.11.2022г. №1, указана ссылка. 57. "Капитальный ремонт кровли и фасада здания поликлиники №4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10-А " Акт приема-передачи от 17.11.2022г. №1, указана ссылка. 58. "Капитальный ремонт входной группы здания стационара с.Кочево" Акт приема-передачи от 07.11.2022г. №1, указана ссылка. 59. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЦОКОЛЯ И ОТМОСТКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. БУШМАКИНА, Д.17, Акт приема-передачи Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь,	ФАСАДА ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ,Г.СОЛИКАМСК, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, Д.16" Акт приема-передачи от 02.11.2022г. №1, указана ссылка. 60. "Капитальный ремонт крыльца здания поликлиники по адресу: Пермский край,г.Соликамск, ул. 20 -летия Победы, д.10" Акт приема-передачи от 08.11.2022г. №269, указана ссылка. 61. "Капитальный ремонт отмостки и цоколя здания поликлиники ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», по ул. Зеленая, 36 в п. Суксун Суксунского района Пермского края" Акт приема-передачи от 28.10.2022г. №227, указана ссылка. 62. "Капитальный ремонт нежилого помещения ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														шоссе Космонавтов, д.108 в рамках капитального ремонта, Акт приема-передачи Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимирова, 18а с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН, Акт приема-передачи КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	д.Бадашка, ул.Центральная д.32, кв.2" Акт приема-передачи от 19.09.2022г. №4, указана ссылка. 63. "Капитальный ремонт входной группы ФАПа расположенного по адресу Пермский край, Куединский р-н, д.Тапья, ул.Центральная д,14 кв.2 " Акт приема-передачи от 20.09.2022г. №1, указана ссылка. 64. "Капитальный ремонт кровельного покрытия и отмостки здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10" Акт приема-передачи от 21.10.2022г. №1,2, указана ссылка. 65. "Капитальный ремонт кровли здания лечебного корпуса ГБУЗ ПК ""Больница Коми-Пермяцкого округа"" по адресу: Пермский край, г. Кудымкар, ул. Пирогова 2" Акт приема-передачи от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПИСАРЕВА, 56 (лит. Б), Акт приема-передачи Оказание услуг по строительному контролю (технический надзор) за выполнением работ по объекту: ""Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП	14.06.2022г. №1, 2, указана ссылка. 66. "Капитальный ремонт мягкой кровли здания Поликлиники, расположенной по адресу:Пермский край, с. Карагай, ул. Калинина 26. " Акт приема-передачи от 12.10.2022г. №1, указана ссылка. 67. "ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г.ПЕРМЬ, УЛ.БУШМАКИНА, Д.17" Акт приема-передачи от 14.10.2022г. №1, указана ссылка. 68. "Капитальный ремонт крыши Малоусинского ФАП" Акт приема-передачи от 05.10.2022г. №1, указана ссылка. 69. "Капитальный ремонт здания поликлиники №3

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														№ 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 108 в рамках капитального ремонта"" , Акт приема-передачи Капитальный ремонт Шульдихинского ФАП, Акт приема-передачи Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Копчиково, ул.	ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8." Акт приема-передачи от 04.10.2022г. №1, указана ссылка. 70. "Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8" Акт приема-передачи от 04.10.2022г. №б/н, указана ссылка. 71. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. БУШМАКИНА, Д.17" Акт приема-передачи от 06.10.2022г. №4, указана ссылка. 72. "Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Центральная, д.34, кв.1, Акт приема-передачи Капитальный ремонт помещения ФАП п. Цепел, ул. Школьная, 12, Акт приема-передачи Капитальный ремонт кровли и потолков Фапа расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Верх Гондыр, ул. Верхняя д.50 кв.2, Акт приема-передачи Капитальны	поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д.108 в рамках капитального ремонта" Акт приема-передачи от 04.10.2022г. №б/н, указана ссылка. 73. "Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимирова, 18а с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН" Акт приема-передачи от 24.10.2022г. №1, указана ссылка. 74. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПИСАРЕВА, 56 (лит. Б)" Акт приема-передачи от 15.09.2022г. №2, указана ссылка. 75. "Оказание услуг по строительному контролю (технический

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														й ремонт Малоусинского ФАП, Акт приема-передачи Капитальный ремонт помещения ФАП п. Северный Колчим, ул. Новая, 24, Акт приема-передачи Приобретение автомобильного транспорта, Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСА	надзор) за выполнением работ по объекту: ""Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 108 в рамках капитального ремонта"" " Акт приема-передачи от 19.09.2022г. №1, указана ссылка. 76. "Капитальный ремонт Шульдихинского ФАП" Акт приема-передачи от 04.07.2022г. №1, указана ссылка. 77. "Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Копчиково, ул. Центральная, д.34, кв.1" Акт приема-передачи от 28.06.2022г. №Б/Н, указана ссылка. 78.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ЛЬНАЯ) НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, г. ПЕРМЬ», «ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС г. ЧЕРДЫНЬ», "" ПОЛИКЛИНИКА, с. СИВА, Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕБЕЛИ (СТОЛЫ ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ	"Капитальный ремонт помещения ФАП п. Цепел, ул. Школьная, 12" Акт приема-передачи от 19.05.2022г. №6,6а, указана ссылка. 79. "Капитальный ремонт кровли и потолков Фапа расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Верх Гондыр, ул. Верхняя д.50 кв.2" Акт приема-передачи от 15.04.2022г. №2, указана ссылка. 80. "Капитальный ремонт Малоусинского ФАП" Акт приема-передачи от 20.04.2022г. №1, указана ссылка. 81. "Капитальный ремонт помещения ФАП п. Северный Колчим, ул. Новая, 24" Акт приема-передачи от 04.04.2022г. №5, указана ссылка. 82. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 18.11.2022г. №10,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», Акт приема-передачи Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 3) , Акт приема-передачи Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозво	указана ссылка. 83. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 18.11.2022г. №10, указана ссылка. 84. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 02.09.2022г. №5, указана ссылка. 85. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 27.05.2022г. №1, указана ссылка. 86. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 06.07.2022г. №3, указана ссылка. 87. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 06.07.2022г. №4, указана ссылка. 88. "Приобретение

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														димых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 7), Акт приема-передачи Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 1) , Акт приема-передачи ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ:	автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 06.07.2022г. №2, указана ссылка. 89. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 05.07.2022г. №1, указана ссылка. 90. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Городская клиническая поликлиника, г .Пермь""." Акт приема-передачи от 28.03.2022г. №№ 138-145, указана ссылка. 91. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Городская клиническая поликлиника, г .Пермь""." Акт приема-передачи от 11.04.2022г. №№ 146-153, указана ссылка. 92. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Городская клиническая поликлиника, г .Пермь""." Акт приема-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)», « ПОЛИКЛИНИКА, С. СИВА», Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВ	передачи от 26.04.2022г. №№ 164-168., указана ссылка. 93. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Городская клиническая поликлиника, г .Пермь""." Акт приема-передачи от 11.02.2022г. №№ 45.1-137.1, указана ссылка. 94. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ) НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, г. ПЕРМЬ», «ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС г. ЧЕРДЫНЬ», ""ПОЛИКЛИНИКА, с. СИВА" Акт приема-передачи от 21.12.2022г. №ПМП-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														АНИЯ (СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В г. КУДЫМКАР», Акт приема-передачи На поставку и монтаж гардеробной системы на объект: «Детская поликлиника, г. Кудымкар», Акт приема-передачи ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ	2109, указана ссылка. 95. "ПОСТАВКА МЕБЕЛИ (СТОЛЫ ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР»" Акт приема-передачи от 21.12.2022г. №322, указана ссылка. 96. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 3) " Акт приема-передачи от 21.12.2022г. №15, указана ссылка. 97. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 7)" Акт приема-передачи от 22.12.2022г. №0292, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», Акт приема-передачи Поставка оборудования (корзина) для объектов: «Детская поликлиника, г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» , Акт приема-передачи ПОСТАВКА	98. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 7)" Акт приема-передачи от 22.12.2022г. №236, указана ссылка. 99. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Акт приема-передачи от 02.12.2022г. №109, указана ссылка. 100. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 21.11.2022г. №8, указана

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», Акт приема-передачи ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИ	ссылка. 101. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 13.12.2022г. №25, указана ссылка. 102. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 1) " Акт приема-передачи от 21.11.2022г. №12, указана ссылка. 103. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 1) " Акт приема-передачи от 21.11.2022г. №10, указана ссылка. 104. "Право заключения государственного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)» , Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ (СТЕЛЛАЖЕЙ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИ	контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 3) " Акт приема-передачи от 29.11.2022г. №14, указана ссылка. 105. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 3) " Акт приема-передачи от 21.11.2022г. №13, указана ссылка. 106. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 3) " Акт приема-передачи от 24.11.2022г. №11, указана ссылка. 107. "ПОСТАВКА

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Акт приема-передачи ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА	МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ»" Акт приема-передачи от 18.11.2022г. №430 (1), указана ссылка. 108. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 25.11.2022г. №24, указана ссылка. 109. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г.ПЕР

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА», Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ	МЬ(ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)», « ПОЛИКЛИНИКА, С. СИВА»" Акт приема-передачи от 11.11.2022г. №22053, указана ссылка. 110. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Акт приема-передачи от 14.11.2022г. №64, указана ссылка. 111. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Акт приема-передачи от 11.11.2022г. №66, указана ссылка. 112. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР», Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СТЕРИЛИЗАТОРОВ) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ	ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В г. КУДЫМКАР»" Акт приема-передачи от 09.11.2022г. №71, указана ссылка. 113. "На поставку и монтаж гардеробной системы на объект: «Детская поликлиника, г. Кудымкар»" Акт приема-передачи от 28.10.2022г. №42, указана ссылка. 114. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 18.10.2022г. №7, указана ссылка. 115. " ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Акт приема-передачи Поставка и установка (включая сборку и монтаж) жалюзи на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар» , Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ	КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Акт приема-передачи от 12.10.2022г. №3474, указана ссылка. 116. "Поставка оборудования (корзина) для объектов: «Детская поликлиника, г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» " Акт приема-передачи от 12.10.2022г. №3463, указана ссылка. 117. "Поставка оборудования (корзина) для объектов: «Детская поликлиника, г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» " Акт приема-передачи от 12.10.2022г. №3329, указана ссылка. 118. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ :

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Акт приема-передачи Поставка медицинского оборудования (фармацевтических холодильников) на объекты: «Детская поликлиника в г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе г.	«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР»" Акт приема-передачи от 18.10.2022г. №231, указана ссылка. 119. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 23.09.2022г. №6, указана ссылка. 120. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 05.09.2022г. №84, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Перми», Акт приема-передачи Поставка и монтаж медицинского оборудования на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар», Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР, Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВ	121. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 05.09.2022г. №83, указана ссылка. 122. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 25.08.2022г. №70, указана ссылка. 123. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														АНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""СЕЛЬСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ П. ЗЮКАЙКА ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»	«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 05.09.2022г. №85, указана ссылка. 124. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №75, указана ссылка. 125. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 22.08.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№74, указана ссылка. 126. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 08.09.2022г. №71, указана ссылка. 127. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 15.08.2022г. №66, указана ссылка. 128. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 03.08.2022г. №61, указана ссылка. 129. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 21.09.2022г. №5, указана ссылка. 130. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г.ПЕРМЬ(ЛЕНИНСКИЙ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															РАЙОН)» " Акт приема-передачи от 22.09.2022г. №01, указана ссылка. 131. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ (СТЕЛЛАЖЕЙ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 08.09.2022г. №84, указана ссылка. 132. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ (СТЕЛЛАЖЕЙ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 08.09.2022г. №83, указана ссылка. 133. "ПОСТАВКА

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 05.09.2022г. №290, указана ссылка. 134. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 05.09.2022г. №289, указана ссылка. 135. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР»" Акт приема-передачи от 31.08.2022г. №228, указана ссылка. 136. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Акт приема-передачи от 31.08.2022г. №224, указана ссылка. 137. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР»,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															« ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Акт приема-передачи от 08.09.2022г. №220, указана ссылка. 138. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР»" Акт приема-передачи от 31.08.2022г. №227, указана ссылка. 139. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Акт приема-передачи от 16.09.2022г. №230, указана ссылка. 140. "ПОСТАВКА


Отсутствие отклонений


Наличие отклонений


Наличие критических отклонений или сведения не представлены


Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 18.08.2022г. №4, указана ссылка. 141. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 16.08.2022г. №3, указана ссылка. 142. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 18.08.2022г. №291, указана ссылка. 143. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ»" Акт приема-передачи от 18.08.2022г. №287, указана ссылка. 144. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №4, указана ссылка. 145. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Акт приема-передачи от 05.08.2022г. №225, указана ссылка. 146. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР»" Акт приема-передачи от 01.07.2022г. №2, указана ссылка. 147. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СТЕРИЛИЗАТОРОВ) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															передачи от 20.06.2022г. №37, указана ссылка. 148. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СТЕРИЛИЗАТОРОВ) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 09.06.2022г. №36, указана ссылка. 149. "Поставка и установка (включая сборку и монтаж) жалюзи на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар» " Акт приема-передачи от 22.06.2022г. №1, указана ссылка. 150. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															21.07.2022г. №3, указана ссылка. 151. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 17.06.2022г. №222, указана ссылка. 152. "Поставка медицинского оборудования (фармацевтических холодильников) на объекты: «Детская поликлиника в г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе г. Перми»" Акт приема-передачи от 17.06.2022г. №41, указана ссылка. 153. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 20.06.2022г. №2, указана ссылка. 154. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 07.06.2022г. №209, указана ссылка. 155. "Поставка и монтаж медицинского оборудования на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар»" Акт приема-передачи от 06.06.2022г. №50, указана ссылка. 156. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР" Акт приема-передачи от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															08.06.2022г. №49, указана ссылка. 157. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 20.05.2022г. №1, указана ссылка. 158. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""СЕЛЬСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ П. ЗЮКАЙКА ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»" Акт приема-передачи от 19.04.2022г. №б/н, указана ссылка. Существует риск: Неисполнение КТ, Причина риска: Введенные санкции и ограничительные меры, в частности со стороны недружественных стран в отношении Российской Федерации и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															предпринимателей, нарушение логистических цепочек и задержка поставок, увеличение срока поставки необходимых комплектующих, повлекло невозможность поставки оборудования в установленные государственным контрактом сроков., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2023г. Принятые меры: 1. Ведется претензионная работа, срок исполнения 01.01.2023. *Сформирована позиция о несогласии с автоматически сформированной информацией:Другое создано СТП*
1.5.3		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному								31.12.2022	01.01.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель	-	Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		(муниципальному) контракту										министра здравоохранения Пермского края		КРЫЛЬЦА ВХОДА В КАБИНЕТ ФЛЮОРАГРАФИИ В ЗДАНИИ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. СОЛИКАМСК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 16, Платежное поручение Капитальный ремонт крыльца здания поликлиники по адресу: Пермский край,г.Соликамск, ул. 20-летия Победы, д.10, Платежное поручение Капитальны	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														й ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 1 по адресу М. Рыбалко, 44, Платежное поручение Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Филиал поликлиники № 2 по адресу Глазовская, 7, Платежное поручение Капитальный ремонт автоматичес	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														кой пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 2 по адресу Ласьвинская, 68 А, Платежное поручение Капитальный ремонт крыльца,цоколя, отмостки, фасада,кровли козырька здания поликлиники 1 по адресу: г.Пермь, ул. М. Рыбалко, 2а, Платежное поручение Капитальный ремонт системы отопления с установкой	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														индивидуального теплового пункта по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10, Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники по адресу: Пермский рай, г. Александровск, п. Яйва, ул.Заводская ,26а., Платежное поручение ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, 102., Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИН	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														СКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ НИКА В Г.КУДЫМК АР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ НИКА В ОРДЖОНИ КИДЗЕВСК ОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Платежное поручение Выполнение работ по строительств у объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""., Платежное поручение Выполнение работ по	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														строительству объекта: ""Городская клиническая поликлиника, г .Пермь""., Платежное поручение Капитальный ремонт кровли здания лечебного корпуса ГБУЗ ПК ""Больница Коми-Пермяцкого округа"" по адресу: Пермский край, г. Кудымкар, ул. Пирогова 2, Платежное поручение Капитальный ремонт кровельного покрытия и отмостки	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10, Платежное поручение Капитальный ремонт крыши Малоусинского ФАП, Платежное поручение Капитальный ремонт входной группы ФАПа расположенного по адресу Пермский край, Куединский р-н, д.Тапья, ул.Центральная д,14 кв.2, Платежное поручение	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Капитальный ремонт нежилого помещения ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д.Бадашка, ул.Центральная д.32, кв.2, Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту кровли 2-х этажного кирпичного здания поликлиники ГБУЗ ПК «Чусовская больница имени В.Г. Любимова»,	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Набережная, д. 67, Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ», Платежное поручение Капитальный ремонт здания поликлиник	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8., Платежное поручение Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха, Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР, Платежное поручение ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА», Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОБОРУДОВАНИЯ (ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР», Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ) НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, г. ПЕРМЬ», «ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС г. ЧЕРДЫНЬ», "" ПОЛИКЛИНИКА, с. СИВА, Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В г. КУДЫМКАР», Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ (СТЕЛЛАЖЕЙ) НА	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Платежное поручение ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г.	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)» , Платежное поручение ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», Платежное поручение	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 3) , Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														пунктов (лот 1) , Платежное поручение Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1,, Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРИИ ПО АДРЕСУ:ПЕРМСКИЙ КРАЙ,	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ РАЙОН,С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА,4А, Платежное поручение Капитальный ремонт помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б, Платежное поручение Осуществление строительного контроля	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														за проведением капитального ремонта помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б, Платежное поручение ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г.ПЕРМЬ, УЛ.БУШМАКИНА, Д.17, Платежное поручение Капитальный ремонт крыши фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1, Платежное поручение Капитальный ремонт	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														кровли и фасада здания поликлиники №4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10-А, Платежное поручение Капитальный ремонт входной группы здания стационара с.Кочево, Платежное поручение Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8, Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЦОКОЛЯ И ОТМОСТКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФАСАДА ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ,Г.СОЛИКАМСК, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, Д.16, Платежное поручение Капитальный ремонт отмостки и цоколя здания	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поликлиники ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», по ул. Зеленая, 36 в п. Суксун Суксунского района Пермского края, Платежное поручение Оказание услуг по строительному контролю (технический надзор) за выполнением работ по объекту: ""Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиник	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 108 в рамках капитального ремонта"" , Платежное поручение Капитальный ремонт мягкой кровли здания Поликлиники, расположенной по адресу:Пермский край, с. Карагай, ул. Калинина 26. , Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕН	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. БУШМАКИНА, Д.17, Платежное поручение Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д.108 в рамках	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														капитального ремонта, Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПИСАРЕВА, 56 (лит. Б), Платежное поручение Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимирова, 18а с целью приведения здания в	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														нормативное состояние и доступности ММГН, Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АПС ПО ПРЕДПИСАНИЮ 2-Х ЭТАЖНОГО КИРПИЧНОГО ЗДАНИЯ УЧАСТКОВОЙ БОЛЬНИЦЫ, ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, КУЕДИНСКИЙ Р-Н, С.СТАРЫЙ ШАГИРТ, УЛ.УРАЛЬСКАЯ, Д.5, Платежное поручение Капитальны	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														й ремонт нежилого помещения №2 ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, с.Большой Талмаз , ул. Школьная д.4., Платежное поручение Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемуллинская , 75 Лит А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ММГН , Платежное поручение Капитальный ремонт помещения ФАП п. Цепел, ул. Школьная, 12, Платежное поручение Капитальный ремонт Шульдихинского ФАП, Платежное поручение Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Копчиково,	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ул. Центральная, д.34, кв.1, Платежное поручение Капитальный ремонт кровли и потолков Фапа расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Верх Гондыр, ул. Верхняя д.50 кв.2, Платежное поручение Капитальный ремонт Малоусинского ФАП, Платежное поручение Капитальный ремонт нежилого	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														помещения №2 ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, с.Краснояр, ул.Спортивная д.9, Платежное поручение Капитальный ремонт помещения ФАП п. Северный Колчим, ул. Новая, 24, Платежное поручение Приобретение автомобильного транспорта, Платежное поручение ПОСТАВКА ОБОРУДОВ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														АНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)», « ПОЛИКЛИНИКА, С. СИВА», Платежное поручение ПОСТАВКА МЕБЕЛИ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(СТОЛЫ ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 2), Платежное поручение Право заключения государстве	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														нного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 9) , Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 7), Платежное	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 4), Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														акушерских пунктов (лот 10), Платежное поручение На поставку и монтаж гардеробной системы на объект: «Детская поликлиника, г. Кудымкар», Платежное поручение ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КУДЫМКАР», Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 5), Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 8) , Платежное поручение ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», Платежное поручение Поставка оборудования (корзина) для объектов: «Детская поликлиника, г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» , Платежное поручение	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СТЕРИЛИЗАТОРОВ) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Платежное поручение Поставка медицинского оборудования (фармацевтических холодильников) на объекты:	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«Детская поликлиника в г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе г. Перми», Платежное поручение Поставка и монтаж медицинского оборудования на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар», Платежное поручение выполнение работ по строительству объекта ""Детская поликлиника, г.	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Кудымкар, Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу: Пермский край, Пермский район, п. Кукуштан, ул. Уральская, 18 Лит. А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН, Платежное поручение Поставка и установка (включая сборку и монтаж) жалюзи на	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар» , Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ:	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														""СЕЛЬСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ П. ЗЮКАЙКА ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»	
1.5.4		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								31.12.2022	31.01.2023	Крутень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края			В работе. Просрочка 31 дней. Существует риск: Неисполнение КТ, Причина риска: Введенные санкции и ограничительные меры, в частности со стороны недружественных стран в отношении Российской Федерации и предпринимателей, нарушение логистических цепочек и задержка поставок, увеличение срока поставки необходимых комплектующих, повлекло невозможность поставки оборудования в установленные

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															государственным контрактом сроков., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.01.2023г. Принятые меры: 1. Ведется претензионная работа, срок исполнения 31.01.2023. Мониторинг будет выполнен после поставки оборудования в полном объеме.
1.5.5		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								01.12.2022	01.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.03.2022г. №20-2022-057246. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.03.2022г. №20-2022-057199. 3. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Соглашение от 16.03.2022г. №20-2022-057034. 4. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.03.2022г. №20-2022-056878. 5. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.03.2022г. №20-2022-057340. 6. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.03.2022г. №20-2022-056909. 7. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.03.2022г. №20-2022-056653. 8. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.03.2022г. №20-2022-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															056856. 9. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056218. 10. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.03.2022г. №20-2022-057058. 11. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056258. 12. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056600. 13. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056616. 14. "Соглашение о предоставлении

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056646. 15. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056660. 16. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056239. 17. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056069. 18. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.03.2022г. №20-2022-056691. 19. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056196. 20. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.03.2022г. №20-2022-056870. 21. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.03.2022г. №20-2022-056877. 22. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-055914. 23. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2022г. №20-2022-056643. 24. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.03.2022г. №20-2022-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															057399. 25. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.03.2022г. №20-2022-056871. 26. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.03.2022г. №20-2022-056873. 27. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.03.2022г. №20-2022-057467. 28. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 05.03.2022г. №20-2022-055170. 29. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 18.03.2022г. №20-2022-056868. 30. "Соглашение о предоставлении

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 30.06.2022г. №20-2022-066242. 31. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 09.03.2022г. №20-2022-055397. 32. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 30.06.2022г. №20-2022-066255. 33. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 28.06.2022г. №20-2022-066237. 34. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 28.06.2022г. №20-2022-066243. 35. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Соглашение от 18.10.2022г. №20-2022-070826. 36. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 27.04.2022г. №20-2022-058829. 37. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 01.12.2022г. №20-2022-072208. *Сформирована позиция о несогласии с автоматически сформированной информацией:Другое создано СТП*
1.5.6		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2022	01.10.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.07.2022г. № 20-2022-058829. 2. "Отчет о выполнении соглашения о

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(физическому) лицу	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 20-2022-058829. 3. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.07.2022г. № 20-2022-058829. 4. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 20-2022-058829. *Сформирована позиция о несогласии с автоматически сформированной информацией:Другое создано СТП*
1.5.7		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								01.11.2022	01.01.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	-	Акт приема-передачи Капитальный ремонт кровли здания	В работе. Просрочка 61 дней. Подтверждающие документы: 1. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												здравоохранения Пермского края		лечебного корпуса ГБУЗ ПК ""Больница Коми-Пермяцкого округа"" по адресу: Пермский край, г. Кудымкар, ул. Пирогова 2, Акт приема-передачи Капитальный ремонт кровельного покрытия и отмостки здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10, Акт приема-передачи Капитальный ремонт входной	(АПС) на объекте:Поликлиника № 1 по адресу М. Рыбалко, 44" Акт приема-передачи от 14.12.2022г. №35, указана ссылка. 2. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Филиал поликлиники № 2 по адресу Глазовская, 7" Акт приема-передачи от 14.12.2022г. №36, указана ссылка. 3. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники по адресу: Пермский рай, г. Александровск, п. Яйва, ул.Заводская,26а." Акт приема-передачи от 15.12.2022г. №2, указана ссылка. 4. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														группы ФАПа расположенного по адресу Пермский край, Куединский р-н, д.Тапья, ул.Центральная д,14 кв.2, Акт приема-передачи Капитальный ремонт нежилого помещения ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д.Бадашка, ул.Центральная д.32, кв.2, Акт приема-передачи	ЛОМОНОСОВА, 102." Акт приема-передачи от 08.12.2022г. №1, указана ссылка. 5. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 03.08.2022г. №61, указана ссылка. 6. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 15.08.2022г. №66, указана ссылка. 7. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""., Акт приема-передачи Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 1 по адресу М. Рыбалко, 44, Акт приема-передачи Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на	«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 08.09.2022г. №71, указана ссылка. 8. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №74, указана ссылка. 9. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСК

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														объекте:Филиал поликлиники № 2 по адресу Глазовская, 7, Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники по адресу: Пермский рай, г. Александровск, п. Яйва, ул.Заводская ,26а., Акт приема-передачи ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИ	ОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №75, указана ссылка. 10. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСК ОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 05.09.2022г. №85, указана ссылка. 11. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСК ОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 25.08.2022г. №70, указана ссылка. 12. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, 102., Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ	МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 05.09.2022г. №83, указана ссылка. 13. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 05.09.2022г. №84, указана ссылка. 14. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 21.06.2022г. №18, указана ссылка. 15. "Выполнение работ по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ НИКА В Г.КУДЫМК АР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ НИКА В ОРДЖОНИ КИДЗЕВСК ОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Акт приема-передачи Выполнение работ по строительств у объекта: ""Городская клиническая поликлиника , г .Пермь""., Акт приема-передачи Приобретен ие автомобильн ого	строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 22.09.2022г. №21, указана ссылка. 16. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 26.09.2022г. №22, указана ссылка. 17. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Городская клиническая поликлиника, г .Пермь""." Акт приема-передачи от 11.02.2022г. №акты КС-2 №№ 45.1 по 137.1, указана ссылка. 18. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 19.05.2022г. №17, указана ссылка. 19. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														транспорта, Акт приема-передачи Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 3) , Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И	больницы в п. Полазна"." Акт приема-передачи от 25.04.2022г. №16, указана ссылка. 20. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна"." Акт приема-передачи от 28.03.2022г. №15, указана ссылка. 21. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна"." Акт приема-передачи от 14.03.2022г. №14, указана ссылка. 22. "Капитальный ремонт кровли здания лечебного корпуса ГБУЗ ПК ""Больница Коми-Пермяцкого округа"" по адресу: Пермский край, г. Кудымкар, ул. Пирогова 2" Акт приема-передачи от 14.06.2022г. №1, 2, указана ссылка. 23. "Капитальный ремонт кровельного покрытия и отмостки здания,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ», Акт приема-передачи ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г.	расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10" Акт приема-передачи от 21.10.2022г. №1,2, указана ссылка. 24. "Капитальный ремонт входной группы ФАПа расположенного по адресу Пермский край, Куединский р-н, д.Тапья, ул.Центральная д,14 кв.2 " Акт приема-передачи от 20.09.2022г. №1, указана ссылка. 25. "Капитальный ремонт нежилого помещения ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д.Бадашка, ул.Центральная д.32, кв.2" Акт приема-передачи от 19.09.2022г. №4, указана ссылка. 26. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 04.08.2022г. №20, указана ссылка. 27.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)», « ПОЛИКЛИНИКА, С. СИВА», Акт приема-передачи ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВ	"Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 28.07.2022г. №19, указана ссылка. 28. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 19.05.2022г. №17, указана ссылка. 29. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 25.04.2022г. №16, указана ссылка. 30. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 28.03.2022г. №15, указана ссылка. 31. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														АНИЯ (СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В г. КУДЫМКАР», Акт приема-передачи На поставку и монтаж гардеробной системы на объект: «Детская поликлиника, г. Кудымкар», Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п.	Полазна"". Акт приема-передачи от 14.03.2022г. №14, указана ссылка. 32. "Капитальный ремонт кровли здания лечебного корпуса ГБУЗ ПК ""Больница Коми-Пермяцкого округа"" по адресу: Пермский край, г. Кудымкар, ул. Пирогова 2" Акт приема-передачи от 14.06.2022г. №1, 2, указана ссылка. 33. "Капитальный ремонт кровельного покрытия и отмостки здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10" Акт приема-передачи от 21.10.2022г. №1,2, указана ссылка. 34. "Капитальный ремонт входной группы ФАПа расположенного по адресу Пермский край, Куединский р-н, д.Тапья, ул.Центральная д,14 кв.2 " Акт приема-передачи от 20.09.2022г. №1, указана ссылка. 35.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Углеуральский городского округа ""Город Губаха, Акт приема-передачи ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», Акт приема-передачи Поставка оборудования (корзина) для объектов:	"Капитальный ремонт нежилого помещения ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д.Бадашка, ул.Центральная д.32, кв.2" Акт приема-передачи от 19.09.2022г. №4, указана ссылка. 36. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 24.10.2022г. №23, указана ссылка. 37. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ»" Акт приема-передачи от 18.08.2022г. №290, указана ссылка. 38. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫЛЬЦА

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«Детская поликлиника, г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» , Акт приема-передачи ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», Акт приема-	ВХОДА В КАБИНЕТ ФЛЮОРАГРАФИИ В ЗДАНИИ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. СОЛИКАМСК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 16" Акт приема-передачи от 03.11.2022г. №1, указана ссылка. 39. "Выполнение работ по капитальному ремонту кровли 2-х этажного кирпичного здания поликлиники ГБУЗ ПК «Чусовская больница имени В.Г. Любимова», по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Набережная, д. 67" Акт приема-передачи от 17.06.2022г. №1, указана ссылка. 40. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 13.12.2022г. №25, указана ссылка. 41. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)» , Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИН	Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 21.11.2022г. №8, указана ссылка. 42. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Акт приема-передачи от 02.12.2022г. №109, указана ссылка. 43. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 21.11.2022г. №8, указана ссылка. 44. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														СКОЙ МЕБЕЛИ (СТЕЛЛАЖЕЙ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г.	КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Акт приема-передачи от 02.12.2022г. №109, указана ссылка. 45. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 13.12.2022г. №25, указана ссылка. 46. "Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1," Акт приема-передачи от 16.12.2022г. №1, указана ссылка. 47. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРИИ ПО АДРЕСУ:ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Акт приема-передачи ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА», Акт приема-	Й РАЙОН,С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА,4А" Акт приема-передачи от 19.12.2022г. №1, указана ссылка. 48. "Капитальный ремонт помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б" Акт приема-передачи от 20.12.2022г. №1, указана ссылка. 49. "Осуществление строительного контроля за проведением капитального ремонта помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б" Акт приема-передачи от 22.12.2022г. №1, указана ссылка. 50. "ВЫПОЛНЕНИЕ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В	РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, 102." Акт приема-передачи от 08.12.2022г. №1, указана ссылка. 51. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники по адресу: Пермский рай, г. Александровск, п. Яйва, ул.Заводская,26а." Акт приема-передачи от 15.12.2022г. №2, указана ссылка. 52. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Филиал поликлиники № 2 по адресу Глазовская, 7" Акт приема-передачи от 14.12.2022г. №36, указана ссылка. 53. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Г.КУДЫМКАР», Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СТЕРИЛИЗАТОРОВ) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Акт приема-передачи Поставка и установка (включая сборку и монтаж) жалюзи на	(АПС) на объекте:Поликлиника № 1 по адресу М. Рыбалко, 44" Акт приема-передачи от 14.12.2022г. №35, указана ссылка. 54. "Капитальный ремонт системы отопления с установкой индивидуального теплового пункта по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10" Акт приема-передачи от 30.11.2022г. №1, указана ссылка. 55. "Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 2 по адресу Ласьвинская, 68 А" Акт приема-передачи от 23.11.2022г. №1, указана ссылка. 56. " Капитальный ремонт крыши фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1" Акт приема-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар» , Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Акт приема-передачи Поставка медицинского оборудования (фармацевти	передачи от 24.11.2022г. №1, указана ссылка. 57. "Капитальный ремонт кровли и фасада здания поликлиники №4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10-А " Акт приема-передачи от 17.11.2022г. №1, указана ссылка. 58. "Капитальный ремонт входной группы здания стационара с.Кочево" Акт приема-передачи от 07.11.2022г. №1, указана ссылка. 59. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЦОКОЛЯ И ОТМОСТКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФАСАДА ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ,Г.СОЛИКАМСК, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, Д.16" Акт приема-передачи от 02.11.2022г. №1, указана ссылка. 60. "Капитальный ремонт крыльца здания поликлиники по адресу:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ческих холодильников) на объекты: «Детская поликлиника в г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе г. Перми», Акт приема-передачи Поставка и монтаж медицинского оборудования на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар», Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ	Пермский край,г.Соликамск, ул. 20-летия Победы, д.10" Акт приема-передачи от 08.11.2022г. №269, указана ссылка. 61. "Капитальный ремонт отмостки и цоколя здания поликлиники ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», по ул. Зеленая, 36 в п. Суксун Суксунского района Пермского края" Акт приема-передачи от 28.10.2022г. №227, указана ссылка. 62. "Капитальный ремонт нежилого помещения ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д.Бадашка, ул.Центральная д.32, кв.2" Акт приема-передачи от 19.09.2022г. №4, указана ссылка. 63. "Капитальный ремонт входной группы ФАПа расположенного по адресу Пермский край, Куединский р-н, д.Тапья, ул.Центральная д,14 кв.2

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														МЕБЕЛИНА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР, Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""СЕЛЬСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ П. ЗЮКАЙКА ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА», Акт приема-передачи КАПИТАЛЬНЫЙ	" Акт приема-передачи от 20.09.2022г. №1, указана ссылка. 64. "Капитальный ремонт кровельного покрытия и отмостки здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10" Акт приема-передачи от 21.10.2022г. №1,2, указана ссылка. 65. "Капитальный ремонт кровли здания лечебного корпуса ГБУЗ ПК ""Больница Коми-Пермяцкого округа"" по адресу: Пермский край, г. Кудымкар, ул. Пирогова 2" Акт приема-передачи от 14.06.2022г. №1, 2, указана ссылка. 66. "Капитальный ремонт мягкой кровли здания Поликлиники, расположенной по адресу:Пермский край, с. Карагай, ул. Калинина 26. " Акт приема-передачи от 12.10.2022г. №1, указана ссылка. 67.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														РЕМОНТ КРЫЛЬЦА ВХОДА В КАБИНЕТ ФЛЮОРАГРАФИИ В ЗДАНИИ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. СОЛИКАМСК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 16, Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту кровли 2-х этажного кирпичного здания поликлиники ГБУЗ ПК «Чусовская больница имени В.Г. Любимова»,	"ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г.ПЕРМЬ, УЛ.БУШМАКИНА, Д.17" Акт приема-передачи от 14.10.2022г. №1, указана ссылка. 68. "Капитальный ремонт крыши Малоусинского ФАП" Акт приема-передачи от 05.10.2022г. №1, указана ссылка. 69. "Капитальный ремонт здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8." Акт приема-передачи от 04.10.2022г. №1, указана ссылка. 70. "Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Набережная, д. 67, Акт приема-передачи Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1,, Акт приема-передачи КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ЗДАНИЯ АМБУЛАТО	П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8" Акт приема-передачи от 04.10.2022г. №б/н, указана ссылка. 71. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. БУШМАКИНА, Д.17" Акт приема-передачи от 06.10.2022г. №4, указана ссылка. 72. "Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д.108 в рамках капитального ремонта" Акт приема-передачи от 04.10.2022г. №б/н, указана ссылка. 73. "Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														РИИ ПО АДРЕСУ:ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ РАЙОН,С.БОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА,4А, Акт приема-передачи Капитальный ремонт помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б, Акт приема-передачи	Пермский район, с. Платошино, ул. Владимирова, 18а с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН" Акт приема-передачи от 24.10.2022г. №1, указана ссылка. 74. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПИСАРЕВА, 56 (лит. Б)" Акт приема-передачи от 15.09.2022г. №2, указана ссылка. 75. "Оказание услуг по строительному контролю (технический надзор) за выполнением работ по объекту: ""Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Осуществление строительного контроля за проведением капитального ремонта помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б, Акт приема-передачи Капитальный ремонт системы отопления с установкой индивидуального	Космонавтов, д. 108 в рамках капитального ремонта"" " Акт приема-передачи от 19.09.2022г. №1, указана ссылка. 76. "Капитальный ремонт Шульдихинского ФАП" Акт приема-передачи от 04.07.2022г. №1, указана ссылка. 77. "Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Копчиково, ул. Центральная, д.34, кв.1" Акт приема-передачи от 28.06.2022г. №Б/Н, указана ссылка. 78. "Капитальный ремонт помещения ФАП п. Цепел, ул. Школьная, 12" Акт приема-передачи от 19.05.2022г. №6,6а, указана ссылка. 79. "Капитальный ремонт кровли и потолков Фапа расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														теплового пункта по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10, Акт приема-передачи Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 2 по адресу Ласьвинская, 68 А, Акт приема-передачи Капитальный ремонт крыши фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край,	Верх Гондыр, ул. Верхняя д.50 кв.2" Акт приема-передачи от 15.04.2022г. №2, указана ссылка. 80. "Капитальный ремонт Малоусинского ФАП" Акт приема-передачи от 20.04.2022г. №1, указана ссылка. 81. "Капитальный ремонт помещения ФАП п. Северный Колчим, ул. Новая, 24" Акт приема-передачи от 04.04.2022г. №5, указана ссылка. 82. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 18.11.2022г. №10, указана ссылка. 83. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 18.11.2022г. №10, указана ссылка. 84. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1, Акт приема-передачи Капитальный ремонт кровли и фасада здания поликлиники №4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10-А, Акт приема-передачи Капитальный ремонт входной группы здания стационара с.Кочево, Акт приема-	02.09.2022г. №5, указана ссылка. 85. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 27.05.2022г. №1, указана ссылка. 86. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 06.07.2022г. №3, указана ссылка. 87. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 06.07.2022г. №4, указана ссылка. 88. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 06.07.2022г. №2, указана ссылка. 89. "Приобретение автомобильного транспорта" Акт приема-передачи от 05.07.2022г. №1, указана ссылка. 90. "Выполнение

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЦОКОЛЯ И ОТМОСТКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФАСАДА ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ,Г.СОЛИКАМСК, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, Д.16, Акт приема-передачи Капитальный ремонт крыльца здания поликлиники по адресу: Пермский край,г.Соликамск, ул. 20-летия Победы,	работ по строительству объекта: ""Городская клиническая поликлиника, г .Пермь"". Акт приема-передачи от 28.03.2022г. №№ 138-145, указана ссылка. 91. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Городская клиническая поликлиника, г .Пермь"". Акт приема-передачи от 11.04.2022г. №№ 146-153, указана ссылка. 92. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Городская клиническая поликлиника, г .Пермь"". Акт приема-передачи от 26.04.2022г. №№ 164-168., указана ссылка. 93. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Городская клиническая поликлиника, г .Пермь"". Акт приема-передачи от 11.02.2022г. №№ 45.1-137.1, указана ссылка. 94.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														д.10, Акт приема-передачи Капитальный ремонт отмостки и цоколя здания поликлиник и ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», по ул. Зеленая, 36 в п. Суксун Суксунского района Пермского края, Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ) НА	"ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ) НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, г. ПЕРМЬ», «ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС г. ЧЕРДЫНЬ», ""ПОЛИКЛИНИКА, с. СИВА" Акт приема-передачи от 21.12.2022г. №ПМП-2109, указана ссылка. 95. "ПОСТАВКА МЕБЕЛИ (СТОЛЫ ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР»" Акт приема-передачи от 21.12.2022г. №322, указана ссылка. 96. "Право заключения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, г. ПЕРМЬ», «ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС г. ЧЕРДЫНЬ», "" ПОЛИКЛИНИКА, с. СИВА, Акт приема-передачи Капитальный ремонт мягкой кровли здания Поликлиники, расположенн	государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 3) " Акт приема-передачи от 21.12.2022г. №15, указана ссылка. 97. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 7)" Акт приема-передачи от 22.12.2022г. №0292, указана ссылка. 98. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 7)" Акт приема-передачи от 22.12.2022г. №236, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ой по адресу:Пермский край, с. Карагай, ул. Калинина 26., Акт приема-передачи ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г.ПЕРМЬ, УЛ.БУШМАКИНА, Д.17, Акт приема-передачи	99. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Акт приема-передачи от 02.12.2022г. №109, указана ссылка. 100. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 21.11.2022г. №8, указана ссылка. 101. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 13.12.2022г. №25, указана ссылка. 102. "Право заключения государственного контракта на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Капитальный ремонт крыши Малоусинского ФАП, Акт приема-передачи ПОСТАВКА МЕБЕЛИ (СТОЛЫ ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», Акт приема-передачи Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерск	приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 1) " Акт приема-передачи от 21.11.2022г. №12, указана ссылка. 103. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 1) " Акт приема-передачи от 21.11.2022г. №10, указана ссылка. 104. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 3) " Акт приема-передачи от 29.11.2022г. №14, указана ссылка. 105. "Право заключения государственного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о-акушерских пунктов (лот 7), Акт приема-передачи Капитальный ремонт здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8., Акт приема-передачи Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г.	контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 3) " Акт приема-передачи от 21.11.2022г. №13, указана ссылка. 106. "Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 3) " Акт приема-передачи от 24.11.2022г. №11, указана ссылка. 107. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ»" Акт приема-передачи от 18.11.2022г. №430 (1),

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Пермь, ул. Революции, д.8, Акт приема-передачи КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. БУШМАКИНА, Д.17, Акт приема-передачи Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиник	указана ссылка. 108. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""." Акт приема-передачи от 25.11.2022г. №24, указана ссылка. 109. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г.ПЕРМЬ(ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)», « ПОЛИКЛИНИКА, С. СИВА»" Акт приема-передачи от 11.11.2022г. №22053, указана ссылка. 110. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР»,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д.108 в рамках капитального ремонта, Акт приема-передачи Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимирова, 18а с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН, Акт	«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Акт приема-передачи от 14.11.2022г. №64, указана ссылка. 111. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Акт приема-передачи от 11.11.2022г. №66, указана ссылка. 112. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В г. КУДЫМКАР»" Акт приема-передачи от 09.11.2022г. №71, указана ссылка. 113. "На

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														приема-передачи КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПИСАРЕВА, 56 (лит. Б), Акт приема-передачи Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 1) , Акт приема-	поставку и монтаж гардеробной системы на объект: «Детская поликлиника, г. Кудымкар»" Акт приема-передачи от 28.10.2022г. №42, указана ссылка. 114. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 18.10.2022г. №7, указана ссылка. 115. " ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ»" Акт приема-передачи от 12.10.2022г. №3474, указана ссылка. 116. "Поставка оборудования (корзина) для объектов: «Детская

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи Оказание услуг по строительному контролю (технический надзор) за выполнением работ по объекту: ""Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 108 в рамках капитального ремонта"" ,	поликлиника, г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» " Акт приема-передачи от 12.10.2022г. №3463, указана ссылка. 117. "Поставка оборудования (корзина) для объектов: «Детская поликлиника, г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» " Акт приема-передачи от 12.10.2022г. №3329, указана ссылка. 118. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР»" Акт приема-передачи от 18.10.2022г. №231, указана ссылка. 119. "Выполнение работ по


Отсутствие отклонений


Наличие отклонений


Наличие критических отклонений или сведения не представлены


Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт приема-передачи Капитальный ремонт Шульдихинского ФАП, Акт приема-передачи Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Копчиково, ул. Центральная, д.34, кв.1, Акт приема-передачи Капитальный ремонт помещения ФАП п. Цепел, ул.	строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 23.09.2022г. №6, указана ссылка. 120. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 05.09.2022г. №84, указана ссылка. 121. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Школьная, 12, Акт приема-передачи Капитальный ремонт кровли и потолков Фапа расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Верх Гондыр, ул. Верхняя д.50 кв.2, Акт приема-передачи Капитальный ремонт Малоусинского ФАП, Акт приема-передачи Капитальный ремонт помещения ФАП п.	передачи от 05.09.2022г. №83, указана ссылка. 122. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 25.08.2022г. №70, указана ссылка. 123. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 05.09.2022г. №85, указана ссылка. 124. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Северный Колчим, ул. Новая, 24	ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №75, указана ссылка. 125. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №74, указана ссылка. 126. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 08.09.2022г. №71, указана ссылка. 127. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 15.08.2022г. №66, указана ссылка. 128. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 03.08.2022г. №61, указана ссылка. 129. "Выполнение работ по строительству объекта:


Отсутствие отклонений


Наличие отклонений


Наличие критических отклонений или сведения не представлены


Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 21.09.2022г. №5, указана ссылка. 130. "ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г.ПЕРМЬ(ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)» " Акт приема-передачи от 22.09.2022г. №01, указана ссылка. 131. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ (СТЕЛЛАЖЕЙ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 08.09.2022г. №84, указана ссылка. 132. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ (СТЕЛЛАЖЕЙ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ»" Акт приема-передачи от 08.09.2022г. №83, указана ссылка. 133. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															передачи от 05.09.2022г. №290, указана ссылка. 134. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 05.09.2022г. №289, указана ссылка. 135. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР»" Акт приема-передачи от 31.08.2022г. №228, указана ссылка. 136. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ :

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Акт приема-передачи от 31.08.2022г. №224, указана ссылка. 137. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Акт приема-передачи от 08.09.2022г. №220, указана ссылка. 138. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР»" Акт приема-передачи от 31.08.2022г. №227, указана ссылка. 139. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Акт приема-передачи от 16.09.2022г. №230, указана ссылка. 140. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 18.08.2022г. №4, указана ссылка. 141.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 16.08.2022г. №3, указана ссылка. 142. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 18.08.2022г. №291, указана ссылка. 143. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ»" Акт приема-передачи от 18.08.2022г. №287, указана ссылка. 144. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №4, указана ссылка. 145. "ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА»" Акт приема-передачи от 05.08.2022г. №225, указана ссылка. 146. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО


Отсутствие отклонений


Наличие отклонений


Наличие критических отклонений или сведения не представлены


Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ОБОРУДОВАНИЯ (ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР»" Акт приема-передачи от 01.07.2022г. №2, указана ссылка. 147. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СТЕРИЛИЗАТОРОВ) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 20.06.2022г. №37, указана ссылка. 148. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СТЕРИЛИЗАТОРОВ) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 09.06.2022г. №36, указана ссылка. 149. "Поставка и установка (включая сборку и монтаж) жалюзи на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар» " Акт приема-передачи от 22.06.2022г. №1, указана ссылка. 150. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 21.07.2022г. №3, указана ссылка. 151. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСК

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 17.06.2022г. №222, указана ссылка. 152. "Поставка медицинского оборудования (фармацевтических холодильников) на объекты: «Детская поликлиника в г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе г. Перми»" Акт приема-передачи от 17.06.2022г. №41, указана ссылка. 153. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 20.06.2022г. №2, указана ссылка. 154. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ" Акт приема-передачи от 07.06.2022г. №209, указана ссылка. 155. "Поставка и монтаж медицинского оборудования на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар»" Акт приема-передачи от 06.06.2022г. №50, указана ссылка. 156. "ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР" Акт приема-передачи от 08.06.2022г. №49, указана ссылка. 157. "Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха" Акт приема-передачи от 20.05.2022г. №1, указана ссылка. 158.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""СЕЛЬСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ П. ЗЮКАЙКА ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»" Акт приема-передачи от 19.04.2022г. №б/н, указана ссылка. Существует риск: Неисполнение КТ, Причина риска: Авария около автомойки. Теплотрасса принадлежит не нам. Работы проводим не мы, а собственник теплотрассы (непонятно только как он стал собственником нашей теплотрассы, но это другая история, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2023г. Принятые меры: 1. Ведется претензионная работа, срок исполнения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															01.01.2023. *Сформирована позиция о несогласии с автоматически сформированной информацией:Другое создано СТП*
1.5.8		Произведен ввод в эксплуатацию оборудования								01.12.2022	01.01.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-		В работе. Просрочка 31 дней. Существует риск: Неисполнение КТ, Причина риска: Введенные санкции и ограничительные меры, в частности со стороны недружественных стран в отношении Российской Федерации и предпринимателей, нарушение логистических цепочек и задержка поставок, увеличение срока поставки необходимых комплектующих, повлекло невозможность поставки оборудования в установленные государственным контрактом сроков., Вероятность: 10%, ожидаемая дата

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															наступления: 01.01.2023г. Принятые меры: 1. Ведется претензионная работа, срок исполнения 01.01.2023.
1.6		Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	0	1			31.12.2022	01.01.2023	Крутень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Ведомственная статистика		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Неисполнение КТ, Причина риска: Строительно-монтажные работы не завершены в связи с нарушением подрядчиком условий государственного контракта, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2023г. Принятые меры: 1. Ведутся претензионные работы, срок исполнения 01.01.2023. В 2022 году планируется завершение мероприятие по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году на 4 объектах: 1."Сельская врачебная амбулатория, п. Зюкайка. Лицензия на осуществление медицинской деятельности получена 2. ГБУЗ ПК "ГКП г.Перми". Строительная готовность объекта 81,6%. 3.ГБУЗ ПК"Полазненская районная больница". Строительная готовность объекта 94%, работы ведутся в соответствии с гос.контрактом, ожидаемое окончание строительства 2 квартал 2023 года. 4.ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа». Строительно-монтажные работы завершены. Лицензия на осуществление медицинской

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															деятельности получена Просрочка 1 день. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.6.1		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2022	21.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Иное Акт о приемке выполненных работ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт о приемке выполненных работ" Иное ГБУЗ ПК "Краснокамская городская больница" от 21.12.2022г. №б/н, приложен файл. Капитальный ремонт кровли объекта выполнен. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.6.2		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2022	01.01.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения	-	Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫЛЬЦА ВХОДА В КАБИНЕТ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Пермского края		ФЛЮОРАГРАФИИ В ЗДАНИИ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. СОЛИКАМСК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 16, Платежное поручение Капитальный ремонт крыльца здания поликлиники по адресу: Пермский край,г.Соликамск, ул. 20-летия Победы, д.10, Платежное поручение Капитальный ремонт автоматической	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Поликлиника № 1 по адресу М. Рыбалко, 44, Платежное поручение Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте:Филиал поликлиники № 2 по адресу Глазовская, 7, Платежное поручение Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализаци	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и (АПС) на объекте:Поликлиника № 2 по адресу Ласьвинская, 68 А, Платежное поручение Капитальный ремонт крыльца,цоколя, отмостки, фасада,кровли козырька здания поликлиники 1 по адресу: г.Пермь, ул. М. Рыбалко, 2а, Платежное поручение Капитальный ремонт системы отопления с установкой индивидуального теплового	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														пункта по адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10, Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники по адресу: Пермский рай, г. Александровск, п. Яйва, ул.Заводская ,26а., Платежное поручение ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ Г.	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, 102., Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Платежное поручение Выполнение работ по строительству объекта: ""Комплекс районной больницы в п. Полазна""., Платежное поручение Выполнение работ по строительству объекта: ""Городская	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														клиническая поликлиника, г .Пермь""., Платежное поручение Капитальный ремонт кровли здания лечебного корпуса ГБУЗ ПК ""Больница Коми-Пермяцкого округа"" по адресу: Пермский край, г. Кудымкар, ул. Пирогова 2, Платежное поручение Капитальный ремонт кровельного покрытия и отмостки здания, расположенного по	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														адресу: г.Пермь, ул.Малая Ямская, д.10, Платежное поручение Капитальный ремонт крыши Малоусинского ФАП, Платежное поручение Капитальный ремонт входной группы ФАПа расположенного по адресу Пермский край, Куединский р-н, д.Тапья, ул.Центральная д,14 кв.2, Платежное поручение Капитальный ремонт нежилого	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														помещения ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д.Бадашка, ул.Центральная д.32, кв.2, Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту кровли 2-х этажного кирпичного здания поликлиники ГБУЗ ПК «Чусовская больница имени В.Г. Любимова», по адресу: Пермский край, г.	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Чусовой, ул. Набережная, д. 67, Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ», Платежное поручение Капитальный ремонт здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им.	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.8., Платежное поручение Выполнение работ по строительству объекта: ""Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа ""Город Губаха, Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКА	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Р, Платежное поручение ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», « ПОЛИКЛИНИКА С. СИВА», Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ФИЗИОТЕР	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														АПЕВТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г.КУДЫМКАР», Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ) НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, г. ПЕРМЬ», «ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС г. ЧЕРДЫНЬ», "" ПОЛИКЛИНИКА, с. СИВА, Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В г. КУДЫМКАР», Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ (СТЕЛЛАЖЕЙ) НА ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НИКА В Г.КУДЫМКАР» И «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», Платежное поручение ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)» , Платежное поручение ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», Платежное поручение Право заключения государстве	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														нного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 3) , Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 1) , Платежное	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1,, Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРИИ ПО АДРЕСУ:ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ РАЙОН,С.Б	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОЛЬШАЯ СОСНОВА, УЛ.ЛЕНИНА,4А, Платежное поручение Капитальный ремонт помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б, Платежное поручение Осуществление строительного контроля за проведением капитальног	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о ремонта помещений в Чайковской сельской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Нытвенский городской округ, ст.Чайковская, ул.Полевая, 18, литер Б, Платежное поручение ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														НИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г.ПЕРМЬ, УЛ.БУШМАКИНА, Д.17, Платежное поручение Капитальный ремонт крыши фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский край, Березовский район, с. Зернино, ул. Мира, 17 Лит А-а1, Платежное поручение Капитальный ремонт кровли и фасада здания	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поликлиники №4 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10-А, Платежное поручение Капитальный ремонт входной группы здания стационара с.Кочево, Платежное поручение Капитальный ремонт фасада здания поликлиники №3 ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» по адресу: г. Пермь, ул.	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Революции, д.8, Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЦОКОЛЯ И ОТМОСТКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФАСАДА ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ,Г.СОЛИКАМСК, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, Д.16, Платежное поручение Капитальный ремонт отмостки и цоколя здания поликлиники ГБУЗ ПК «Суксунская	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ЦРБ», по ул. Зеленая, 36 в п. Суксун Суксунского района Пермского края, Платежное поручение Приобретение автомобильного транспорта, Платежное поручение Оказание услуг по строительному контролю (технический надзор) за выполнением работ по объекту: ""Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 108 в рамках капитального ремонта"" , Платежное поручение Капитальный ремонт мягкой кровли здания Поликлиники, расположенной по адресу:Пермский край, с. Карагай, ул. Калинина 26. , Платежное поручение	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. БУШМАКИНА, Д.17, Платежное поручение Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях поликлиники № 1 ГБУЗ ПК ""ГКП № 4"" по адресу г. Пермь,	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														шоссе Космонавтов, д.108 в рамках капитального ремонта, Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПИСАРЕВА, 56 (лит. Б), Платежное поручение Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимиров	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														а, 18а с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН, Платежное поручение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АПС ПО ПРЕДПИСАНИЮ 2-Х ЭТАЖНОГО КИРПИЧНОГО ЗДАНИЯ УЧАСТКОВОЙ БОЛЬНИЦЫ, ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, КУЕДИНСКИЙ Р-Н, С.СТАРЫЙ ШАГИРТ, УЛ.УРАЛЬС	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														КАЯ, Д.5, Платежное поручение Капитальный ремонт нежилого помещения №2 ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, с.Большой Талмаз , ул. Школьная д.4., Платежное поручение Капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, ул. Верхнемуллинская , 75 Лит А с целью приведения	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														здания в нормативное состояние и доступности ММГН , Платежное поручение Капитальный ремонт помещения ФАП п. Цепел, ул. Школьная, 12, Платежное поручение Капитальный ремонт Шульдихинского ФАП, Платежное поручение Капитальный ремонт входной группы фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Пермский	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														край, Березовский район, д. Копчиково, ул. Центральная, д.34, кв.1, Платежное поручение Капитальный ремонт кровли и потолков Фапа расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Верх Гондыр, ул. Верхняя д.50 кв.2, Платежное поручение Капитальный ремонт Малоусинского ФАП, Платежное	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение Капитальный ремонт нежилого помещения №2 ФАПа, расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, с.Краснояр, ул.Спортивная д.9, Платежное поручение Капитальный ремонт помещения ФАП п. Северный Колчим, ул. Новая, 24, Платежное поручение ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА,Г. ПЕРМЬ (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН)», « ПОЛИКЛИНИКА, С. СИВА», Платежное поручение ПОСТАВКА МЕБЕЛИ (СТОЛЫ ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ) НА	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОБЪЕКТ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР», Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 2), Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретени	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														е и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 9) , Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 7), Платежное поручение Право заключения	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 4), Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 10),	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение На поставку и монтаж гардеробной системы на объект: «Детская поликлиника, г. Кудымкар», Платежное поручение ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЫ : «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. ПЕРМЬ», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В Г. КУДЫМКАР», Платежное	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерск	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о-акушерских пунктов (лот 5), Платежное поручение Право заключения государственного контракта на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (лот 8) , Платежное поручение ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ: «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКА	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Р», «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ», Платежное поручение Поставка оборудования (корзина) для объектов: «Детская поликлиника, г. Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» , Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОБОРУДОВАНИЯ (СТЕРИЛИЗАТОРОВ) НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Платежное поручение Поставка медицинского оборудования (фармацевтических холодильников) на объекты: «Детская поликлиника в г.	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Кудымкар» и «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе г. Перми», Платежное поручение Поставка и монтаж медицинского оборудования на объект «Детская поликлиника в г. Кудымкар», Платежное поручение выполнение работ по строительству объекта ""Детская поликлиника, г. Кудымкар, Платежное поручение	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу: Пермский край, Пермский район, п. Кукуштан, ул. Уральская, 18 Лит. А с целью приведения здания в нормативное состояние и доступности ММГН, Платежное поручение Поставка и установка (включая сборку и монтаж) жалюзи на объект «Детская поликлиника	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														в г. Кудымкар» , Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. КУДЫМКАР"" и ""ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ, Платежное поручение ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ: ""СЕЛЬСКАЯ ВРАЧЕБНА	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Я АМБУЛАТОРИЯ П. ЗЮКАЙКА ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»	
1.6.3		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2022	01.10.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.07.2022г. № 20-2022-058829. 2. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 20-2022-058829. 3. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.07.2022г. № 20-2022-058829. 4. "Отчет о выполнении

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 20-2022-058829. *Сформирована позиция о несогласии с автоматически сформированной информацией:Некоррек тные подтверждающие сведения (документ/ссылка) Некорректная дата исполнения. В "Подтверждающие документы" подгрузились документы об оплате строек, покупки автотранспорта, что повлекло неверную дату выполнения.*
1.7		Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных	Единица	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Крутень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения	-	Иное Акт о приемке выполненных работ, Отчет Отчет о предоставлен	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Акт о приемке выполненных работ" Иное ГБУЗ ПК

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022										Пермского края		ии субсидии	"Краснокамская городская больница" от 21.12.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчет о предоставлении субсидии" Отчет Министерство здравоохранения Пермского края от 31.12.2022г. №б/н, приложен файл. Капитальный ремонт объекта здравоохранения в рамках исполнения обязательств по контракту, подлежащему исполнению в 2021 году выполнен. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.7.1		Закупка включена в план закупок								01.12.2022	01.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского	Единая информационная система в сфере закупок	Закупка Капитальный ремонт кровли здания поликлиники ГБУЗ ПК ""Краснокамская ГБ» по	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Капитальный ремонт кровли здания поликлиники ГБУЗ ПК ""Краснокамская ГБ» по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												края		адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 1""	Шоссейная, 1"" " Закупка от 19.04.2022г. №202203565000004001, указана ссылка. Риск снят: Неисполение КТ , Причина риска: Длительность внесения изменений в региональную программу, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 16.12.2022г. Принятые меры: 1. Закупка включена в план-график 29.12.2022, срок исполнения 29.12.2021. Закупка на проведение капитального ремонта кровли включена в план график закупок ГБУЗ ПК "Краснокамская городская больница". Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.7.		Сведения о										Лесников	Единая	Реестр	Выполнено.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
2		государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.12.2022	01.12.2022	Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	информационная система в сфере закупок	контрактов Капитальный ремонт кровли здания поликлиники ГБУЗ ПК ""Краснокамская ГБ» по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 1""	Подтверждающие документы: 1. "Капитальный ремонт кровли здания поликлиники ГБУЗ ПК ""Краснокамская ГБ» по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 1"" " Реестр контрактов от 11.07.2022г. № 2591603241922000368, указана ссылка. Риск снят: неисполнение кт, Причина риска: Длительность процедуры заключения дополнительного соглашения, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 11.07.2022г. Принятые меры: 1. На 01.12.2022 контракт на проведение капитального ремонта заключен, срок исполнения 11.07.2022. Государственный контракт на проведение капитального ремонта заключен 11.07.2022.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.7.3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2022	21.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Иное Акт о приемке выполненных работ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт о приемке выполненных работ " Иное ГБУЗ ПК "Краснокамская городская больница" от 21.12.2022г. №б/н, приложен файл. Капитальный ремонт выполнен Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.7.4		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2022	30.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения	-	Иное Платежное поручение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение" Иное ГБУЗ ПК "Краснокамская городская больница" от 30.12.2022г. №0401060,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Пермского края			приложен файл. Оплата выполненных работ произведена в полном объеме 30.12.2022 Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.7.5		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								01.12.2022	01.12.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	Иное Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Иное ГБУЗ ПК "Краснокамская городская больница" от 01.12.2022г. №20-2022-072208, приложен файл. Риск снят: неисполнение КТ, Причина риска: Длительность процедуры внесения изменений в региональную программу в части перераспределения средств между

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															мероприятиями, что повлекло позднее заключение дополнительного соглашения., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 05.12.2022г. Принятые меры: 1. Соглашение заключено о предоставлении субсидии юридическому лицу заключено 01.12.2022, срок исполнения 05.12.2022. Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу заключено 1.12.2022 Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.7.6		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому								31.12.2022	31.12.2022	Лесников Александр Валерьевич -	-	Отчет Отчет о выполнении соглашения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		(физическому) лицу										Заместитель министра здравоохранения Пермского края		о предоставлении субсидии	о предоставлении субсидии" Отчет Министерство здравоохранения Пермского каря от 31.12.2022г. №б/н, приложен файл. Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу предоставлен. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи							
1.1		(16) Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов	269 355,33	269 355,33	269 355,33	242 335,76	269 355,33	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	269 355,33	269 355,33	269 355,33	242 335,76	269 355,33	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	269 355,33	269 355,33	269 355,33	242 335,76	269 355,33	100,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(17) Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	294 313,15	299 073,14	299 073,14	255 853,80	227 111,38	75,94	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	294 313,15	299 073,14	299 073,14	255 853,80	227 111,38	75,94	
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	294 313,15	299 073,14	299 073,14	255 853,80	227 111,38	75,94	
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3		(19) Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций	165 742,53	165 742,53	165 742,53	165 742,53	53 570,00	32,32	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	165 742,53	165 742,53	165 742,53	165 742,53	53 570,00	32,32	
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	165 742,53	165 742,53	165 742,53	165 742,53	53 570,00	32,32	
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(20) Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	343 553,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	343 553,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	343 553,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(24) Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	1 008 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 008 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1.		бюджет субъекта Российской	1 008 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Федерации							
1.5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6		(25) Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году	165 186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	165 186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	165 186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1.		бюджеты муниципальных	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		образований			0,00				
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7		(26) Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году	11 275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	11 275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	11 275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			2 257 593,25	734 171,00	734 171,00	663 932,09	550 036,71	74,92	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			2 257 593,25	734 171,00	734 171,00	663 932,09	550 036,71	74,92	
бюджет субъекта Российской Федерации			2 257 593,25	734 171,00	734 171,00	663 932,09	550 036,71	74,92	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи												
1.1.	Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 275,70	11 275,70
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	40 878,83	40 878,83	120 266,03	120 266,03	185 578,33	0,00	0,00	11 275,70
1.2.	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 734,33	105 468,66	158 202,99	210 937,32	263 671,65	316 405,98	343 553,23
	Факт/прогноз	0,00	0,00	703,41	12 903,37	19 170,51	31 753,46	31 753,46	43 883,76	70 719,91	99 168,43	146 169,81	274 161,31
1.3.	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 079,48	332 158,96	498 238,44	664 317,92	830 397,40	996 476,88	1 008 167,15
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 355,68	293 355,68	767 904,49	837 637,48	915 083,35	1 037 587,15	1 008 167,15
1.4.	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 665,70	53 331,40	79 997,10	106 662,80	133 328,50	159 994,20	269 355,33
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	40 878,83	40 878,83	120 266,03	120 266,03	185 578,33	185 578,33	186 682,33	269 355,33
1.5.	Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году												

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	~~План~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~23 598,00~~	~~47 196,00~~	~~70 794,00~~	~~94 392,00~~	~~117 990,00~~	~~141 588,00~~	~~165 186,16~~
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 893,01	13 893,01	145 688,21	154 329,31	154 329,31	155 227,66	215 022,06
1.6.	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 928,57	51 857,14	77 785,71	103 714,28	129 642,85	155 571,42	165 742,53
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 680,00	53 570,00
1.7.	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 600,03	75 200,06	112 800,09	150 400,12	294 313,15
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 648,96	84 170,89	84 186,66	138 563,30	227 111,38